Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications

MTPTC

BILAN DES REALISATIONS

Période allant de mai 2011 à Avril 2013

Avril 2013

SOMMAIRE

Le Ministère

- **Résumé**
- **Réalisations**
  - *Travaux dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince*
  - *Travaux dans le Département du Nord*
  - *Travaux dans le Département du Nord-Est*
  - *Travaux dans le Département du Nord-Ouest*
  - *Travaux dans le Département du Centre*
  - *Travaux dans le Département de L'Artibonite*
  - *Travaux dans le Département de l'Ouest*
  - *Travaux dans le Département des Nippes*
  - *Travaux dans le Département du Sud-Est*
  - *Travaux dans le Département du Sud*
  - *Travaux dans le Département de la Grand 'Anse*
  - *Interventions au niveau des aéroports*

Les Organismes Autonomes

I.- Bureau des Mines et de l'Energie (BME)

- *Résumé exécutif*
- *Activités réalisées*
- *Nombre d'emplois crées*
- *Contraintes*
- *Perspectives*

II.- Fonds d'Entretien Routier (FER)

- *Programme d'entretien courant : nombre d'emplois créés par Département*

III.- Conseil National des télécommunications (CONATEL)

- *Contexte*
- *Education*
- *Etat de droit*
- *Environnement*
- *Dernière remarque*

IV.- Service Maritime de Navigation d'Haïti (SEMANAH)

- *Sommaire Exécutif*
- *Axe Technique*
- *Axe Coopération et développement maritime*
- *Axe administratif et renforcement institutionnel y compris le nombre d'emplois créés*

V.- Office National du Cadastre (ONACA)

- *Résumé Exécutif du rapport*
- *Activités réalisées*
- *Perspectives*
- *Rapport administratif*
  - *Effectif y compris le nombre d'emplois créés*
  - *Ressources financières*

VI.- Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP)

- *Contexte*
- *Coordination financière*
- *Coordination du personnel (total emplois créés par département), Coordination du matériel et de l'intendance*
- *Les programmes et projets*
- *Contraintes et perspectives*

VII- Direction Nationale de l'eau potable et de l'assainissement (DINEPA)

- *Liste des emplois créés ordonnée par zone géographique*
- *Tableau résumé des emplois créés ordonné par zone géographique*
- *Liste des infrastructures achevées en 2011*
- *Liste des infrastructures achevées en 2012*

VIII.- Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN)

- Activités réalisées
  - *Réhabilitation de l'aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince*
  - *Réhabilitation et agrandissement de l'aéroport international du Cap-Haitien*
  - *Pose de la première pierre à l'aéroport Antoine Simon des Cayes par le Premier Ministre.*

ANNEXES

Annexe 1 : Ressources matérielles de l'ONACA
Annexe 2 : Bilan des activités de la Direction technique du LNBTP
Annexe 3 : Perspectives 2013 – tableau des projets à finaliser en 2013

Le Ministère

Résumé

Le présent bilan porte sur des réalisations du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications au cours de la période mai 2011-mai 2013. Il renseigne principalement sur des activités se rapportant aux infrastructures routières, au drainage et à l'assainissement. Il comporte cependant quelques rares projets de réhabilitation ou de construction d'infrastructures portuaires et aéroportuaires.

Il ne concerne pas l'Eau Potable, l'Énergie, les Mines, les Télécommunications, les Transports aériens et maritimes dans leur globalité. Pour ces domaines dont la tutelle est assurée par le Ministère, les actions sont menées par des Organismes Autonomes.

Dans ce bilan, les diverses activités sont présentées par département géographique; la zone métropolitaine de Port-au-Prince étant traitée séparément du département de l'Ouest. Elles sont groupées en trois parties :

- Les projets achevés

  Hormis les travaux en exécution avant mai 2011 et qui ont fait l'objet d'une nouvelle impulsion de l'équipe gouvernementale, on retrouve dans ce groupe plusieurs nouveaux projets initiés sous l'ère du Président Martelly .

- Les projets en cours

  Il s'agit principalement de travaux lancés par le gouvernement actuel dans le cadre du relèvement du niveau de vie en milieu urbain (Travaux d'infrastructures dans 44 communes, Travaux d'entretien et de réhabilitation urbaine), de la modernisation de la desserte urbaine dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province, de l'amélioration des conditions de transports en général.

- Les projets à lancer prochainement

  Dans le cadre du Programme d'urgence Post Sandy et suite à l'adoption en Conseil des Ministres de la résolution du 21 décembre 2012 sur les Fonds Petro Caribe, le MTPTC a signé avec des entreprises locales et internationales des dizaines de contrat pour l'exécution et la supervision de travaux d'Infrastructures à travers le pays. La plupart des travaux vont démarrer au cours du mois de mai 2012.

Par ailleurs, plusieurs projets financés par la Coopération Externe (Construction de ponts, Réhabilitation de tronçons de Routes Nationales) seront lancés dans les prochains mois.

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

ZONE MÉTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE

PÉRIODE MAI 2012-AVRIL 2014

PROJETS ACHEVÉS

Nom du Projet	Volume de Sédiments Enlevés Mètre cube	Source de Financement	EXÉCUTION				Supervision	Avancement des Travaux %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Montant du Contrat Gourdes	Délai Contractuel			
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (Dégraveurs BOURGOT, MALTEQUE, MARCHAND & Curage Marchand)	**5,000.00**	**Trésor Public**	**CESA**	21 Mars 2013	**3,000,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (Ravines MILLET & SAINT GEORGES)	**5,000.00**	**Trésor Public**	**GRECO**	21 mars 2013	**3,000,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ravine BRÉA)	**5,000.00**	**Trésor Public**	**BUTECO S.A**	21 mars 2013	**3,000,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ravine BOIS-DE-CHENE)	**5,000.00**	**Trésor Public**	**BESUCO S.A**	21 mars 2013	**3,000,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ravine DELMAS)	**7,500.00**	**Trésor Public**	**HAITI, TRANSPORTS & NETTOYAGES (HTN)**	21 mars 2013	**4,500,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (CURAGE DEGRAVEUR ET CANAL DE LA RAVINE DIQUINI)	**5,000.00**	**Trésor Public**	**ENAMEX S.A**	5 Avril 2013	**3,000,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ravine DELMAS: Route Nationale No.1 - Littoral)	**5,000.00**	**Trésor Public**	**SOTECH**	5 Avril 2013	**3,000,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ravine BOIS DE CHENE: rue Christophe - Littoral)	**10,000.00**	**Trésor Public**	**SOGICO S.A**	11 Avril 2013	**6,000,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ravine IMPASSE SAINT MARC- JOUMBALLA VIVY-MITCHEL)	**6,000.00**	**Trésor Public**	**AB CONSTRUCTION**	12 Avril 2013	**3,600,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (Canal et Dégraveur Martelly)	**5,000.00**	**Trésor Public**	**GEC**	5 Avril 2013	**3,000,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (Ravine Mariani et Ravine DEGAND) à MARIANI	**5,000.00**	**Trésor Public**	**ENCOTRA**	5 Avril 2013	**3,500,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
Curage d'Ouvrages de drainage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ravine SAINT MARTIN: Route Nationale No.1 - Littoral)	**5,000.00**	**Trésor Public**	**FICOSA**	5 Avril 2013	**3,000,000.00**	2 Mois	MTPTC	**100.0%**	
MONTANT TOTAL DES PROJETS DE CURAGE					**41,600,000.00**				

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
ZONE MÉTROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE
PROJETS ACHEVÉS
PÉRIODE MAI 2012-AVRIL 2014

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Route de Carrefour par les rails (Tronçon 2)	**0.993**	ACDI	**Groupement V&F / Tecina**	2-Aug-10		**5,228,233.76**	9 mois	3 nov.2010	**LGL S.A**	15 Décembre 2011	**100**	
Rues Assad et Thor 12	**0.655**	ACDI	**SD Const.**	23-Jul-10		**1,013,997.13**	6 mois	23-Jul-10	**LGL S.A**	Juin 2011	**100**	
Clôture Provisoire et Aménagement des accès à la Gare routière	**0.129**	ACDI	**FICOSA**	07 fév. 2011		**249,663.00**	3 mois	5-mars-11	**Ing. Serge Ligondé**	Juin 2011	**100**	
Travaux de Réhabilitation de la Route de Kenscoff (Tronçon Laboule 12-Kenscoff)	**11.5**	**Petro-Caribe**	**V&F Construction**	23 sept. 2010	**258,309,469.80**		4 mois	14 oct. 2010	**MTPTC**	30-sept.-12	**100**	
Travaux d'Entretien de la Route de Kenscoff (Tronçon Pétion-Ville -Laboule 12)	**4.90**	**Petro-Caribe**	**V&F Construction**	18-Apr-11	**77,230,610.00**		4 mois	May-11	**MTPTC**	30 aout 2012	**100**	
Construction d'un mur de protection du talus de Bourdon	**ouvrages en Gabions**	**Trésor Public**	**FICOSA**	juin 2012	**2,317,400.00**		2 Mois	Août 2012	**MTPTC**	Septembre 2012	**100**	
Entretien de chaussée	**640.000 m2**	**Petro-Caribe & Tresor Public**	**SEEUR, DDO**		**975,559,772.31**							
Montant Total des Travaux					**1,313,417,252.11**	**6,491,893.89**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE L'OUEST (Zone Métropolitaine de Port-au-Prince)
PROJETS ACHEVES
PÉRIODE MAI 2011-MAI 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage	Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
					Gourdes	Dollars US						
Rue Massacre		Tresor Public	HL Construction		12,430,211.20			Oct-12	DDO-MTPTC	1-janv.-13	100	
Construction de caniveau et adoquinage Mahotière 75 /Simalo (phase I)	0.41	Trésor Public	Caprice, contractor	11 janv 2012	4,500,000.00		4 mois	Nov-12	DDO-MTPTC	30 mars 2013	100	
Projet de réhabilitation de la rue Chavannes à Pétion -Ville	0.175	Trésor Publuc	HL,Construction	12 Déc.2012	27,180,997.18		2 Mois	Jan-13	DDO/MTPC	Fev. 2013	100	
Rue Lazare (P V)		Tresor Public	HL Construction		9,506,938.00			1-Oct-12	DDO-MTPTC	Jan-13	100	
Rue Oranger (P V)		Tresor Public	HL Construction		11,311,630.00			1-oct.-12	DDO-MTPTC	Fev. 2013	100	
Rue Ville Vallevaleix (P V)		Tresor Public	HL Construction		6,103,404.00			Oct-12	DDO-MTPTC	Jan-13	100	
Rue Pinchinat (P V)		**Tresor Public**	HL Construction		2,904,446.48		mois	Jan-13	DDO-MTPTC	Fev 2013	100	
Rue Moise (P V)		**Tresor Public**	HL Construction		2,447,806.12		2 mois	Jan-13	DDO-MTPTC	Fev 2013	100	
Rue Chavannes Prolongée (P V)		**Tresor Public**	HL Construction		5,656,565.60		2 mois	Jan-13	GEOMETREX	Fev 2013	100	
Reconstruction partielle pont Delmas 40 B		Trésor Public	GMA Construction	13 juillet 2012	15,995,255.59						100	
Route Mélot (P V)		**Tresor Public**	HL Construction		8,590,745.80			Jan-13	DDO-MTPTC	fev 2013	100	
Montant Total des Travaux					**106,627,999.97**	**-**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
ZONE METROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE
TRAVAUX PROJETES

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	AVANCEMENT DES TRAVAUX				Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Montant Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage		Date Contractuelle Fin Travaux	Date Négociée Fin Travaux	Nombre d'Emplois créés (Homme/jour)	%	
					Gourdes	Dollars US								
Reprofilage Rivière Froide, Passerelle, Mon Repos 36		ACDI	GRETCO	May-10		835,963.63	6 mois	oct. 2010	Société d'Expertise et d'Ingénierie (LGL S.A)		30 aout 2012	50	87.0%	
Éclairage, marquage et signalisation de la route de Carrefour par les rails	6.00	ACDI	ECEM	déc. 2011		798,631.71	5 mois	janv. 2012	Société d'Expertise et d'Ingénierie (LGL S.A)		31-juil.-12	25	53.0%	
Réhabilitation de 10 kilomètres de rues à Pétion-ville	10.20	Petro-Caribe	Ingenieria Estrella S.A	Décembre 2012	9,873,472.93		4 mois	Mars 2013	MTPTC	Juillet 2013		275	15.00%	
Travaux d'Extension de la Route de Kenscoff (Tronçon Kenscoff -Furcy / Rues Thomassin 25 - 27)	2.35	Petro-Caribe	V&F Construction	13-May-11	82,434,067.00		5 mois	août 2011	MTPTC	30-mars-12	30 nov. 2012	80	72.63%	
Projet de Réhabilitation de la Route de Delmas 83	1.20	Petro-Caribe	HL Construction S.A		73,874,596.79			Jan-13	MTPTC	avril 2013		60	100.00%	
Contrat d'Excécution de Travaux de Création de l'Exutoire DE LA RAVINE BRISE-TOUT (Du Boulevard 15 octobre à la Rivière Grise)	123713 m^3	Petro-Caribe	HL Construction S.A	27-Dec-12	97,842,912.50		4 mois	fev 2013	MTPTC			20	37.00%	
Travaux de Réhabilitation des Tronçons de rues: Avenue Mais Gâté prolongée / Route menant à l'Université de Tabarre	5.33	Taiwan	OECC	20 avril 2012		9,000,000.00	24 mois	15-May-12	MTPTC	14-mai-14		200	43.93%	
Projet de réhabilitation de routes urbaines (voirie et drainage à Léogane) / **Lot 1**	4.00	JICS	EATT	20-Mar-12		5,335,996.10	12 mois	09 avril 2012	Yachiro Engineering Co., Ltd (YEC)	8-avr.-13	Juin 2013	120	68.83%	
Projet de réhabilitation de routes urbaines (voirie et drainage à Léogane) / **Lot 2**	3.00	JICS	ENCOTRA	20-Jan-12		4,291,826.29	12 mois	26 fév. 2012	Yachiro Engineering Co., Ltd (YEC)	26 fév. 2013	15 Mai 2013	150	95.00%	
Construction de la route de Carrefour par les rails / Rue Thor 10 (tronçon: route des rails-Thor 10)	0.704	ACDI	PISACO	23 aout 2012		760,878.90	4 mois	5 sept. 2012	Société d'Expertise et d'Ingénierie (LGL S.A)	5-janv.-13	30 avril 2013	30	25.00%	
Construction de la route de Carrefour par les rails / Mon Repos 36 (tronçon: route des rails- rue Jacob) *	0.430	ACDI	TECINA S.A	23 aout 2012		328,523.36	4 mois	03 decembre 2012	Société d'Expertise et d'Ingénierie (LGL S.A)	5-janv.-13	May-13	30	63.00%	
Travaux de Réhabilitation du Tronçon reliant la Route de Fort-Jacques à la Route de Frères (Église Sainte Claire) Via Duplan, Soison, Meyotte et Girardeau	20.00	Petro Caribe	Groupe GTC	Montant Initial du Contrat → 15 déc.2010	Montant Travaux supplémentaires	$ 22,694,900.00 / $ 25,167,846.00	30 mois	21-Jun-11	Société d'Expertise et d'Ingénierie (LGL S.A)	21 déc. 2013	21-juin-14	200	*Lot 1 et Lot 3: 95%* *Lot 6: 30%*	
Contrat pour la réalisation d'études d'alternatives à la Route de Frères		Petro-Caribe	BETA Ingénieurs Conseils	03 janvier 2013	7,209,308.00		28 Semaines	Aout 2013	MTPTC	15 Décembre 2012			Études en cours	
Réhabilitation Route Sainte Marie (Canapé Vert)		Trésor Public	Corecotra	Déc 12	40,119,850.00		6 mois		DDO				30.0%	
Protection du pont de la Rue Dalencourt à Port-au-Prince		Trésor Public	CESA	17 janvier 2013	3,469,297.64		3 mois	25 février 2013	MTPTC				80	
Travaux de Réparation de nids de poule de chaussée revêtue (Projet Bouché Trou) à travers la Zone Métropolitaine de Port-au-Prince	10000 m^2	Petro-Caribe	TECINA S.A		27,500,000.00		3 mois	Novembre 2012	MTPTC	Février 2013		50	27.3%	
Marie Thérèse et O. Jeanty					35,520,205.07			Mars 2013					15.0%	
Projet de construction de 2 voies additionnelles à Mariani	0.58	ACDI	PISACO	*11 Mars 2013*		$ 981,597.56			Société d'Expertise et d'Ingénierie (LGL S.A)				Lancement Effectif des Travaux	
MONTANT TOTAL DES PROJETS						**70,196,163.55**								

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
ZONE METROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE
PROJETS EN COURS

15 Avril 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION					Supervision	AVANCEMENT DES TRAVAUX								Remarque
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Montant initial du Contrat		Délai	Date Ordre de Démarrage		Date Contractuelle Fin Travaux	Date Négociée Fin Travaux	Montant des Travaux Facturé à date		Balance sur Contrat		Nombre d'Emplois créés	%	
					Gourdes	Dollars US	Contractuel					Gourdes	Dollars US	Gourdes	Dollars US	Homme/jou		
Travaux d'Entretien Périodique de la Route du Canapé-Vert	**4.25**	**Petro-Caribe**	**V&F Construction**	*20 Septembre 2012*	196,045,071.36		6 mois	sept. 2012	MTPTC	Mars 2013		**45,399,134.86**		**150,645,936.50**		**120**	**35.6%**	
Travaux de Réhabilitation de la Route de Frères	**4.00**	**Petro-Caribe**	**Ingenieria Estrella S.A**	*22 octobre 2012*	84,671,765.50		6 mois	sept. 2013	MTPTC	Mars 2013		**43,573,766.39**		**41,097,999.11**		**150**	**45.0%**	
Travaux de Construction d'un mur de protection des Berges sur la ravine Brise-Tout à Péguy-Ville	*Ouvrages en Gabions*	**Petro-Caribe**	**CESA**	21 aout 2012	5,506,787.56		3 mois	20 sept. 2012	MTPTC	déc. 2012		**4,761,007.97**				**25**	**86.5%**	
Travaux de Réhabilitation de rues à Delmas / Rue Delmas 19 (Tronçon route de Delmas - rue Carl Brouard) / **Lot 1.a1**	**0.450**	**Petro-Caribe**	**BECOSA**	*29 octobre 2012*	14,174,712.43		3 mois	19 nov. 2012	MTPTC	19 Février 2012		**12,980,813.83**		**1,193,898.60**		**30**	**95.0%**	
Travaux de Réhabilitation de rues à Delmas / Rue Delmas 19 (Tronçon rue Carl Brouard - Rue Mackandal) / **Lot 1.b**	**0.660**	**Petro-Caribe**	**BEGES**	*12 octobre 2012*	23,778,990.00		3 mois	23 Janvier 2013	MTPTC	23 Avril 2013		**2,251,258.67**		**21,527,731.33**		**30**	**25.00%**	
Travaux de Réhabilitation de rues à Delmas / Rue Virginie Sampeur (Tronçon rue Delmas 19- Rue Georges Sylvain) / **Lot 1.a2**	**0.350**	**Petro-Caribe**	**SOGICO S.A**	*15 Octobre 2012*	20,026,625.00		3 mois	26 novembre 2012	MTPTC	26 Février 2013		**9,745,395.89**		**10,281,229.11**		**30**	**85.0%**	
Travaux de Réhabilitation de rues à Delmas (Rue Patrice Lumumba: Tronçon rue Gaou Guinou - Rue Delmas 31) / **Lot 2**	**1,460.00**	**Petro-Caribe**	**G & P Construction S.A**	*30 octobre 2012*	53,438,791.00		9 mois	19 nov. 2012	MTPTC	19 Août 2013		**20,531,537.88**		**32,907,253.12**		**60**	**38.4%**	
Travaux de Réhabilitation de rues à Delmas (Rue Mackandal: Tronçon rue Delmas 19 - Rue Delmas 31) & Rue Estimé: tronçon rue Delmas 19-rue Biassou)/ **Lot 3**	**0.920**	**Petro-Caribe**	**ENCOTRA**	*4 janvier 2013*	79,084,087.44		6 mois	14 mars 2013	MTPTC	14 septembre 2013		**15,816,817.49**		**63,267,269.95**		**120**	**7.50%**	
Travaux de Réhabilitation de rues à Delmas :Rue Belgarde (Tronçon: rue O. Zamor - rue Gaou Guinou) / **Lot 4**	**0.640**	**Petro-Caribe**	**GRETCO**	*6 decembre 2012*	36,345,973.19		6 mois	14 mars 2013	MTPTC	14 septembre 2013		**7,269,194.64**		**29,076,778.55**		**50**	**10.0%**	
Réhabilitation Route Meyotte, Lot1: Meyotte-K Grouille	**1.200**	**Trésor Public**	**Macro Services Construction**	*mars 2013*	38,000,000.00		3 mois	1er avril 2013	DDO	Juillet 2013							**20.0%**	
Réhabilitation Route Meyotte, Lot2: K Grouille-Doko	**1.000**	**Trésor Public**	**ENAMEX S.A.**	*mars 2013*	33,000,000.00		3 mois	1er avril 2013	DDO	Juillet 2013							**15.0%**	
Réhabilitation Route Meyotte, Lot 3: Doko-K Gro	**1.000**	**Trésor Public**	**MULLENG**	*mars 2013*	35,000,000.00		3 mois	1er avril 2013	DDO	Juillet 2013							**12.0%**	
Réhabilitation Route Meyotte, Lot 4: K Gro-Ste Claire	**1.000**	**Trésor Public**	**JRD**	*mars 2013*	38,000,000.00		3 mois	1er avril 2013	DDO	Juillet 2013							**12.0%**	
Réhabilitation de la route Carrefour Fleuriot-Carrefour Marassa		**Trésor Public**	**HL CONSTRUCTION**	Déc 12	57,255,501.00		3 mois		DDO									
Réhabilitation de Thomassin 32		**Trésor Public**	**HL CONSTRUCTION**	Déc 12	23,325,054.36		3 mois		DDO									
Réhabilitation de Pèlerin 5 (Route Duvert - La Ravine)		**Trésor Public**	**V&F CONSTRUCTION SA**	Déc 12	23,814,185.00		3 mois		DDO									
Construction de la route Carrefour Vincent – Route des Américains		**Trésor Public**	**V&F CONSTRUCTION SA**	Déc 12	482,767,169.00		6 mois		DDO									
MONTANT TOTAL DES PROJETS					**1,244,234,712.84**													

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
ZONE METROPOLITAINE DE PORT-AU-PRINCE
TRAVAUX PROJETES

Nom du Projet	Longueur	Source de	EXÉCUTION						Supervision	AVANCEMENT DES TRAVAUX			Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature	Montant Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective		Date Contractuelle	Nombre d'Emplois créés	%	
	en kms	Financement		Contrat	Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage		Fin Travaux	(Homme/jour)		
Travaux de Construction de 2 kilomètres de Route menant au Fort-Jacques	**2.00**	**Trésor Public**	**CESA**	*15 Octobre 2012*	**42,055,272.50**		6 mois		**MTPTC**		**120**		
Reconstruction du pont sur l'axe routier Delmas 42-Bourdon		Trésor Public	GMA	Déc 12	35,700,000.00		6 mois		GENINOV				
Reconstruction du pont Bois Moquette		Trésor Public	PREBLE-RISH-HAITI	Déc 12	81,732,000.00		6 mois		TRAME				
Reconstruction du pont Meyotte		Trésor Public	PREBLE-RISH-HAITI	Déc 12	83,832,000.00		6 mois		TRAME				
Reconstruction du pont Tabarre		Trésor Public	PREBLE-RISH-HAITI	Déc 12	41,997,984.00		6 mois		TRAME				
Réhabilitation Route Carrefour Clercine-Carrefour Murat Morno		Trésor Public	EATT	Déc 12	20,010,800.00		4 mois		DDO				
Réhabilitation Route Sainte Marie (Canapé Vert)		Trésor Public	Corecotra	Déc 12	40,119,850.00		6 mois		DDO				
Réhabilitation Route de Tabarre		Trésor Public	EATT	Déc 12	168,010,039.50		6 mois		DDO				
Réhabilitation Puits Blain		Trésor Public	HL	Déc 12	174,078,884.00			fev 2013	**DDO**			**65.0%**	
Réhabilitation de la Route Neuf		Trésor Public	Int. Business & Trade	Déc 12	8,031,770.00		8 mois		**DDO**				
Dragage baie de Port-au-Prince		Petro Caribe	REPSA	Déc 12		29,957,812.50	8						
Réhabilitation des routes Thomassin 37B, 37A, 35 ET 28		Trésor Public	HL CONSTRUCTION	Déc 12	26,758,730.00		3	avril 2013	DDO			**10.0%**	
Projet de construction du Viaduc de Delmas		**Petro-Caribe**	**Ingenieria Estrella S.A**	*27 Décembre 2012*		**16,588,378.41**	18 mois		**Société d'Expertise et d'Ingénierie (LGL S.A)**	**Juin 2014**	**185**		
Projet de construction du Viaduc de Carrefour		**Petro-Caribe**	**Ingenieria Estrella S.A**	*27 Décembre 2012*		**13,635,729.63**	18 mois		**Société d'Expertise et d'Ingénierie (LGL S.A)**	**Juin 2014**	**185**		
Travaux d'Aménagement de l'Intersection de la route de Delmas avec Delmas 32 & Delmas 33	**0.27**	**Petro-Caribe**	**GRETCO**	*20 Septembre 2012*	**28,406,182.67**		5 mois	14 mars 2013	**MTPTC**	**14 juin 2013**	**50**		
Construction de la clôture du site de la Gare routière du Sud à Mariani et aménagement de la voie d'accès	**2.77**	**ACDI**	**ESCA**	*Contrat signé et validé (en passe d'être annulé par l'ACDI)*		**609,870.43**	4 mois		**Société d'Expertise et d'Ingénierie (LGL S.A)**		**150**		
MONTANT TOTAL DES PROJETS					**750,733,512.67**	**60,791,790.97**					**690**		

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU NORD
PROJETS ACHEVÉS
EXERCICE 2011 - 2012

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Nombre d'emplois créés h/jr	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage					
					Gourdes	Dollars US							
Rehabilitation de rues au Cap-Haitien Phase 1	12.5	Petro Caribe	V&F	Avril 2010	270,715,511.66		12 mois	21-04-10	MTPTC/DDN	Octobre 2012	100	115200	
Entretien courant Carrefour Bourg Limonade -Fosse Capois	7.5	**FER**	CHAL CONST./OCB	Juillet 2012	45,000,000.00		3 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	Avril 2013	100	2750	
Entretien courant RN1-Bas Limbe	12	**FER**	CHAL CONST/OCB	Juillet 2012	6,921,043.10		3 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	Avril 2013	100	3200	
Entretien courant Bahon - Ranquitte	9.9	**FER**	M&F / OCB	Juillet 2012	5,130,585.45		3 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	Avril 2013	100	1450	
Entretien courant La Fontaine -La Victoire	6.2	**FER**	M&F / OCB	Juillet 2012	4,943,265.90		3 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	Avril 2013	100	1900	
Entretien courant Haut du Cap-Carrefour des Peres	5	**FER**	YMCM / OCB	Juillet 2012	4,464,462.90		3 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	Avril 2013	100	5600	
Entretien courant Ranquitte-La Fontaine	10	**FER**	CNE/OCB	x	7,167,678.50		3 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	Avril 2013	100	1680	suite au retard de la firme M&F a demarrer, le CNE a execute
Entretien courant Limonade - Limite Nord'Est	6.5	**FER**	CHAL CONST./OCB	Juillet 2012	2,912,410.63		3 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	Avril 2013	100	4800	
Entretien courant Carrefour Lamort-Limonade	7.6	**FER**	YMCM / OCB	Juillet 2012	4,199,264.93		3 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	Avril 2013	100	12830	
Entretien courant Cap-Haitien-Carrefour Lamort	6.8	**FER**	SFEC SA/OCB	Juillet 2012	2,122,455.93		3 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	Avril 2013	70	4650	
Entretien courant Carrefour Lamort-Barriere Battant	11.2	**FER**	SFEC SA/OCB	Juillet 2012	2,673,898.25		3 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	Avril 2013	70	4650	
Rehabilitation Troncon Grand Gilles-Dondon (PIP)	6	**TP**	CHAL CONST	Mai 2012	5,000,000.00		3 mois	Mai 2012	MTPTC/DDN	Aout 2012	100	1450	
Rehabilitation du Troncon Grde Riviere - Bahon	6.00	**TP**	MTPTC	Mai 2012	4,000,000.00		3 mois	Mai 2012	MTPTC/DDN	Aout 2012	100	600	
Renforcement en gabion des berges de la Grde riviere du Nord	0.30	**TP**	BEGES	Sep.2012	18,471,250.00		3 mois	Oct-12	MTPTC/DDN	Janv2013	100	6000	
Construction de dalot a Pies Kan'n (Camp Louise; Acul du Nord)		**TP**	AGNACO	Juillet 2012	2,200,000.00		2 mois	Aout 2012	MTPTC/DDN	1-nov.-12	100	800	
Protection du bord de mer de Cap-Haitien et entretien de palplanche	0.4	**TP**	ECOMAR	1-Dec-12	11,000,000.00		6 mois	Janv. 2013	MTPTC/DDN	Mars 2013	100	300	
Curage des ouvrages de Drainage		**TP**	MTPTC		7,000,000.00				**MTPTC/DDN**		100	3000	
Total					**403,921,827.25**	**-**						170860.00	

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU NORD
TRAVAUX EN COURS
EXERCICE 2012 - 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financemen	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Nombre d'emplois créés h/jr	Remarques
			Entreprise d'Exécution	ate Signatur Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage					
					Gourdes	Dollars US							
Rehabilitation de rues au Cap-Haitien Phase 2	12.5	TP	V&F	Dec.2010	404,349,377.19		12 mois	Fevrier 2011	MTPTC	Juin 2013	82	53000	
Rehabilitation d'urgence de rues au Cap-Haitien et de routes avoisinantes	76.1	TP	V&F	Janv. 2013	407,363,850.66		6 mois	Janv. 2013	Beta ingenierie	Juillet 2013	72	45000	
Entretien de la RN1 (Gonaives - Cap)	100	**TP**	Estrella	Janv.2013		9,000,000.00	3 mois	Janv.2013	MTPTC	Juin 2013	68	12000	
Construction Pont Hyppolite (Pont à l'embouchure du Haut du Cap)		Petro Caribe	Wenling Hongyuan Traff.	27 avril 2011		7,098,335.65	14 mois	14 août 2012	MTPTC	décembre 2013	28	3,000	
Rehabilitation route de Bel-air	2.6	BID	SD Construction			3,000,000.00	9 mois	Nov-11	LGL	Aout 2013	62	9000	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **Ranquite**	0.25	**TP**	GENIE CONSTRUCTION		10,000,000.00		3 mois	12-Dec-12	MTPTC	mai 2013	87	17184	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **Limbe**	dalot	**TP**	GENIE CONSTRUCTION		10,000,000.00		3 mois	1er Dec. 2012	MTPTC	mai 2013	85		
		TP											
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **Cap-Haitien**	0.50	**TP**	SEGENIE		10,000,000.00		3 mois	18 Dec. 2012	MTPTC	mai 2013	88		
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **Plaisance du Nord**	1.40	**TP**	MTPTC		10,000,000.00		3 mois	19-Dec-12	MTPTC	mai 2013	60		
Construction de Passerelle a Camp Coq		**TP**	ECOMAR							Juin 2013	60		
Gabionnage et Curage de Belle hotesse et Zetrier	2.0	**TP**	MTPTC		15,000,000.00						70	3060	
Construction Pont Blue Hill sur la rivière du Haut du Cap		Petro Caribe	Wenling Hongyuan Traff.	dec. 2012		2,163,615.39							mobilisation
Réhabilitation Carrefour Plaine du Nord-Carrefour Morne Rouge RN1		**TP**	V&F Construction	dec. 2012	208,496,465.10								mobilisation
Curage Riviere Lapasse a Limonade	9.0	**TP**	MTPTC	9 Avril 2013							10		
Protection Bord de mer de Limonade	1.0	**TP**	MTPTC	17 Avril 2013							5		
Rehabilitation infrastructures de transport (Assinissement)		**TP**	MTPTC		6,000,000.00						80	3180	
Montant Total des Travaux					**1,081,209,692.95**	**21,261,951.04**						**145424**	

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU NORD
TRAVAUX PROJETES
EXERCICE 2012 - 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Nombre d'emplois créés	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage					
					Gourdes	Dollars US							
Rehabilitation Jn Bernard-Carrefour Jesus Galman Dupla	6	TP			26,000,000.00								
Rehabilitation Troncon Lavite	10	TP			35,000,000.00								
Construction de dalot a Fokodye (Pilate)					10,000,000.00								
Protection de la ville de Borgne contre les crues de la rivière de Borgne					42,000,000.00								
Réhabilitation de la route Barrière Battant-Milot		Petro Caribe	V&F Construction	Déc 12		2,789,973.81	6 mois						
Réhabilitation de la rocade de l'aéroport de la ville du Cap Haitien		TP	V&F Construction	Déc 12	235,519,750.00		6 mois						
Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Limbé-Pont Bayeux		TP	V&F Construction	Déc 12	484,982,620.00		9 mois						
Construction d'un dalot double sur la route Libéral à Limbé		TP	Construction Plus	Déc 12	9,780,875.00		6 mois						
Réhabilitation des tronçons St Raphael /Dondon et Carrefour Ménard / Barrière Battant	18	UE		5-Jul-05									
Entretien de Douze (12)Tronçons de Route dans le Nord	**120.7**	FER		Mai 2013	**116,153,730.00**		5 mois	Mai 2013	**MTPTC**				
Montant Total des Travaux					**959,436,975.00**	**2,789,973.81**							

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU NORD'EST
PROJETS ACHEVÉS
Mai 2011-AVRIL 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Travaux de Réhabilitation des rues Lamine, Bourbon et Vallières à Ouanaminthe	1.803	Pétro-Caribe	SOCONDIV S.A	3-Mar-11	54,939,745.50		8 Mois	Sep-11	MTPTEC/DDN'E	30-Apr-13	99	**Réception Provisoire (Mercredi 10 Avril 2013)**
Travaux de Réhabilitation des rues Codévi et Liberté à Ouanaminthe	1.497	Pétro-Caribe	Ingenieria Estrella	13-May-11		2,948,515.28	6 Mois	14-Jun-11	MTPTEC/DDN'E	30-Apr-13	99	**Réception Provisoire (Jeudi 11 Avril 2013)**
Entretien Courant Routes Terrier Rouge/Gand Bassin	8	FER	OCB et Beau Transport Multi Services	10-Sep-12	4,052,090.23		4 Mois	10-Sep-13	MTPTEC/DDN'E	15-févr.-13	100	
entretien Courant Routes Gand Bassin/Les Perches	8	FER	OCB et Gaston Sterlin Construction	10-Sep-12	6,555,611.47		4 Mois	10-Sep-12	MTPTEC/DDN'E	15-févr.-13	100	
entretien Courant Routes Les Perches/Acul Samedi	6.2	FER	OCB et M&F Construction	10-Sep-12	6,966,074.46		4 Mois	10-Sep-12	MTPTEC/DDN'E	16-Mar-13	100	
Construction Local Bureau MTPTEC à Fort-Liberté	unité	TP	FICOSA	20-Sep-12	10,373,800.45		6 Mois	14-Dec-12	MTPTEC/DDN'E	30-Jun-13	100	
Bétonnage de Rues à Capotille (Elus Locaux)	0.45	TP	BIO	19-Dec-12	10,000,000.00		4 Mois	19-Dec-12	MTPTEC/DDN'E	30-Jan-13	100	
Bétonnage de Rues à Mont-Organisé (Elus Locaux)	0.8	TP	BIO	16-Nov-12	10,000,000.00		4 Mois	16-Nov-12	MTPTEC/DDN'E	15-Jan-13	100	
Entretien Courant Routes Limite Nord-Nord'Est / Ouanaminthe	50.7	FER	OCB	10-Sep-12	1,739,494.67		2 Mois	10-Sep-13	MTPTEC/DDN'E	31-Oct-12	100	
Assainissement Ville Fort-Liberté (ABA GRANGOU)	unité	TP	OCB		3,016,175.31		3 Mois	20-Sep-13	MTPTEC/DDN'E	21-Dec-13	100	
Entretien Courant Routes RN6/Ferrier	6.5	FER	OCB et Gaston Sterlin Construction	10-Sep-12	4,272,274.66		4 Mois	10-Sep-12	MTPTEC/DDN'E	21-Dec-12	100	
Assainissement Ville Terrier Rouge (ABA GRANGOU)	unité	TP	OCB		3,139,569.40		3 Mois	20-Sep-13	MTPTEC/DDN'E	21-Dec-13	100	
Assainissement Ville Ferrier (ABA GRANGOU)	unité	TP	OCB		1,700,283.29		3 Mois	20-Sep-13	MTPTEC/DDN'E	21-Dec-13	100	
Construction Rues en Béton (Caracol) - Elus Locaux	0.2	TP	MTPTEC / DDN'E		2,700,000.00		2 Mois	15-Apr-12		20-Jun-12	100	
Montant Total des Travaux					**119,455,119.44**	**2,948,515.28**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU NORD'EST
PROJETS EN COURS
Mai 2011-AVRIL 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Route Ouanaminthe / Mont-Organisé	22.4	TP	PIROTECH	24-Jul-12	11,622,624.00		4 Mois	20-Aug-12	MTPTEC/DDN'E	30-Apr-13	92%	
Route Bois de Laurence / Mombin Crochui	18	TP	MTPTEC / DDN'E	24-Jul-13	3,250,000.00		4 Mois	24-Jul-12		25-Oct-12	28%	**Travaux Non Achevés pour Financement**
Route RN6 / Caracol	3.5	TP	MTPTEC / DDN'E	24-Jul-13	1,000,000.00		4 Mois	24-Jul-12		15-Sep-12	32%	**Travaux Non Achevés pour Financement**
Construction de Rues à Fort-Liberté (La Paix, Bory et Saint Jean	2.35	Pétro-Caribé	FICOSA	29-Jan-13	83,942,023.69		9 Mois	23-Mar-13	MTPTEC/DDN'E	31-Dec-13	8%	
Travaux de Réhabilitation des rues Sance, Scott et Enterrement à Ouanaminthe	2.43	Pétro-Caribe	PISACO	Juin-13	75,592,251.69		9 Mois	Sep-11	MTPTEC/DDN'E	Mai-13	88%	
Bétonnage de Rues aux Perches (Elus Locaux)	0.8	TP	TECA	16-Nov-12	10,000,000.00		4 Mois	16-Nov-12	MTPTEC/DDN'E	20-Apr-13	94%	
Bétonnage de Rues à Caracol et Mur Jackzy (Elus Locaux)	0.4 et unité	TP	TECA	16-Nov-12	10,000,000.00		4 Mois	16-Nov-12	MTPTEC/DDN'E	20-Apr-13	96%	
entretien Courant Routes RN6 / Fort-Liberté	5	FER	OCB et Beau Transport Multi Services	10-Sep-12	2,150,064.79		4 Mois	10-Sep-12	MTPTEC/DDN'E	30-Apr-13	90%	
Assainissement et Dalot Ville Ouanaminthe (ABA GRANGOU)	unité	TP	OCB et PIROTECH		6,143,972.00		3 Mois	20-Sep-13	MTPTEC/DDN'E	15-May-13	86%	
Bétonnage de Rues à Fort-Liberté (Elus Locaux)	0.8	TP	TECA	16-Nov-12	10,000,000.00		4 Mois	16-Nov-12	MTPTEC/DDN'E	30-Apr-13	94%	
Bétonnage de Rues à Ferrier (Elus Locaux)	0.7	TP	TECA	16-Nov-12	10,000,000.00		4 Mois	16-Nov-12	MTPTEC/DDN'E	20-Apr-13	92%	
Construction pont Gens de Nantes (Ouanaminthe-Capotille)		TP	GMA	décembre 2012	54,600,000.00		8 mois					mobilisation
Construction Pont Malfety sur la RN6		**TP**	**GMA**	décembre 2012	30,962,400.00		6 mois					mobilisation
Montant Total des Travaux					**309,263,336.17**							

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU NORD'EST
PROJETS PROJETES
Mai 2011-AVRIL 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage				
					Gourdes	Dollars US						
Entretien de Onze (11) Tronçons de Route dans le Nord'Est	125.60	FER		Mai 2013	112,846,667.55		5 mois	Mai 2013	MTPTC	MTPTC		
Montant Total des Travaux					**112,846,667.55**							

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU NORD-OUEST
PROJETS ACHEVÉS
PÉRIODE OCTOBRE 2011 - MAI 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage				
					Gourdes	Dollars US						
Percee et Amenagement de rue a Gris-gris et rue Pie X		PNUD	MTPTC		5,000,000.00				PNUD		100	
Rehabilitation du troncon Port-de-Paix - Anse-A-Foleur	27	Tresor Public	MTPTC		7,000,000.00		2 mois	septembre 2012			100	
Assainissement, Curage et drainage		Tresor Public	MTPTC									**Budget d'investissement**
Travaux d'Entretien courant sur des troncons a Jean-Rabel	56.00	FER	OCB et PME	aout 2012			2 mois	aout 2012	MTPTC	novembre 2012	100	
Construction Ponts, lot 3: 3 ponts (Roches Contrées 1 (20 mètres) et 2 (20 mètres), Ravine deux Garcons (20 mètres)		Petro Caribe	Cocimar	11 février 2010		3,531,080.85	30 mois		BEJV/METRIC	décembre 2012	100	
Construction Ponts, lot 4: 6 ponts (Nan Rosier: 20 mètres, Fleuranville (20 mètres), Moreau (20 mètres), Olivia (16 mètres), Léo (20 mètres)		Petro Caribe	Constructions Caraibes	11 février 2010		5,007,540.24	30 mois		BEJV/METRIC	octobre 2012	100	
Etudes Route Carrefour Joffre/Port-de-Paix	80	BID		6 mai 2011							100	
Construction du pont sur les Trois Rivières entre Port de Paix et Jean Rabel (105 mètres)		BID	COCIMAR			3,172,312.90		mars 2010	ESC Ingénieurs-Conseils		100	
Montant Total des Travaux					**12,000,000.00**	**11,710,933.99**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU NORD-OUEST
PROJETS EN COURS
PÉRIODE OCTOBRE 2011 - MAI 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Travaux de protection de la riviere de Port-de-Paix		PNUD	Jacky Construction		13,000,000.00		2 mois	Juin 2012	MTPTC / DDNO	Juillet 2012	**60%**	Malentendu entre le bailleur, le maitre d'oeuvre et l'entrepreneur
Travaux de Réhabilitation de la Route de Port-de-Paix - Jean-Rabel	45	Tresor Public	MTPTC		11,000,000.00		2 mois	Octobre 2012			60%	
Travaux de bétonnage de rues au Mole Saint-Nicolas (Aba Grangou)		Tresor Public	MTPTC		23,794,956.00			2 Décembre 2012	CDD	30 mai 2013	54%	
Travaux de bétonnage de rues a Baie de Henne (Aba Grangou)	0.40	Tresor Public	MTPTC		7,342,100.00			18 Mars 2013	CDD	30 mai 2013	38%	
Travaux de bétonnage (Aba Grangou)	0.40	Tresor Public	MTPTC		7,342,100.00			30 Nov. 2012	CDD	30 mai 2013	43%	
Rehabilitation de rues : Brave, La Plage et Bourgeois + (Place Bonneau) à St-Louis. Travaux dans les communes	0.42	Tresor Public	MTPTC + (ENCAUSA)	MTPTC + (18 fevrier 2013)	6,500,000.00 + (3,500,000.00)			27-Dec-12	CDD	30 Mai 2013	67% +(0%)	Troncons de route par le MTPTC (6,500,000.00) et contrat avec ENCAUSA (3,500,00.00) pour place publique signé le 18 fevrier 2013 mais tjrs à la CSC/CA
Constr. de 3 Wharfs et de 2 troncons de route à La Tortue. Travaux dans les communes		Tresor Public	COMSA	26 novembre 2012	10,000,000.00			14-janv.-13	DDNO	30 Mai 2013	39%	
Rehabilitation de la Grand'Rue de Jean-Rabel .Travaux dans les commune	0.46	Tresor Public	Genie en Action	27 novembre 2012	10,000,000.00			15-janv.-13	DDNO	30 Mai 2013	75%	
Travaux de réhabilitation du troncon Baie de Henne - Dos d'Ane (Marre Bois d'Homme). Travaux dans les communes)	0.35 (béton) + 6 (Reprof. & Recharg.)	Tresor Public	TE FAC INGENIERIE	5 fevrier 2013	10,000,000.00			5 Mars 2013	DDNO	30 Mai 2013	52%	
Travaux de bétonnage de rue à Bombardopoli. Travaux dans les communess	0.40	Tresor Public	ENCOTRANS	31 janvier 2013	10,000,000.00			6 Mars 2013	DDNO	30 Mai 2013	25%	
Assainissement, Curage et drainage		Tresor Public	TPTC		600,000.00			01 Octobre 2012	DDNO	30 Mai 2013	80%	
Montant Total des Travaux					103,079,156.00	-						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU NORD-OUEST
TRAVAUX PROJETES
PÉRIODE OCTOBRE 2011 - MAI 2013

Nom du Projet	Long. en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Entretien courant sur le troncon : Port-de-Paix - Jean-Rabel		FER	OCB et PME				2 mois	mai 2013	DDNO / FER	Juillet 2013		
Entretien courant sur le troncon : Port-de-Paix - Anse-a-Foleur		FER	OCB et PME				2 mois	mai 2013	DDNO / FER	Juillet 2013		
Entretien courant sur le troncon : Port-de-Paix - Bassin-Bleu		FER	OCB et PME				2 mois	mai 2013	DDNO / FER	Juillet 2013		
Entretien courant sur les troncons MR - JR, JR - LR, LR - BP, BP - CAT, CAT - GUI		FER	OCB et PME				2 mois	aout 2013	DDNO / FER	octobre 2013		Mare-Rouge - Jean-Rabel - La Reserve - Boucan Patriot - Catinette -Guinaudee
Reconstruction du pont sur la rivière Ste Anne à Anse à Foleur		Trésor Public	GMA	Déc 12	116,252,220.00		12 mois		GENINOV			
Reconstruction du pont sur la rivière des Barres		Petro Caribe	GPT MATIERE SAS/GMA	Déc 12		7,018,762.80	14 mois		GENINOV			
Réhabilitation de rues à Mare Rouge au Mole St Nicolas		Petro Caribe	M&L CONSTRUCTION	Déc 12	75,464,200.00		10 mois		DDNO			
Réhabilitation de rues à Port-de-Paix (1)		Petro Caribe	BUTECO	Déc 12	71,581,360.00		6 mois		DDNO			
Réhabilitation de rues à Port-de-Paix (2)		Petro Caribe	MARTECH CONSTRUCTION	Déc 12	61,300,000.00		8 mois		DDNO			
Réhabilitation de rues au mole St Nicolas		Petro Caribe	GEC	Déc 12	84,760,000.00		8 mois		DDNO			
Betonnage de rues a Port-de-Paix		Trésor Public	MarcTech		66,551,611.23				DDNO			14 rues dans la ville de Port-de-Paix
Betonnage de rues a Port-de-Paix		Trésor Public			32,749,255.00							Rues Myriam I et II et La Salle, Rlles Myriam A, B et C
Betonnage de rues a Chansolme	5.10	Trésor Public			106,405,350.00							Route Nationale
Betonnage de rues a St-Louis du Nord		Trésor Public			13,965,202.00							
Betonnage de rues a Baie de Henne		Trésor Public			20,863,794.00							
Betonnage de rues a Bombardopolis		Trésor Public			20,863,794.00							Rue Militaire
Betonnage de rues a Jean-Rabel		Trésor Public			41,727,588.00							Rues St-Pierre et St-Jean
Betonnage de rues au Mole Saint-Nicolas		Trésor Public			104,318,970.00							Rue des Casernes et Liberte
Betonnage de rues a Bassin Bleu	8.21	Trésor Public			155,294,552.00							
Assainissement, Curage et drainage dans les villes		Trésor Public	MTPTC									
Assainissement, Curage et drainage		Trésor Public										
Montant Total des Travaux					**972,097,896.23**	**7,018,762.80**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU CENTRE
PROJETS ACHEVÉS
PÉRIODE MAI 2012-AVRIL 2014

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Construction d'un dalot a Coute Gorge, commune de Mirebalais		**Trésor Public**	**MTPTC/DDC**	3-Mar-11	**1,300,000.00**		1 mois	janvier 2013	**MTPTC**	Fevrier 13	**100.00%**	
Réhabilitation d'infrastructures à Saut d'Eau	**9**		**MTPTC/DDC**			5,000,000.00					**100.00%**	
Montant Total des Travaux					**1,300,000.00**	**5,000,000.00**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU CENTRE
TRAVAUX PROJETES
PÉRIODE MAI 2012-AVRIL 2014

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Réhabilitation Maissade / Hinche/ Thomassique / Cerca La Source	57	UE		2014								
Entretien de Onze (11) Tronçons de Route dans le Centre	195.5	FER		Mai 2013	70,900,116.50		5 mois	Mai 2013	MTPTC			
Montant Total des Travaux					**70,900,116.50**	**-**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU CENTRE
PROJETS EN COURS
PÉRIODE MAI 2012-AVRIL 2014

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective Démarrage				
					Gourdes	Dollars US	contractuel					
Réhabiliattion Hinche / St Raphael	44.7	AFD /UE	ELSAMEX S.A	25 janvier 2012		40,719,833.11	30 mois	1er mars 2012	BONIFICA / ESC	août 2014	13%	
Réhabilitation Lascahobas / Belladère / Cachiman en passant par Croix Fer	30	UE	Ingenieria ESTRELLA S.R.L	19 décembre 2012		23,538,996.82	20 mois	19 décembre 2012	AIC PROGETTI	août 2014	7%	
Pavage en adoquin des rues de Hinche	15	Trésor Public	SECOSA	07 fév. 2011			24 mois	janv 12	J&J	janv 14	50%	
Amenagement de la route Hinche-Thomassique	29	Trésor Public	BURACO		52,000,000.00		3 mois	avril 2013	MTPTC	juillet 13	30%	
Amenagement de la route Carrefour veve-Carrefour Hoye, commune de Thomonde	17.00	Trésor Public	SOCON	18-Apr-11	10,000,000,00		3 mois	mars 2013	MTPTC	juin 13	70.00%	
Construction de 9 passages buses sur la route de Thomasique		Trésor Public	MTPTC/DDC	juin 2012	13,000,000.00		4 Mois	mars 13	MTPTC	Juin 13	70.00%	
Amenagement de la route Fande-Savanette, commune de Savanette	24	Trésor Public	CNE		4,000,000.00						80.00%	
Pavage en adoquin de la grand rue et la rue Marchal a Cerca Carvajal	0.8	Trésor Public	MTPTC/DDC		10,000,000.00		4 mois	Avril 13	MTPTC	juillet 13	20.00%	
Amenagement de la route trianon-Carrefour Grosse Pierre, Commune de Saut-d'Eau	16	Petro-Caribe	SOCON	13-May-11	10,000,000.00		3 mois	Mars 2013	MTPTC	Juin 13	60.00%	
Montant Total des Travaux					**89,000,000.00**	**64,258,829.93**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
PROJETS ACHEVÉS
PÉRIODE MAI 2011-MAI 2013

Nom du Projet	Long en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution Gourdes	Dollars US	Délai contractuel	Date effective Démarrage				
Réhabilitation Ennery/St Michel de l'Attalaye	10	Trésor Public	E2COS	aout 2012	8,500,000.00		4 mois	30/8/2012	DDA/MTPTC	décembre 2012	100	
Réhabilitation Corridon/Terre Neuve/Ste Phi	12	Trésor Public	MTPTC		5,500,000.00		4 mois	décembre 2012	DDA/MTPTC	mars 2013	100	
Programme d'entretien courant	68	FER	Organisations Communautaires de base	aout 2012	5,838,283.53		3 mois	30/8/2012	16 personnes	30/12/2012	100	
Travaux d'urgence après Sandy	10	Trésor Public	Estrella	Jun-12	5,279,204.20		1 1/2 mois	début de juillet 2012	DDA/MTPTC	18/8/2012	100	amélioration du tronçon Ennery/Gves
Réhabilitation Route Biennac /rueClerveaux (Gves)	7.20	Petro Caribe	Estrella/EATT	28 sept. 2010		3,324,725.20	7 mois 1/2	14 octobre 2010	MTPTC	avril 2013	100	Il reste à mettre en place queques dallettes sur fossé
Réhabilitation RN1/Marchand	12.00	Petro Caribe	Estrella/EATT	28 sept. 2010		6,910,619.32	6 Mois	décembre 2010	MTPTC	décembre 2012	100	
Construction Ponts, lot 1: 4 ponts (Dlo Blan (20 mètres), Parisse (30 mètres), Rivière Blanche (20 mètres), Rivière Négresse(60 mètres)		Petro Caribe	OECC	11 février 2010		6,269,000.00	17 mois			février 2012	100	
Construction Ponts, lot 2: 3 ponts (Champagne 1 (25 mètres) et 2 (16 mètres), La Boulette (10 mètres)		Petro Caribe	GMA Construction	11 février 2010		2,804,635.00	19 mois			juillet 2012	100	
TRAVAUX ADDITIONNELS sur Freycineau / Bigot (Raccordement des ponts Gaudin (610 m) et Mapou (520 m) et drainage entrée ville St Marc)		Petro Caribe	Estrella / EATT	3 mai 2011		7,257,009.95	6 mois	septembre 2011	BEJV - Metric / TPTC	décembre 2012	100	Il reste à finaliser les travaux de drainage à St Marc
Construction des ponts Gaudin (63 mètres) et Mapou (63 mètres) sur la Route Nationale N°1 aux Gonaïves		UE	MATIERE / ECCOMAR /TECINA	28 mai 2010		3,751,686.49			ESC Ingénieurs-Conseils	novembre 2012	100	
Construction du pont Ennery (53 mètres)		USAID	LAKESHORE ENGINEERING SERVICES, Inc.			4,878,617.00		septembre 2010			100	
Etudes tronçon Gonaives/Ennery (RN1)		BID	Gelsen ConsultGmbH/EGTC	18 nov. 2011		985,377.98					100	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **La Chapelle**	0.70	Trésor Public	MTPTC		10,000,000.00		3 mois	22-Nov-12	MTPTC	Avril 2013	100	
Montant Total des Travaux					**35,117,487.73**	**36,181,670.94**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
PROJETS EN COURS
PÉRIODE MAI 2011-MAI 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Construction RN1/Desdunes	5 km	Trésor Public	V&F Construction	décembre 2012	121,562,670.00		6 mois	mars 2013	DDA/MTPTC	1-sept.-13	0	mobilisation
Rénovation Urbaine (Verrettes)	1.8 km	Trésor Public	GEPLEC	décembre 2012	56,346,566.25		6 mois	mars 2013	MTPTC	septembre 2013	22	
Rénovation Urbaine (Gros Morne)	1 km	Trésor Public	ENCOTRA	avril 2013	16,890,000.00		6 mois	mars 2013	DDA/MTPTC	1-sept.-13	8	
Réhabilitation Gros Morne /Pilate	16 km	Trésor Public	ENIA	décembre 2012	32,000,000.00		12 mois	mai 2013		mai 2014		mobilisation
Réhabilitation Urbaine à St Michel de l'Attalaye	1.6 km	Trésor Public	SADA	décembre 2012		38,124,960.00	6 mois	mai 2013		novembre 2013		mobilisation
Réhabilitation Gros Morne /Pilate	16 km	Trésor Public	ENIA	décembre 2012	32,000,000.00		12 mois	mai 2013		mai 2014		mobilisation
Réhabilitation RN1 Freycineau (Saint Marc) -Bigot (Gonaives), travaux	56.4 km	Petro Caribe	Estrella EATT	28 janvier 2010		56,294,483.43	34 mois	février 2010			95	Il reste à terminer le tronçon Freycineau / Pont Pierre (3.8 kilomètres)
Construction Route Bigot / Carrefour Joffre (By Pass des Gonaives)	5	Petro Caribe	Estrella / EATT	28 septembre 2010		9,930,803.61	10 mois	10 janvier 2013	MTPTC	sera fixée à partir libération totale emprise	6	
Construction Bretelle PK3 (By Pass Gonaives) à Gatereau	2,15	Petro Caribe	ENAMEX	7 février 2011	116,301,411.00		8 mois	12 septembre 2011	MTPTC		30	
Travaux complémentaires d'Entr. sur la route Carr. Puilboreau / Marmelade	14.2	Petro Caribe	V&F/TECINA	19 avril 2011	215,000,000.00		30 mois	27 avril 2011	MTPTC		61	
Gonaïves/Ennery	26.8 km	Trésor Public	Estrella	décembre 2012		2,537,272.23	6 mois	mai 2013		novembre 2013	37.5	
Etudes RN1: Ennery - Plaisance	30	BID	SNC Lavallin		44,566,992.96	1,061,118.88						Les études ont démarré en février 2013. On attend le rapport préliminaire
Réhabilitation du tronçon RN1/Grande Saline	12 km	Trésor Public	DDA/MTPTC	décembre 2012		8,000,000.00	4 mois	avril 2013	DDA/MTPTC	août 2013		mobilisation
Travaux ponctuels d'entretien (Gves/Anse Rouge)	51 km	Trésor Public	M & L	décembre 2012	61,202,100.00		8 mois	février 2013		Octobre 2013	38	
Réhabilitation du centre ville de Desdunes	2 km	Trésor Public	ENIA	décembre 2012	62,740,000.00		9 mois		DDA/MTPTC		28	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **Petite Riviere**	0.70	Trésor Public	MTPTC	24 Dec.2012	10,000,000.00		3 mois	27-Dec-12	MTPTC	mai 2013	70%	
Travaux de protection au Morne La Pierre		Trésor Public	T&C	Déc 12	25,000,000.00		3 mois		DDA		40%	
Curage des dalots dans la ville des Gonaives		Trésor Public	ENCOTRA	Déc 12	6,435,000.00			6 mois		DDA	52%	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **St Marc**	0.85	Trésor Public	MTPTC	27 fevr.2013	10,000,000.00		3 mois	1er mars 13	MTPTC	mai 2013	60%	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **L'Estere (** Reprofilage)	1.70	Trésor Public	MTPTC	6 fevr.2013	10,000,000.00		3 mois	8 fev 13	MTPTC	mai 2013	55%	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **Terre Neuve**	0.45	Trésor Public	MTPTC	27 fevr. 2013	10,000,000.00		4 Mois	22-Dec-12	MTPTC	20-Apr-13	50%	
TOTAL					**830,044,740.21**	**115,948,638.15**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
PROJETS EN COURS
PÉRIODE MAI 2011-MAI 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage				
					Gourdes	Dollars US						
Construction RN1/Desdunes	5 km	Trésor Public	V&F Construction	décembre 2012	121,562,670.00		6 mois	mars 2013	DDA/MTPTC	1-sept.-13	0	mobilisation
Rénovation Urbaine (Verrettes)	1.8 km	Trésor Public	GEPLEC	décembre 2012	56,346,566.25		6 mois	mars 2013	MTPTC	septembre 2013	22	
Rénovation Urbaine (Gros Morne)	1 km	Trésor Public	ENCOTRA	avril 2013	16,890,000.00		6 mois	mars 2013	DDA/MTPTC	1-sept.-13	8	
Réhabilitation Gros Morne /Pilate	16 km	Trésor Public	ENIA	décembre 2012	32,000,000.00		12 mois	mai 2013		mai 2014		mobilisation
Réhabilitation Urbaine à St Michel de l'Attalaye	1.6 km	Trésor Public	SADA	décembre 2012		38,124,960.00	6 mois	mai 2013		novembre 2013		mobilisation
Réhabilitation Gros Morne /Pilate	16 km	Trésor Public	ENIA	décembre 2012	32,000,000.00		12 mois	mai 2013		mai 2014		mobilisation
Réhabilitation RN1 Freycineau (Saint Marc) -Bigot (Gonaives), travaux	56.4 km	Petro Caribe	Estrella EATT	28 janvier 2010		56,294,483.43	34 mois	février 2010			95	Il reste à terminer le tronçon Freycineau / Pont Pierre (3.8 kilomètres)
Construction Route Bigot / Carrefour Joffre (By Pass des Gonaives)	5	Petro Caribe	Estrella / EATT	28 septembre 2010		9,930,803.61	10 mois	10 janvier 2013	MTPTC	sera fixée à partir libération totale emprise	6	
Construction Bretelle PK3 (By Pass Gonaives) à Gatereau	2,15	Petro Caribe	ENAMEX	7 février 2011	116,301,411.00		8 mois	12 septembre 2011	MTPTC		30	
Travaux complémentaires d'Entr. sur la route Carr. Puilboreau / Marmelade	14.2	Petro Caribe	V&F/TECINA	19 avril 2011	215,000,000.00		30 mois	27 avril 2011	MTPTC		61	
Gonaïves/Ennery	26.8 km	Trésor Public	Estrella	décembre 2012		2,537,272.23	6 mois	mai 2013		novembre 2013	37.5	
Etudes RN1: Ennery - Plaisance	30	BID	SNC Lavallin		44,566,992.96	1,061,118.88						Les études ont démarré en février 2013. On attend le rapport préliminaire
Réhabilitation du tronçon RN1/Grande Saline	12 km	Trésor Public	DDA/MTPTC	décembre 2012		8,000,000.00	4 mois	avril 2013	DDA/MTPTC	août 2013		mobilisation
Travaux ponctuels d'entretien (Gves/Anse Rouge)	51 km	Trésor Public	M & L	décembre 2012	61,202,100.00		8 mois	février 2013		Octobre 2013	38	
Réhabilitation du centre ville de Desdunes	2 km	Trésor Public	ENIA	décembre 2012	62,740,000.00		9 mois		DDA/MTPTC		28	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **Petite Riviere**	0.70	Trésor Public	MTPTC	24 Dec.2012	10,000,000.00		3 mois	27-Dec-12	MTPTC	mai 2013	70%	
Travaux de protection au Morne La Pierre		Trésor Public	T&C	Déc 12	25,000,000.00		3 mois		DDA		40%	
Curage des dalots dans la ville des Gonaives		Trésor Public	ENCOTRA	Déc 12	6,435,000.00			6 mois		DDA	52%	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **St Marc**	0.85	Trésor Public	MTPTC	27 fevr.2013	10,000,000.00		3 mois	1er mars 13	MTPTC	mai 2013	60%	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **L'Estere (** Reprofilage)	1.70	Trésor Public	MTPTC	6 fevr.2013	10,000,000.00		3 mois	8 fev 13	MTPTC	mai 2013	55%	
Travaux d'Infrastructure dans les communes a **Terre Neuve**	0.45	Trésor Public	MTPTC	27 fevr. 2013	10,000,000.00		4 Mois	22-Dec-12	MTPTC	20-Apr-13	50%	
Montant Total des Travaux					**830,044,740.21**	**115,948,638.15**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
TRAVAUX PROJETES

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION							Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution			Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	Euros	contractuel	Démarrage				
Construction des ponts sur les rivières Mancel et L'Acul (Route Gros Morne/Port-de-paix)		BID		2013									
Réhabilitation du tronçon Fonds Parisien / Malpasse		UE		2014									
Réhabilitation Pont Sondé / Mirebalais	74			2014									
Réhabilitation St Raphael / St Michel	22.6	UE		2014									
Entretien Courant de Sept (7)Tronçons de Route dans l'Artibonite	67.2	FER		Mai 2013	58,666,475.40			5 mois	Mai 2013	MTPTC			
Construction et de 2 dalots sur l'axe Marmelade -St Michel		Trésor Public	SADA	Déc 12	62,528,188.80			8 mois		DDA			
Réhabilitation RN1: Gonaives - Ennery		BID											Le processus d'appel d'offres pour l'exécution sera lancé début mai 13
Montant Total des Travaux					**121,194,664.20**	**-**							

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE L'OUEST
PROJETS ACHEVÉS
PÉRIODE MAI 2011-MAI 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage	Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
					Gourdes	Dollars US						
Réhabilitation tronçon Ti Tanyen-Bon Repos de la RN1		BID	Estrella/EATT	4 mai 2012		5,973,348.00	7 mois			mars 2013	100	
Travaux Post Séisme sur la RN2		BID	V&F Construction	25 mars 2011		3,408,000.53					100	
Travaux de protection du pont de Montrouis		AFD	Eccomar S.A	13 sept. 2011		624,410.00		Décembre 2011		mai 2012	100	
Projet de Construction d'une Passerelle de 45m á Léogane	0.045	Trésor Publuc	Eccomar S.A	Juillet 2012		187,850.00	4 Mois	Sept. 2012	DDO/MTPC	10 Sept. 2012	100	
Curage Rivière Barrette à Petit Goave		Trésor Public	BELSA	janv 2013			3 mois	janvier 2013	DDO-MTPTC	avril 2013	100	
Tronçon de route Marché cana/ Potino	12	Trésor Public	IMCO	Décembre 2012	9,000,000.00		2 Mois	3 Jnavier 2013	DDO-MTPTC	avril 2013	95	
Curage de la riviere la Digue à Petit Goave	2.00	Trésor Publuc	BELSA	6 JANV 2013	34,999,900.00		3 mois	mars 2013	DDO/MTPC	25 fevr 2013	100	
Montant Total des Travaux					**43,999,900.00**	**10,193,608.53**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'OUEST
PROJETS EN COURS
PÉRIODE MAI 2011-MAI 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective	Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Route de Frères / Pont Meyotte lot I	1.2	Trésor Public	Macro construction	1-Dec-12	38,376,971.50		3 mois	22 mars 2013	DDO-MTPTC	juin 2013		
Route de Frères / Pont Meyotte lot II	0.9	Trésor Public	ENAMEX	1-Dec-12	31,792,936.60		3 mois	22 mars 2013	DDO-MTPTC	juin 2013		
Route de Frères / Pont Meyotte lot III	0.99	Trésor Public	MULENG SA	Dec-12	35,399,889.80		3 mois	22 mars 2013	DDO-MTPTC	juin 2013		
Route de Frères /Pont Meyotte lot IV	1.11	Trésor Public	JRD Construction	Dec-12	38,571,449.30		3 mois	22 mars 2013	DDO-MTPTC	juin 2013		
Construction de Route Carrefour Vincent /Rue des Américains	3.00	Trésor Public	V & F	27-Dec-12	482,767,168.80		6 mois	27 mars 2013	DDO-MTPTC	1-sept.-13		
Réhabilitation des Rues Liberté et Isaac/ anse-à Galets / La Gonave	1.00	Trésor Public	Macro construction	Aout 2012	7,735,200.00		4 mois	janv 2013	DDO-MTPTC	avril 2013		
Construction de pont de de Franchissement de la Rivière courjolle/RNI - Arcahaie		Trésor Public	ECOMAR	5 avril 2013		680,000.00	6 mois	25 avril 2013	DDO-MTPTC	1-sept.-13		
Travaux de renovation Urbaine de la Ville de Cabaret	2.5	Trésor Public	GEC	1-Dec-12	24,740,044.98		6 mois	19 avril 2013	DDO-MTPTC	1-sept.-13		
Montant Total des Travaux					**659,383,660.98**	**680,000.00**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE L'OUEST
TABLEAU DE BORD DES PROJETS EN COURS D'EXECUTION
PÉRIODE MAI 2011-MAI 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage	Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
					Gourdes	Dollars US						
Construction de nouveau Port de Petit-Goave		Petro Caribe	Eccomar S.A	Sept. 2012		2,332,873.52	8 Mois	4 Oct.2012	DDO/MTPC			
Réhabilitation Route Croix des Bouquets/Fond Parisien	32.7	BID	Hermanos Yarell T.et Co S.A.	15 janv. 2013		2,834,000.49						Mobilisation
Gestion des Débris		BM	CERES	25 mai 2012								
Construction du pont sur la rivère Fauché (RN2)		BM	Cocimar/GMA	26 dec. 2011		5,537,478.18	12 mois		Renardet-Bonifica-Italia			
Reconstruction du pont Bonnet à Ganthier (RN8)		Trésor Public	GMA	Déc 12	58,044,000.00		6 mois		GENINOV			
Entretien de la route Thomazeau-Cornillon-Grand Bois		Trésor Public	IMCO	Déc 12	40,279,000.00		8 mois		DDO			
Rénovation urbaine de Cabaret		Trésor Public	GEC	Déc 12	24,740,044.98		6 mois		DDO			
Tapion-Value	13.65											
Carrefour Dufort /Limite Sud-Est	17											
RNI - RNIII /Terre Rouge	21.00											
K-Fou /K-Fou Berthe	5.00											
Carrefour Dessources / Delatre	13.00											
Mariani - Ouest Nippes	73											
Carrf. RNI- RNIII / Montrouis	63											
Montant Total des Travaux					**123,063,044.98**	**10,704,352.19**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE L'OUEST
TRAVAUX PROJETÉS
PÉRIODE 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage	Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
					Gourdes	Dollars US						
Betonnage de Rte Urbaine Commune de Carrefour Waney 87 - 89 Rue Silo	1.7		DDO									
Commune de Gressier Fayette réhabilitation de route urbaine	3		DDO									
Commune de Gressier Metiye Ti Bowon Rehabilitation 4.5 km de rtes urbaines	4.5		DDO									
Commune de Carrefour Mariani curage canal longitudinal	2.00		DDO									
Commune de carrefour Mariani Curage dalot (Libellule - Macom - St-Antoine - Merger)			DDO									
Commune de Carrefour Thor 65 Réhabilitation de Route en terre battue			DDO									
Commune de Croix-des-Bouquets Lilavois / Lilavois 11 betonnage de 3 km de Rte urbaine / construction de 3 km de rte en terre battue	6.00		DDO									
Réhabilitation de chaussée 0.419 en BB , Constrution de trottoir Commune de Croix-des-Bouquets Rue Jean Jacques Dessalines	0.419		DDO									
Réparation de chaussée 0.409Commune de Croix-des-Bouquets Rue Sténio Vincent	0.409		DDO									
Entretien de Neuf (9) Tronçons de Route dans l'Ouest	241.85	FER		Mai 2013	94,041,867.55		5 mois	Mai 2013	MTPTC			
Etude de la réhabilitation route de la Fonds Parisien / Malpasse		UE		2013								
Réhabilitation du tronçon Fonds Parisien / Malpasse		UE		2014								
Montant Total des Travaux					94,041,867.55	-						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DES NIPPES
PROJETS EN COURS
PÉRIODE Octobre 2011-AVRIL 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Construction des ponts sur Grande rivière de Nippes et Rivière Froide		BID	Wenling Traffic Hongyuan	21 mai 2011		4,637,366.15	12 mois		Egis-Bceom	mai 2012	100%	
Réhabilitation du tronçon de route de : Vieux Bourg d'Aquin, L'Azile et Anse-à-Veau	42	TP	DDNI/TPTC	AOUT 2012	10,000,000.00		6 mois	Septembre 2012	DDNI/TPTC	Novembre 2012	100%	
Réhabilitation Grand-rue Paillant	1.5	BID	UNOPS/TPTC	septembre 2012		466,500.00	3 mois	Octobre 2012	DDNI/TPTC	Decembre 2012	100.00%	
Montant Total des Travaux					**10,000,000.00**	**5,103,866.15**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DES NIPPES
PROJETS EN COURS
PÉRIODE Octobre 2011-AVRIL 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Réhabilitation de la Grand-rue de Barraderes	800 ml	TP	DDNI/TPTC	14 Janvier 2013	10,000,000.00		3 mois	Janvier 2013	DDNI/TPTC	Mai 2013	40%	
Réhabilitation de la Grand-rue Gran-Boukan	1.1	TP	DDNI/TPTC	14 Janvier 2013	10,000,000.00		3 mois	Fevrier 2013	DDNI/TPTC	Juin 2013	30%	
Réhabilitation, infrastructure Anse- à-Veau et perce	4.5	TP	ENGECO	octobre 2012	10,000,000.00		3 mois	Novembre 2012	DDNI/TPTC	Mai 2013	70%	
Réhabilitation infrastructure Arnaud	250 ml canaux de drainage et Dalot	TP	INGECO	avril 2013	7,100,000.00		4 mois	Mai 2013	DDNI/TPTC	Octobre 2013	0.00%	
Réhabilitation Route Miragoane / Petite Rivière de Nippes, travaux	22 km	Petro Caribe	V&F Construction	3 février 2010		32,117,487.23	37 mois	22 mars 2010		EGIS / COMPAC	85	
Réhabilitation de rues à Miragoâne	3.5	BID	UNOPS/TPTC	aout 2012		1,088,500.00	10 mois	Aout 2012	DDNI/TPTC	Juin 2013	90.00%	
Adoquinage à Fond des Nègres	1.5	BID	UNOPS/TPTC	mars 2013		466,500.00	3 mois	Avril 2013	DDNI/TPTC	Juillet 2013	5.00%	
Bétonnage à Anse à Veau	3.1	BID	UNOPS/TPTC	janvier 2013		964,100.00	4 mois	Janvier 2013	DDNI/TPTC	Juin 2013	18.00%	
Bétonnage à L'Azile	3	BID	UNOPS/TPTC	mars 2013		933,000.00	4 mois	Mars 2013	DDNI/TPTC	Aout 2013	12.00%	
Réhabilitation de rues à Petit Trou	2.42	Petro Caribe	L ET G	octobre 2012	30,797,600.00		10 mois	decembre 2012	DDNI/TPTC	septembre 2013	72.00%	
Montant Total des Travaux					**67,897,600.00**	**35,569,587.23**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DES NIPPES
TRAVAUX PROJETES
PÉRIODE Octobre 2011-AVRIL 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Réhabilitation Petite Rivière /Petit Trou de Nippes	31	Petro Caribe	V&F Construction	decembbre 2012		30,849,737.91	18 mois		EGIS / COMPAC			
Entretien de Quatre (4)Tronçons de Route dans les Nippes	**37.68**	FER		Mai 2013	72,498,291.90		5 mois	Mai 2013	**MTPTC**			
Travaux ponctuels d'entretien Cavaillon-Bonne Fin-Baradères		TP	CESA	decembbre 2012	63,006,720.00		8 mois					
Curage et protection des berges de la rivière des Baradères		TP	BEGES	decembbre 2012	82,662,650.00		6 mois					
Montant Total des Travaux					**218,167,661.90**	**30,849,737.91**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU SUD'EST
PROJETS ACHEVÉS
PÉRIODE OCTOBRE 2011- MARS 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négo-ciée Fin Travaux	Avance ment %	Hommes /jour	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage					
					Gourdes	Dollars US							
Réhabilitation route Thiotte/ Anse à Pitres	24	BM				7,679,110.00			ESC	septembre 2012	100		
Carrefour St Antoine/La Vallée/ Bainet : Travaux de bétonnage	42	Trésor Public	MTPTC	30 Août 2012	5,000,000.00		6 semaines	2 Septembre 2012	MTPTC		100	2070	
Foret des Pins/ Mare-Rouge: travux de bétonnage	17	Trésor Public	E2COS et CTS (construction)	27 Septembre 2012	9,500,000.00		3 mois	25 Novembre 2012	MTPTC		100	1325	
Protection de la RN4 (PK 42+850 à 42+950): Protection de la route en Gabions 2248 m3	0.13	FER	MTPTC	20 Septembre 2012	13,257,250.00		3 mois	24 Septembre 2012	MTPTC		100%	2846	Contraintes Sandy
Intervention Post Isaac		Trésor Public	MTPTC		1,000,000.00		2 mois	25 Sptembre 2012	MTPTC		100%		
Travaux d'Infrastructures dans les Communes: Réhabilitation de Route	13.00	Trésor Public	MTPTC	14 Avril 2012	2,000,000.00		1 mois	14 Avril 2012	MTPTC		100%	1410	
Travaux d'Entretien pour les activités carnavalesques: Travaux d'assainissement		Trésor Public	MTPTC		2,000,000.00		1 mois	7 Février 2012	MTPTC		100%	2230	
Sous Programme d'Urgence pre-Saison Pluvieuse et Cyclonique dans les zones a risques climatiques: Travaux d'assainissement		Trésor Public	MTPTC		1,299,700.00		1 mois	19 Décembre 2011	MTPTC		100%	1510	
Programme d'Entretien de certaines Voiries de Jacmel(UTE: lots 1 à 8): Travaux de bétonnage	6.5	BID	MTPTC	01 Mars 2012	302,953.00		10 Jours	01 Mars 2012	MTPTC		100%	134	
Travaux de Bétonnage sur 355 m2 dans la zone de Carrefour Pingouin/lavanneau	0.1	Trésor Public	MTPTC	25 Mai 2012	651,690.00		2 semaines	9 Juillet 2012	MTPTC		100	130	
Travaux de Bétonnage sur 611.50 m2 (122.30 m3) au niveau de la Ville de Jacmel et sur la Route de Lavanneau		Trésor Public	MTPTC	27 Septembre 2012	1,034,679.50		2 semaines	1 Octobre 2012	MTPTC		100	320	
PROGRAMME D'ENTRETIEN COURANT DES TRONÇONS: St-Antoine - La Vallée - Blockhauss (22 kms)	22	FER	BECO, E2COS, CAPRICE CONTRATOR, ALTESHA, SOSECOS, 4 OCB	17 Août 2012	14,521,638.00		3 mois	27 Août 2012	MTPTC	31 Janvier 2013	100%	10260	Contraintes Isaac et Sandy
PROGRAMME D'ENTRETIEN COURANT DES TRONÇONS: Ville de Jacmel (6.5 kms)	6.5	FER	AGHETIP, 3 OCB	17 Août 2012	2,439,421.02		3 mois	27 Août 2012	MTPTC	31 Janvier 2013	100%	3900	Contraintes Isaac et Sandy
PROGRAMME D'ENTRETIEN COURANT DES TRONÇONS: Limite Ouest / Jacmel (26 kms)	26	FER	ALTESHA, KHAMACO, MT CONSTRUCTION, 3OCB	17 Août 2012	10,782,582.50		3 mois	27 Août 2012	MTPTC	31 Janvier 2013	100%	6850	Contraintes Isaac et Sandy
PROGRAMME D'ENTRETIEN COURANT DES TRONÇONS: Blockhauss - Trouin - St-Etienne (32 kms)	32	FER	ALTESHA, ESECO, A&D, KHAMACO, SOSECOS, BESCO, SOCIETE MODERNE, MT CONSTRUCTION, 6OCB	17 Août 2012	19,023,399.00		3 mois	27 Août 2012	MTPTC	12 Avril 2013	100%	9320	Contraintes Isaac et Sandy
Programme d'Infrastructures dans les communes/ Phase II /Jacmel		Trésor Public	ALTESHA, MT CONSTRUCTION	26 Octobre 2012	10,000,000.00		3 mois	28 Novembre 2012	MTPTC		100%	1012	
Programme d'Infrastructures dans les communes/ Phase II/ Côtes-de-Fer		Trésor Public	ALTESHA, ESECO	26 Octobre 2012	10,000,000.00		3 mois	22 Novembre 2012	MTPTC		100%	584	
Programme d'Infrastructures dans les communes/ Phase II / Belle Anse		Trésor Public	ALTESHA, ESECO	26 Octobre 2012	10,000,000.00		3 mois	21 Novembre 2012	MTPTC		100%	760	
Programme d'Infrastructures dans les communes/ Phase II / Bainet		Trésor Public	ALTESHA, ESECO	26 Octobre 2012	10,000,000.00		3 mois	20 Novembre 2012	MTPTC		100%	720	
Programme d'Infrastructures dans les communes/ Phase II / Thiotte		Trésor Public	ALTESHA, ESECO	26 Octobre 2012	10,000,000.00		3 mois	26 Novembre 2012	MTPTC		100%	460	
Programme d'Infrastructures dans les communes/ Phase II / Marigot		Trésor Public	ALTESHA, ESECO	26 Octobre 2012	10,000,000.00		3 mois	26 Novembre 2012	MTPTC		100%	320	
Programme d'Infrastructures dans les communes/ Phase II / La Vallée		Trésor Public	BECO	26 Octobre 2012	5,000,000.00		3 mois	26 Novembre 2012	MTPTC		100%	690	
Programme d'Urgence Post Sandy:Route Cap des Maréchaux	0.558	Trésor Public	MTPTC	08 Février 2013	9,000,000.00		2 mois	09 Février 2013	MTPTC		100%	2622	
Réhabilitation de l'Ave Barranquilla - Ville de Jacmel et la Rue du Cimetière	2.2	Trésor Public	Vorbes et Fils				2 semaines	18 avril 2013	MTPTC		100%		
Programme d'Urgence Post Sandy: Route La Montagne	0.3	Trésor Public	MT CONSTRUCTION	08 Février 2013	4,000,000.00		2 mois	04 Mars 2013	MTPTC		100%	932	
Montant Total des Travaux					**160,813,313.02**	**7,679,110.00**							

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU SUD-EST
PROJETS EN COURS
PÉRIODE MAI 2012-MARS 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage				
					Gourdes	Dollars US						
Travaux Post séisme sur la RN2 et la RN4		BM	COAMCO	30 sept. 2011		7,609,444.24	12 mois		AIC PROJETTI			Les Travaux d'urgence sont en cours sur le tronçon carrefour Dufort - Jacmel - Les 5 premiers klomètres à partir de Jacmel sont totalement revêtus en BB - épaisseur 6 cm
Travaux d'urgence entre Carrefour Dufort et Jacmel	43	Trésor Public	COAMCO	décembre 2012	754,779,675.30		12 mois		AIC PROJETTI		55	6,000 m3 de gabion sont entrain d'^etre exécutés à l'entrée de la Ville de Jacmel pour la protection de la Ville
Construction Pont sur rivière Gauche		Petro Caribe	Wenling Hongyuan	décembre 2012		8,682,772.00	10 mois		LBI CECOM			mobilisation
Construction Pont sur la rivière Grande à Marigot		Petro Caribe	Wenling Hongyuan	décembre 2012		8,557,634.32	10 mois		LBI CECOM			mobilisation
Travaux ponctuels d'entretien sur la route Marigot-Peredo-Belle Anse		Trésor Public	CESA	décembre 2012	63,026,880.00		8 mois		DDSE			mobilisation
Travaux d'entretien de la route La Vallée/Bainet		Trésor Public	CESA	décembre 2012	31,525,200.00		6 mois		DDSE			mobilisation
Montant Total des Travaux					**849,331,755.30**	**24,849,850.56**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU SUD'EST
TRAVAUX PROJETÉS
PÉRIODE OCTOBRE 2011- MARS 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négo-ciée Fin Travaux	Avance ment %	Hommes /jour	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective					
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage					
Entretien de Quatre (4) Tronçons de Route dans le Sud'Est	**61.7**	FER		Mai 2013	**62,861,828.80**		5 mois	Mai 2013	**MTPTC**				
Travaux de Réhabilitation de 300 ml de route communale à Bainet			ALTESHA	Déc 12	5,095,705.00		2						
Programme d'Urgence Post Sandy:Route Cap des Maréchaux	0.558	Trésor Public	MTPTC		9,000,000.00		2 mois		MTPTC			2622	
Programme d'Urgence Post Sandy: Route La Montagne	0.3	Trésor Public	MTPTC		9,000,000.00		2 mois		MTPTC			1864	
Montant Total des Travaux					**85,957,533.80**	**-**							

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU SUD
PROJETS EN COURS
PÉRIODE MARS 2011 - MARS 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Percé de 5 kms de route en Terre Battue à Ile à Vaches	5	Tresor Public	Archi 7	15/03/13	7,970,000.00		4 mois	.....	DDS	18/07/13	0%	
Construction de canaux maçonnés sur le tronçon Carrefour Meridien / Ducis		Tresor Public	BECOSA	7/1/2013	38,990,984.07	928,356.76	8 mois	25/3/2013	DDS	25/11/2013	0%	
Construction du pont sur la rivière Glace		Petro Caribe	OECC		102,900,000.00		10 mois					mobilisation
Electrification de Douyon 1ere sect. communale de Port-Salut	3.5	Tresor Public	Ingenierie Plus	7/1/2013	2,114,549.75		1 mois	9/1/2013	EDH / Sud	7/2/2013	100%	
Montant Total des Travaux					**151,975,533.82**							

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DU SUD
TRAVAUX PROJETES
PÉRIODE MARS 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai	Date effective				
					Gourdes	Dollars US	contractuel	Démarrage				
Construction de fossé maçonné à la Cahouane Tiburon	**0.80**	Tresor Public	DDS	.....	2,880,000.00		……	9/3/2012	**DDS**	29/11/12	**75**	
Rehabilitation Route Ti Krit / Arniquet	**6**	Tresor Public	DDS	.....	1,500,000.00		……	6/9/2012	**DDS**	……	**33**	
Rehabilitation Kans / Maniche	**13**	Petro Caribe	CNE	23/07/12	8,000,000.00		5 mois	23/08/12	**DDS**	Dec-12	**8**	
Betonnage Rues: Antoine Simon / Simon Bolivard / Anderson Douyon dans la ville des Cayes	2,15	Tresor Public	DDS / CORECOTRA	7/1/2013	17,064,962.00		3 mois	1/2/2013	DDS	1/5/2013	82%	
Betonnage rue St-Joseph à Torbeck	0.600	Tresor Public	DDS / CORECOTRA	…….			……	11/3/2013	DDS	28/03/2013	99%	
Rehabilitation Route Saut-Mathurine / Marc à Camp-Perrin	3.55	Tresor Public	Dessah Construction	21/12/12	4,006,100.00		4 mois	29/12/12	DDS	29/04/13	78%	
Rehabilitation Route Lestage / Acquier à Maniche	3.21	Tresor Public	Dessah Construction	7/2/2013	3,499,580.00		3 mois	14/02/13	DDS	14/05/2013	70%	
Betonnage Rue du 7 Fevrier à Port-à-Piment	0.7	Tresor Public	G4 Construction	15/12/12	7,899,000.00		4 mois	26/12/12	DDS	26/12/13	77%	
Rehabilitation de 5 tronçons de route à Port-salut	13.9	Tresor Public	Ingenierie Plus	31/12/12	6,885,540.00		2 mois	9/1/2013	DDS	9/3/2013	86%	
Electrification de Douyon 1ere sect. communale de Port-Salut	3.5	Tresor Public	Ingenierie Plus	7/1/2013	2,114,549.75		1 mois	9/1/2013	EDH / Sud	7/2/2013	100%	
Percé de 5 kms de route en Terre Battue à Ile à Vaches	5	Tresor Public	Archi 7	15/03/13	7,970,000.00		4 mois	.....	DDS	18/07/13	0%	
Construction de canaux maçonnés sur le tronçon Carrefour Meridien / Ducis		Tresor Public	BECOSA	7/1/2013	38,990,984.07	928,356.76	8 mois	25/3/2013	DDS	25/11/2013	0%	
					100,810,715.82							

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE LA GRAND' ANSE
PROJETS ACHEVES
PÉRIODE OCTOBRE 2011- MARS 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage				
					Gourdes	Dollars US						
projet d'entretien et de rehabiltation de 42 kms de route rurale dans le Departement de la Grand' Anse (troncon jeremie/Abricots)	**25**	TP	DD/G'A	aout 2012	4,860,505.00		4 mois	Sep-12	DD/G'A	Mars 2013	100	
projet d'entretien et de rehabiltation de 42 kms de route rurale dans le Departement de la Grand' Anse (troncon Carrefour-Charles/Corail)	**12**	TP	DD/G'A	aout 2012	4,739,623.00		4 mois	Sep-12	DD/G'A	Mars 2013	100	
Zones fragiles (troncon Carrefour Marca/Leon)	14	TP	DD/G'A	23 sept. 2010	4, 749, 700.00		4 mois	14 oct. 2010	DD/G'A	19 Mars 2012	100	
rehabilitation de la rue Brice Ainee	0.2	TP	DD/G'A	6 Mars 2012	74,400.00		3 jours	6 Mars 2012	DD/G'A	9 Mars 2012	100	
Montant Total des Travaux					**9,674,528.00**	**-**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE LA GRAND' ANSE
PROJETS EN COURS
PÉRIODE OCTOBRE 2011- MARS 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage				
					Gourdes	Dollars US						
Entretien routier Hors FER (tronconcarrefour jean Baptiste/Dayer)	12	TP	DD/G'A	octobre 2011	3, 400, 000.00		3 mois	1-oct.-11	DD/G'A	Mars 2013	80	
Programme d'entretien courant et permanent (trocon Bonbon/Abricots)	10.90	FER	OPAB APPLB	1-Oct-12	8,390, 136.21		2 mois	1-Oct-12	DD/G'A	1-déc.-12	50	
Programme d'entretien courant et permanent (trocon Corail/Pestel)	20.50	FER	MAGA OFADLAK FEDCO,INC	1-Oct-12	10,932,888.90		2 Mois	Nov-12	DD/G'A	JANVIER 201	75	
Programme d'entretien courant et permanent (trocon Bordes/ Carrefour Sanon)	8	FER	ODB	1-Oct-12	4, 126, 353.00		2 mois	Nov-12	DD/G'A	1-déc.-12	50	
Travaux d'Infrastructure dans les communes : **Dame Marie**	0.50	Trésor Public	DECOH	28-Nov-12	10,000,000.00		3 mois	26 Dec. 2012	MTPTC	mai 2013	50%	
Construction route Camp Perrin /Jérémie	70.20	ACDI/BID									66%	contrat résilié. Négociation en cours pour reprise avec une autre entreprise
Travaux de voirie urbaine dans la ville de Jérémie		Trésor Public	SETRAGEC	Déc 12	120,332,100.00		6		DDG			mobilisation
Rehabilitation du wharf de jérémie		Petro Caribe	Eccomar S.A.			2,700,000.00					25	les travaux prendront fin en aout 2012
Réhabilitation de la piste d'atterrissage de jérémie		Petro Caribe										Processus d'attribution du contrat en cours
Construction du pont Voldrogue		Petro Caribe	Wenling Hongyuan Traffic	27 dec. 2012		6,905,677.42						démarrage des travaux au mois de juin 2013
Construction du pont Roseaux		Petro Caribe	Wenling Hongyuan Traffic	27 dec. 2012		8,469,885.83						démarrage des travaux au mois de juin 2013
Construction du pont sur la rivière Guinaudée		TP	Wenling Hongyuan Traffic	27 dec. 2012	65,041,199.58							démarrage des travaux au mois de juin 2013
Montant Total des Travaux					**206,306,188.48**	**18,075,563.25**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
DEPARTEMENT DE LA GRAND' ANSE
PROJETS EN COURS
PÉRIODE OCTOBRE 2011- MARS 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financemen	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage				
					Gourdes	Dollars US						
Entretien de Six (6)Tronçons de Route dans la Grande Anse	**76.2**	FER		Mai 2013	140,879,155.05		5 mois	Mai 2013	**MTPTC**			
Réhabilitation de rue à Dame Marie (Prolongement rue de l'Indépendance)		TP	BECOH	Déc 12	4,250,000.00		2		**DDG**			
Entretien routier Hors FER (tronconcarrefour jean Baptiste/Dayer)	12	TP	DD/G'A	octobre 2011	3, 400, 000.00		3 mois	1-oct.-11	DD/G'A	Mars 2013	80%	
Programme d'entretien courant et permanent (trocon Bonbon/Abricots)	10.90	FER	OPAB APPLB	1-Oct-12	8,390, 136.21		2 mois	1-Oct-12	DD/G'A	1-déc.-12	50%	
Programme d'entretien courant et permanent (trocon Corail/Pestel)	20.50	FER	MAGA OFADLAK FEDCO,INC	1-Oct-12	10,932,888.90		2 Mois	Nov-12	DD/G'A	JANVIER 2013	75%	
Programme d'entretien courant et permanent (trocon Bordes/ Carrefour Sanon)	8	FER	ODB	1-Oct-12	4, 126, 353.00		2 mois	Nov-12	DD/G'A	1-déc.-12	50%	
Travaux d'Infrastructure dans les communes : **Dame Marie**	0.50	Trésor Public	DECOH	28-Nov-12	10,000,000.00		3 mois	26 Dec. 2012	MTPTC	mai 2013	50%	
Construction route Camp Perrin /Jérémie	70.20	ACDI/BID									66%	contrat résilié. Négociation en cours pour reprise avec une autre entreprise
Travaux de voirie urbaine dans la ville de Jérémie		Trésor Public	SETRAGEC	Déc 12	120,332,100.00		6		DDG			mobilisation
Rehabilitation du wharf de jérémie		Petro Caribe	Eccomar S.A.			2,700,000.00					25%	les travaux prendront fin en aout 2012
Réhabilitation de la piste d'atterrissage de jérémie		Petro Caribe										Processus d'attribution du contrat en cours
Construction du pont Voldrogue		Petro Caribe	Wenling Hongyuan Traffic	27 dec. 2012		6,905,677.42						démarrage des travaux au mois de juin 2013
Construction du pont Roseaux		Petro Caribe	Wenling Hongyuan Traffic	27 dec. 2012		8,469,885.83						démarrage des travaux au mois de juin 2013
Construction du pont sur la rivière Guinaudée		TP	Wenling Hongyuan Traffic	27 dec. 2012	65,041,199.58							démarrage des travaux au mois de juin 2013
Réhabilitation de rue à Dame Marie (Route de l'embouchure)		TP	BECOH	Déc 12	4,981,200.00		2		**DDG**			
Montant Total des Travaux					**356,416,543.53**	**18,075,563.25**						

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
Secteur Aérien - interventions au niveau des aéroports
PROJETS EN COURS
PÉRIODE OCTOBRE 2011- MARS 2013

Nom du Projet	Longueur en kms	Source de Financement	EXÉCUTION						Supervision	Date Négociée Fin Travaux	Avancement %	Remarques
			Entreprise d'Exécution	Date Signature Contrat	Contrat initial / Dossier Technique D'Exécution		Délai contractuel	Date effective Démarrage				
					Gourdes	Dollars US						
Reparation du terminal passager de l'aéroport international Toussaint Louverture		TP	Panexus/ La General Construction	Oct-11		10,000,000.00	6 mois	Nov-11	TPTC/Myamoto	1-sept.-13	42%	
Travaux de l'aerogare Guy Malary		petro Caribe	Estrella	mai 2013		6,559,099.30	6 mois	mai 2013	TPTC			Contrat en attente du visa de la cour superieure des comptes
Aéroport du Cap-Haitien		Bandes	Alba	16/12/2009		33,000,000.00		23/08/2010		31/12 2012 - nouvelle date 31/12/2013		piste achevée à 94% - Tour de controle et Radar 0% - Aérogare batiment 0%
Montant Total des Travaux					**-**	**49,559,099.30**						

Les Organismes autonomes sous tutelle du MTPTC

I.- BUREAU DES MINES ET DE L'ENERGIE (BME)

Résumé exécutif

Le Bureau des Mines et de l'Energie (BME) est un organisme autonome a caractère administratif. Il a été autorise à fonctionner en lieu et place du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques par le décret du 1er Aout 1986. Les travaux de recherches effectués en son sein avec la collaboration d'organismes internationaux notamment le PNUD, d'organismes bilatéraux tels que BGR (Allemagne), BRGM (France) au cours des années 70-80 ont permis la mise en évidence d'un important potentiel minier. La mise en valeur de ce dernier, doit être accompagnée obligatoirement de l'implantation d'une structure de régulation et de contrôle. L'Autorité Minière Nationale en l'occurrence le Bureau des Mines et de l'Energie aura un très grand rôle à jouer dans l'économie du pays, puisque les mines vont constituer le moteur du développement autocentré national.

Ces ressources minières de natures variées, exploitées d'une façon rationnelle et sous contrôle stricte ont la possibilité de rapporter gros au pays, en termes d'emplois rémunérateurs, en termes de devises fortes ainsi que d'infrastructures durables, conditions sine qua non du développement.

Il est à signaler qu'au cours de la période allant de Mai 2011 à Avril 2013, un (1) permis de prospection d'hydrocarbures est octroyé à une société et deux (2) autres demandes sont dans une phase avancée. En outre, seize permis de recherche sont en négociation avec les sociétés minières, comme MARIEN MINING Cie, filiale de Eurasian Minerals et de Newmont Mining, attendant la décision gouvernementale de conclure la convention minière. De plus, trois (3) permis d'exploitation minière ont été octroyés a deux sociétés dans le Nord'Est. Un effort considérable a été réalisé permettant au Trésor Public des rentrées de 14,5 millions de gourdes en 10 mois, dans le cadre de l'exploitation et de la commercialisation des carrières issus de 4 sites seulement, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. L'exploitation rationnelle des marais salants pour lesquels l'on réalise un inventaire, une étude de modernisation de la production de sel marin, ainsi que l'exploitation des gisements de marbre, de pouzzolane, de lignite vont certainement contribuer au décollage de l'économie nationale.

Le BME s'est aussi penché sur la problématique des **aléas sismiques** par l'étude de la déformation de l'écorce terrestre. De plus, le BME continue la collecte de données au niveau des sites de GPS, en vue de contrôler et d'analyser les mouvements de déplacement du sol. Plus de 19 stations sismologie ont été mises en place pour mesurer la vitesse et l'accélération du sol.

Pour la question énergétique, il y a lieu de souligner le processus de certification des foyers améliorés, la fabrication de trois (3) évaporateurs au diesel au Centre Pilote de Formation Professionnelle (CPFP), des contrats de service signés pour l'installation de systèmes de froid pour la conservation de fruits de mer dans plusieurs villages côtiers du pays.

Par ailleurs, le BME développe des synergies et un mécanisme de travail intersectoriel avec l'ONEV, la DPC, le LNBTP ; la coopération technique avec des institutions spécialisées des pays amis et du système des nations-unies. Dans cette perspective des discussions sont entreprises avec la Banque Mondiale pour débuter une coopération au niveau de la législation, du contrôle du secteur minier ainsi que le renforcement des capacités du Bureau.

II. Les activités réalisées de Mai 2011 à Avril 2013

Au cours de cette période, le Bureau des Mines et de l'Energie à travers ses quatre (4) directions, a été très présente dans le cadre de ses objectifs de sa mission et ses attributions.

II.1 Direction Générale

La Direction Générale tout en coordonnant les activités des autres Directions a eu à intervenir, entre autres, sur:

- Mission en Haïti d'une délégation de la Banque Mondiale sur la refonte de loi minière haïtienne, du 6 au 8 mars 2013.
  la mise en place du cadastre minier
  le renforcement des capacités d'intervention du BME
- L'envoi d'une délégation au PDAC à Toronto du 3 au 6 Mars 2013. Avec le soutien de l'Ambassade du canada en Haïti et des Sociétés minières opérant dans le pays.
- Les discussions entre le BME et le Consortium Eurasian-Newmont dans le cadre d'un accord sur une Convention Minière continue.
- Rencontre du BME avec un groupe d'experts internationaux invités par l'ONEV qui s'intéresse à mettre en place un réseau d'informations sismiques.
- Participation du BME à la réunion annuelle du forum intergouvernemental sur les mines, minéraux, les métaux et le développement durable, terme à Genève en octobre 2012.

II.2 Direction de la Géologie et des Mines

- **Accueil et encadrement d'investisseurs potentiels**

La Direction de la Géologie et des Mines a accueilli de nombreux entrepreneurs et sociétés intéressés à investir dans le secteur des mines et carrières. Certains ont concrétisé leur projet en sollicitant des permis de prospection ou d'exploitation de carrières qui ont été octroyés ou sont en cours d'études. D'autres se sont contentés de collecter des informations et hésitent encore à investir dans le pays.

Il convient de signaler qu'après le séisme majeur du 12 Janvier 2010, le marché de matériaux de construction est devenu beaucoup plus important avec l'accroissement des demandes pour des réparations et des réfections d'édifices. Ce qui explique un nouvel engouement à investir dans le secteur.

- **Assistance aux exploitants de carrières voulant régulariser leurs activités**

Depuis qu'il a ouvert ses portes en Juillet 1975, l'Institut INAREM, devenu Bureau des Mines et de l'Energie, se penche sur la problématique d'exploitation des carrières. Le Décret du 2 Mars 1984, publié dans « Le Moniteur » du 2 Avril 1984, a défini les règlements de base dans le cadre

de la régularisation des carrières en exploitation et des ouvertures de nouveaux sites. Pour pallier à l'inexistence du volet de taxation dans ce décret, le Bureau des Mines et de l'Energie a dû recourir à la mise au point d'un Protocole d'Accord signé par l'exploitant, le BME, le Ministre des TPTC avec l'approbation de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour traiter des questions de redevances dans le cadre de la régulation de ces activités commerciales.

C'est ainsi que, toute une structure est établie à la DGM pour aider, encadrer et faciliter tous exploitants de carrières désireux de se mettre en règle avec l'Etat ou
d'ouvrir régulièrement une carrière de matériaux de construction.

- **Etude des dossiers de demandes de permis / Préparation de permis**

C'est à la DGM qu'il revient d'analyser et de statuer sur les demandes de permis, qu'il s'agisse de substances métalliques ou non métalliques. Dans ce cadre, plusieurs dossiers ont été traités et des permis accordés. Citons :

- 19 Permis de prospection accordés à Newmont Venture Limited {NVL) ;
- Onze (11) permis provisoires d'exploitation d'une durée de trois (3) mois, ont été délivrés au Morne à Cabri ;
- Quatre (4) permis provisoires, d'une durée de trois (3) mois ont été accordés pour des exploitations sur la Rivière Grise, sur la Grande Rivière du Nord, au niveau de Quartier Morin, sur la Rivière du Limbé et sur la Momance ;
- Trois (3) autorisations ont été octroyées pour l'extraction de matériaux alluvionnaires à des fins de banc d'emprunt pour la Rivière du Limbé, de la Momance et de la Rivière Froide au niveau de Grenier ;
- Quatre (4) permis d'exploitation de matériaux alluvionnaires ont été accordés pour la Ravine Sèche, (AGREGATS S.A) au pied du Morne à Cabri, sur la Rivière Grise, (JAJ) au niveau de Pernier, (Granulex, S.A.) et sur la Rivière Blanche, (PREFAB) ;
- 3 Permis de prospection accordés à Caraibbean General Trading (CGT) ;
- 3 Permis de prospection accordés à SONO GLOBAL INC. ;
- 2 Permis d'exploitation minière accordés à la Société Minière du Nord-est,S.A (SOMINE, S.A) ;
- 1 Permis d'exploitation minière accordé à Delta, Société Minière, filiale de VCS Mining ;
- 12 Permis de prospection en cours de préparation pour la Compagnie Financière d'Investissement (CFI) ;
- 1 Permis d'exploitation de carrières a été délivré à l'entrepreneur André Levais Renaty pour le Morne à Cabri ;
- 3 Demandes de permis en attente de signature ;
- 8 Demandes en attente de « Non-objection » du MDE ;
- 2 Dossiers en cours de préparation ;
- Plusieurs intentions de demandes de permis à suivre ;

- **Contrôle et inspection des activités des sociétés minières et des exploitations des carrières de matériaux de construction**

- *Contrôle et inspection des exploitations de carrières*

La DGM se trouve toujours engagée dans la problématique que représente l'exploitation des carrières à travers le pays avec emphase sur le Morne à Cabri où il y a eu l'intervention directe du Président de la République pour la fermeture de tous les sites d'exploitation en Août 2011.

Depuis lors, la zone est sous contrôle : dans un premier temps huit (8) permis provisoires, d'une durée de trois (3) mois, d'octobre au 31 Décembre 2011 ont été délivrés. La Direction a mis en place un système d'encadrement pour encourager et faciliter les exploitants à remplir les formalités administratives pour se conformer au Décret du 2 Mars 1984, traitant de l'exploitation des carrières sur toute l'étendue du Territoire National. C'est ainsi que la quasi-totalité des exploitants au Morne à Cabri n'attendent que la délivrance de la « Non-Objection » du Ministère de l'Environnement pour avoir leur permis d'exploitation. Signalons que la reprise des activités au Morne à Cabri est conditionnée par l'autorisation accordée aux exploitants situés à l'est de la Nationale No 3, c'est-à-dire, sur le versant où il n'existe pas de pylônes sous-tendant des câbles venant de Péligre , la soumission de quatre (4) dossiers de demande de permis au Ministère des TPTC et l'octroi de deux (2) permis provisoires.

De ces (4) dossiers de demande un seul permis a été accordé, celui de Monsieur André Levais RENATY.

Les exploitants de sédiments de rivières ne sont pas négligés dans cette mouvance de contrôle des exploitations de matériaux de construction que ce soit dans la zone métropolitaine, au niveau de la Rivière Grise, de la Rivière Froide et de la Rivière Momance, ou dans les villes de province, Saint Louis du Nord (Rivière des Barres), Port-de-Paix (Les Trois Rivières où il a été signalé des exploitations dangereuses au pied des piles du pont jeté sur cette rivière), Limbé (Rivière du Limbé où exploitent trois compagnies : Vorbe et Fils, Ecomar, J&M Construction), Port-Margot (Rivière de Port-Margot où opère la compagnie SIGMA, Construction, S.A.), Quartier-Morin, Limonade (Grande Rivière du Nord où l'exploitation se fait surtout artisanalement mais aussi où exploite la compagnie Ghella), Trou du Nord (Rivière du Trou du Nord , exploitation artisanale), Fort-Liberté, Rivière Lamatry, exploitation artisanale), Ouanaminthe (Rivière Massacre et Rivière Canarie, exploitation artisanale) ;

L'exploitation de pierres marbrières dans la localité appelée Périsse, commune de l'Estère, par la compagnie SOFANEX, S.A. Cette compagnie a déjà expédié vers l'Italie plusieurs blocs de marbre avec l'autorisation, bien entendu, du Bureau des Mines et de l'Energie ;

- Octroi de permis de prospection minière : Trois (3) Permis de prospection minière ont été octroyés à la compagnie « SONO GLOBAL HOLDINGS, INC. » pour les régions de Terrier-Rouge, Ouanaminthe et Mont-Organisé pour la période allant de janvier 2013 à janvier 2015.
- Octroi de permis d'exploitation de matériaux de construction : Trois (3) Permis d'exploitation de carrières ont été délivrés à :
    - L'Entreprise PREFAB ;
    - La Société GRANULEX S.A. ;
    - L'Entrepreneur Renaty André Levais.

- Visites des sites à Morne à Cabri et à Calebassier
    - Visite d'un site à Morne à Cabri pour lequel le Groupe « Sambro » a sollicité un permis d'exploitation de carrières pour des matériaux de construction ;
    - Visite à Calebassier d'un site pour lequel la société « MIRACAL » a sollicité un permis d'exploitation de carbonate de calcium.
- Accueil d'investisseurs potentiels dans le secteur minier : Plusieurs entrepreneurs et représentants de compagnies ont été reçus à la DGM pour avoir des informations soit sur

des sites disponibles pouvant faire l'objet de permis de prospection, soit sur des formalités à remplir dans le cadre d'une demande de permis d'exploitation de carrières, etc..

- Participation aux travaux préliminaires d'une mission de la banque mondiale sur la refonte de la loi minière haïtienne.
- Accueil d'élèves/étudiants en « visites guidées » des laboratoires du BME : La DGM a accueilli cent quarante huit (148) élèves/ étudiants.
- Suivi des activités de la compagnie « SOFANEX, S.A » exploitant une carrière de pierre marbrière à Johanisse, localité située non loin de l'Estère : La DGM a réalisé plusieurs visites sur le site d'opération de la SOFANEX, S.A en vue de contrôler et de suivre les activités de ladite compagnie. Elle a eu même à participer à plusieurs réunions au cours desquelles les gens de la localité ont fait valoir leurs revendications et leurs attentes en termes de bénéfice ou de rentabilité économique pour la zone dans le cadre des activités d'exploitation du marbre.

Cette Compagnie a déjà versé à l'Etat des montants non négligeables par paiement de royalties et de droits miniers spéciaux conformément au Protocole d'Accord qui a été signé entre elle et l'Etat Haïtien, représenté par le Bureau des Mines et de l'Energie.

- *Contrôle et inspection des activités des sociétés minières.*

  La DGM a suivi les activités des Sociétés Minières suivantes :

  - L'Ayiti Gold Mining, opérant, sous couvert d'un permis de recherche, à Grandbois, commune du Limbé ;
  - La Marien MiningCompany, actuellement en négociation avec l'Etat Haïtien pour avoir des permis de recherche, découlant sur les trente-trois (33) permis de prospection que détenait la Compagnie.
  - La Newmont Venture Limited, sous couvert de dix-neuf (19) permis de prospection ;
  - La Delta Société Minière d'Haïti, qui vient de présenter son étude de faisabilité pour le gisement auro-argentifère de Morne Bossa, commune de Quartier-Morin et qui a eu son Permis d'exploitation minière le 21 Décembre 2012 ;
  - La SOMINE, S.A, ci-devant, Sainte Geneviève Haïti, qui vient de présenter une étude de faisabilité pour les sites de Faille B et de Douvray et qui a reçu ses deux (2) permis d'exploitation minière le 21 Décembre 2012 ;

- **Préparation d'autorisations d'expédition d'échantillons**

En tant qu'Autorité Minière Nationale, le BME donne l'autorisation pour l'expédition de produits miniers, ou d'échantillons de substances minières.

Ainsi, plusieurs autorisations ont été accordées en faveur de particuliers voulant avoir des informations sur un ou plusieurs indices de minéralisation, des entrepreneurs déjà lancés dans une activité nécessitant des analyses de contrôle et surtout des sociétés minières opérant dans le pays comme :

- L'EurasianMinerals Inc. ;
- La Marien MiningCompany ;
- La Ayiti Gold ;
- La Newmont ;
- La SOMINE, SA. ;

- La VCS Mining ;
- SONO GLOBAL HOLDING, INC ;
- La CGT ;
- Le Groupe Vorbe et Fils, etc..

Suivant cette même rubrique plusieurs permis d'expédition ont été accordés à la compagnie SOFANEX, S.A pour l'exportation de blocs de pierre marbrière.

- **Supervision d'expéditions de produits miniers**

Aucune compagnie ne peut exporter de produit minier sans l'autorisation et la supervision du BME. C'est ainsi que la DGM a dû répondre à plusieurs sollicitations de la SOFANEX pour expédier des blocs de pierre marbrière vers l'extérieur.

- **Résoudre les problèmes de nuisances créés aux riverains par des opérations d'exploitations ou de traitement de substances minérales**

A plusieurs reprises, la DGM a dû intervenir sur demande pour solutionner ou aider à solutionner des problèmes de nuisances occasionnées par des exploitations ou des opérations de traitements de substances minérales. Cette Direction a eu à intervenir à La Boule sur demande de Monsieur Barbot où des individus exploitaient anarchiquement et de façon illégale sa propriété. Elle a aidé à la résolution des problèmes de nuisances (bruit et poussière) causés par une fabrique de blocs installés sur la Nationale No 1, non loin de Carrefour Marin qui traitait elle-même sa matière première (piroc ou granulat tout venant).

- **Fourniture de services d'analyses chimiques**

Le Service des Laboratoires de Contrôle et d'Analyses Chimiques répond toujours aux demandes d'analyses chimiques d'échantillons de minéraux non métalliques ou de minerais métalliques.

- **Inventaire des exploitations de carrières**

La DGM poursuit toujours activement son inventaire des sites d'exploitations de matériaux de construction que ce soit des sédiments de rivières ou des carrières de mornes. D'une façon plus classique, cette Direction doit bientôt achever l'inventaire des sites d'exploitations de matériaux de construction à travers tout le pays.

II.3 Unité technique de Sismologie

- **Itérations de mesures GPS sur des sites géodésiques/collecte de données des stations sismologiques**

La Direction de la Géologie et des Mines exécute pour l'Unité Technique de Sismologie (UTS) des itérations de mesures GPS ainsi que l'implantation de nouveaux sites géodésiques pour ces mesures.

Des itérations de mesures GPS eurent lieu sur environ 105 sites géodésiques couvrant ainsi tous les départements ;

- Implantation de nouveaux sites de mesures GPS et itération de mesures sur des sites GPS : Cinq (5) nouveaux sites de mesures GPS ont été implantés.
- Implantation de cinq (5) nouveaux sites de mesures GPS au niveau de Chansolme, de La Pointe des Palmistes (Nord-ouest), de Cayes-Jacmel (Sud-est) ; de Fort-Liberté (Nord d'Est) et de Limonade (Nord).

- Itération de mesures GPS sur des sites situés dans les localités de : Fort-Liberté, Terrier-Rouge, Ouanaminthe, Limonade, Trou du Nord (Nord) ; Bassin-Bleu, Port-de-Paix, Chansolme, La Pointe des Palmistes, Saint Louis du Nord, Baie de Henne, Bombardopolis, Môle Saint Nicolas (Nord-ouest) ; Anse-Rouge (Artibonite) ; Jacmel, Cayes-Jacmel, Marigot (Sud-est) ; Camp-Perrin, Chantal, Port-Salut, Torbeck (Sud).
- Dossier sismique : Participation d'une équipe du BME et de la Faculté des Sciences de l'UEH à des essais géophysiques à Léogane, organisés par des experts de l'Université de Houston, Texas (USA), dans la périphérie de la faille de la Presqu'ile du Sud (Enriquilo Plantain Garden), du 19 au 26 février 2013.

II.4 Direction de l'Energie

Les réalisations sont consignées dans le tableau ci-après. Elles se rapportent aux activités programmées et les résultats obtenus.

Résultats	*Activites de projets*
• **Allègement de la pression sur les ressources ligneuses**	
• Deux (2) spots publicitaires audio et vidéo préparés et diffusés dans six (6) médias de la capitale pour sensibiliser les ménages haïtiens à utiliser de foyers efficients • Mise en place du centre de certification des foyers améliorés, procesus en cours : - Laboratoire énergétique du BME aménagé ; - Matériel de réalisation des tests installé ; - Accord de collaboration avec le programme « recho pa'w de l'Agence de Développement International (USAID), pour la mise en place du centre, signé • Support à quatre (4) artisans producteurs de foyers améliorés « Mirak » encadrés pour augmenter leurs productions et leurs performances ; • Participation du BME à une foire sur l'amélioration de la technologie de cuisson en Haïti ; • Vingt (20) dépliants produits.	Promotion des foyers améliorés dans les ménages
• Trois (3) évaporateurs au diesel en cours de fabrication au Centre Pilote de Formation Professionnelle (CPFP) • Un (1) évaporateur au diesel installé dans une blanchisserie à Santo. Des tests de performance préliminaire réalisés sur l'appareil. Des ajustements sont nécessaires afin de réduire sa consommation en diesel. • Un (1) modèle de four au kérosène pouvant être utilisé dans les blanchisseries identifiées	Substitution de bois dans les blanchisseries et les boulangeries
• **Promotion d'énergies nouvelles (solaire et éolienne)**	
• Un rapport disponible sur l'état des lieux des trois (3)	Etats des lieux des trois (3) anciens sites équipés

anciens sites, à savoir Caracol dans le département du Nord-est, Belle-Anse et Anse-à-Pitres dans le département du Sud-est ;	par le BME en équipements fonctionnant à partir de l'énergie du solaire
• Le Site de Caracol, dans le département du Nord-est, réhabilité par l'installation de vingt-quatre (24) panneaux solaires de 75 Wc chacun, d'un (1) réfrigérateur de 9 pieds cubes, d'un (1) congélateur de 8 pieds cubes, d'un (1) convertisseur de 1.5 kW/24 VDC et de seize (16) batteries de 220 Ah / 6V; • Le site de Belle-Anse, dans le département du Sud-est, renforcé par l'ajout d'un (1) congélateur huit (8) pieds cubes et six (6) batteries 220 Ah / 12 V ;	Réhabilitation et renforcement de deux (2) anciens villages côtiers munis de système de froid fonctionnant à partir de l'énergie du solaire
• Dossier de contrat de services, pour l'installation de trois (3) nouveaux systèmes, signé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA) ; • Trois (3) rencontres réalisés avec des autorités locales de Grande-Saline, de Grand-Gosier et d'Anse Rouge, sur l'appropriation du projet ; • Le site d'Anse-Rouge équipé en matériel pour la conservation de fruits de mer ; • Local du site de Grande-Saline, dans le département de l'Artibonite, devant héberger les équipements réparé, l'installation des équipements prévue d'ici mi-mai 2013; • Local devant héberger le site de Grand-Gosier identifié, l'installation des équipements prévue d'ici mi-mai 2013.	Installation d'un système de froid pour la conservation de fruits de mer dans 3 villages côtiers du pays, à savoir Grande –Saline, Grand-Gosier et Anse-rouge
• **Changement climatique**	
• Atelier de validation de la deuxième communication nationale sur les changements climatiques en Haiti réalisé	Seconde communication nationale des gaz à effet de serre
• **Activités de routine**	
• Un (1) document en cours de finalisation au Ministère du Commerce et de l'Industrie (MCI) avec la participation du BME. Il sera transmis au parlement pour ratification	Cadre légal pour l'utilisation du GPL en Haïti
• Transmission de données énergétique à l'OLADE sur la capacité électrique installée en Haïti ; • Données collectées sur l'évolution du prix des combustibles énergétiques et transmises à l'OLADE	Système d'Information Economique Energétique (SIEE)
• **Autres activités**	
• Participation du chef du service des énergies renouvelables	• Séminaire de formation organisé par la

de la DRE à ce séminaire	Commission Nationale des marchés publics sur les procédures d'analyse des dossiers ayant rapport à la passation de marchés publics afin de renforcement des capacités des agents de la fonction publique **;**
• Participation du Chef des énergies conventionnelles de la DRE à ce séminaire qui s'est tenu à Quito (Equateur) du 11 au 15 juin 2012 ; • Participation du Directeur de la DRE à ce colloque et une présentation faite sur les opportunités d'investir dans le secteur énergie et la télécommunication;	• Séminaire organisé par l'Organisation Latino-Amérique de l'Energie (OLADE) sur le Système d'Information Energétique Régional (SIER) • Colloque organisé par la CARICOM en collaboration avec le Japon, à Trinidad et Tobago le 23 novembre 2011, sur les opportunités d'investir dans le secteur énergie et la TIC
• Participation du chef du service des énergies renouvelables à cet atelier	
• Elaboration d'une (1) proposition pour la construction d'une centrale éolienne de 10 MW, une autre proposition pour la construction de centrales au GNL de 300 MW et deux (2) tableaux présentant une vue globale des projets relative à la génération, la transmission, la distribution de l'énergie. • Participation du Directeur de la DRE à cet atelier qui s'est tenu à Caroline du Nord (USA), du 28 janvier au 1 février 2013	• Atelier de travail organisé, en Haïti, par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) ; • Plan d'action pour l'électricité
• Trois (3) techniciens de la DRE ont pris part à ce séminaire • Deux (2) cadres de la DRE en formation à l'extérieur, l'un Canada fait en Master sur les infrastructures énergétiques et l'autre aux USA (Boston) prépare également un Master sur les bases de données	• Atelier de formation intensive sur le développement des centres régionaux de tests des réchauds améliorés ; • Séminaire de formation sur les foyers fonctionnant au GPL organisé par le programme « recho pa'w » • Formation de longue durée / renforcement institutionnelle ;
• **Prospection d'hydrocarbures sur le territoire national**	
• Trois (3) compagnies évoluant dans l'exploitation d'hydrocarbures, à savoir Petro-Gaz-Haïti, Paret Petroleum et Palmer Petroleum, ont sollicité des permis de prospection au BME en vue de développer ce secteur en Haïti. Leurs dossiers sont à l'étude au niveau du BME et sont à une phase très avancée.	• Demande de permis de prospection

II.5 Direction des affaires administratives

Au cours de la période allant de mai 2011 à Avril 2013, la Direction des Affaires Administratives à travers les ressources financières en provenance du budget de fonctionnement et d`investissement, a pu réaliser différentes activités. Cette situation peut être observée en mettant en exergue l`évolution des budgets de l'exercice : 2010- 20011-2012- 2013, ainsi que l`utilisation des fonds alloués, illustrée aux tableaux ci-dessous.

- Évolution du budget de fonctionnement

DESCRIPTION	**2010-2011**	**2011-2012**	**2012-2013**
	40, 884,010.48	**40, 844,010.48**	**45, 133,330.79**
1- DEPENSES DE PERSONNEL	32, 648,696.64	32, 648,696.64	37, 379,211.00
2-DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES	1, 905,826.80	1, 905,826.80	1, 656,770.04
3-ACHAT DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETIT MATERIEL	5, 600,481.50	5, 600,481.50	5, 231,599.79
4- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	189,006.00	189,006.00	565,749.96
9- AUTRES DEPENSES PUBLIQUES	500,000.04	500,000.04	300,000.50
TOTAL	**40, 844,010.48**	**40, 844, 010,48**	**45, 133,330.79**

- Évolution du budget d`investissement

BUDGET D`INVESTISSEMENTS	**2010-2011**	**2011-2012**	**2012-2013**
	0.00	**24, 000,000.00**	**19,652,957.47**
1-Gestion Rationnelle des Matériaux de Construction su le territoire.	0.00	5, 000,000.00	8,505,291.87
2- Allégement de la Pression sur les ressources ligneuses Nationales.	0.00	5, 000,000.00	2, 214,906.30
3-Promotion d`Énergies Nouvelles (Solaire et Éolienne)	0.00	4, 000,000.00	1, 782,759.30
4- Construction de locaux du BME	0.00	10, 000,000.00	7,150,000.00
TOTAL	**0.00**	**24, 000,000.00**	**19,652,957.47**

UTILISATION DES FONDS

- Taux d`absorption par chapitres du budget de fonctionnement

DESCRIPTION	Montant engagé Mai2011 @sept 2011	Pourcentage	Montant engagé 2011-2012	Pourcentage	Montant engagé 2012- Avril2013	Pourcentage
	12, 894,362.88	**100%**	**39, 286,039.37**	**100%**	**20, 952,647.87**	**100%**
1- DEPENSES DE PERSONNEL	11, 949,382.88	92.67%	31, 730,657.00	80.76	18, 504,989.84	88.31
2-DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES	144,500.00	1.12%	2, 025,887.76	5.15	467,761.27	2.23
3-ACHAT DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETIT MATERIEL	765,480	5.93	5, 231,924.61	13.31	1, 979,896.76	9.46
4-IMMOBILISATIONS CORPORELLES			123,150.30	0.34		
9- AUTRES DEPENSES PUBLIQUES	35000.00	.0.28	174,420.00	0.44		
TOTAL	**12,894,362.88**	**100%**	**39,286,039.37**	**100%**	**20,952,647.87**	**100%**

- Taux d`absorption par projets du Programme D`Investissements Publics

BUDGET D`INVESTISSEMENTS	2010-2011 Dépenses effectuées	pourcentage	2011-2012 Dépenses effectuées	pourcentage	2012-2013 Dépenses effectuées	pourcentage
			13,952,450.51			
1-Gestion Rationnelle des Matériaux de Construction su le territoire.			4,055,291.80	81.1	5,288,576.22	62.17
2- Allégement de la Pression sur les ressources ligneuses Nationales.			2,214,906.30	44.29	4,811,837.37	44,29
3-Promotion d`Énergies Nouvelles (Solaire et Éolienne)			1,782,759.30	44,56	3,928,782.02	
4- Construction de locaux du BME			5,899,493.11	59	175,753.56	2.45
TOTAL			**13,952,450.51**		**14,204,949.17**	

Dans le cadre de l'exécution du Programme d'Investissement Public, le BME a dû faire appel a l'expertise des firmes exécutantes pour la réalisation de certaines activités qui ont générés sept cent quatre vingt sept (787) emplois INDIRECTS et vingt-deux (22) emplois DIRECTS.

Projet : Reconstruction des locaux du BME phase I

Le taux d`absorption accuse 54% du financement. Les principales activités se présentent comme suit:

- Réalisation des études de construction du bureau central du BME : Plan architectural, relevé topographique.
- Réparation du réservoir et aménagement d`un espace devant abriter la gestion des granulats.
- Érection d`une clôture autour du bureau régional nord du BME.
- Réparation du bâtiment du bureau régional nord.
- Construction de deux (2) guérites.
- Réaménagement et embellissement de la cour du bureau régional nord
- .Au cours de la période allant du 28 mai 2012 au 23 avril 2013, le BME a collecté un montant de quatorze million quatre cent quatre vingt dix mille cinq cent dix neuf & 0/100 gourdes (14,490,519.00 gdes) au profit du trésor public, suite a un dispositif mis en place au morne a cabri et dans la zone métropolitaine, auprès des exploitants de carrière et des transporteurs . Par ailleurs un montant de un million neuf cent quarante mille quatre cent soixante trois et o/100 gdes (1, 940,463.00 gdes) est dû par un exploitant .

- **Renforcement physique des sites et des capacités d`intervention du BME.**
  - Réparation du système électrique facilitant le fonctionnement du laboratoire de chimie et l`atelier de marbre.
  - Acquisition de trois (3) véhicules de type Pick Up.
- Acquisition de 2 ordinateurs (Desktop), de deux (2) imprimantes et d`une (1) photocopieuse en vue d`améliorer les capacités de rédaction.

- **Renforcement des compétences du BME**
  - Trois (3) Techniciens du BME ont reçu une formation sur les techniques de fabrication et de réparation des cuisines fonctionnant au GPL (foyers améliorés)
  - Formation en surveillance de Réseau sismique de deux (2) cadres du BME à l`observatoire Volcanique et Sismique de la Martinique (OVSM)
  - Deux (2) employés de l`Administration ont participé à une formation sur la << La Gestion des documents Administratifs>>
  - Deux (2) employés de l`administration ont participé à un séminaire sur la <<La fonction Accueil>> .
  - Le chef du personnel a participé à un séminaire de formation sur le thème : La motivation du fonctionnaire Public.
  - Trois (3) cadres ont participé à deux ateliers sur les passations de marchés publics.
  - Un technicien a participé au Séminaire a St Domingue sur les expériences et défis en matière de réduction du risque sismique dans la région des Caraïbes.
  - Un technicien a participé au Séminaire sur la mise en place du système d`information énergétique régionale sous l`égide de l`OLADE a Quito.
  - L`UTS a participé à la réunion du Comité de pilotage au Bureau de l`UNESCO à Port au Prince, sujet `` Renforcement des capacités d`alerte précoce et de réponse en cas de Tsunami en Haïti ``.
  - Un cadre de l`UTS a participé à une rencontre sur la Recherche Scientifique en Haïti organisé par l`USGS à San Francisco, Californie du 6 au 7 septembre.

Thèmes débattus : Surveillance sismique et Géodésique et la Recherche en Paléo-sismique.

- Le personnel de l`UTS a profité d`une formation au BME donnée par Mr David Estrada Tapia, Mr Miguel Angelo Franco de la Coopération Espagnole en vue de l`installation de 16 sismomètres offerts par la BID.

- Au cours de l`exercice 2011-2012, des mouvements au sein du personnel du BME ont été opérés, donnant lieu a :

  - **Nominations**

Le Directeur Administratif a été nommé (réintégré) suite au décès de son prédécesseur, le 1novembre 2011.
Une Secrétaire, un Comptable, un Ingénieur et un Surveillant ont été nommés pour les dates subséquentes : 1-11-11,3-01-12, 1-05-12

  - **Promotions**

Monsieur Daniel Lajoie a été promu chef du Service de la Comptabilité le 3 janvier 2012
Madame Gislaine M.R.MAGNY a été promue chef de Section au BME le 1er juin 2012

  - **Transferts**

Le Directeur Régional Nord a été transféré à la Direction Générale a titre de Chargé de mission.
Monsieur Heller MICHEL a été transféré au même titre à la Direction de la Géologie (Port au Prince) le 3 aout 2012 et est retournée à la Direction Départementale Nord le 18 septembre 2012 .
Madame Béchara JEAN LOUIS a été transférée au même titre au service du personnel de la Direction Administrative le 12 septembre 2012
Madame Carmel Thérèse SINÇOIT a été transférée au même titre à la Direction Générale le 20 septembre 2012.

  - **Mise en Disponibilité**

Le Chef de Service de la Comptabilité a sollicité le 23 novembre 2011 et a obtenu sa mise en disponibilité le 1er Décembre 2011 pour une période d`un (1) an.
L`Assistante Chef de Section de la Comptabilité a sollicité le 13 juillet 2012 et a obtenu sa mise en disponibilité le 1er Aout 2012 pour une période d`un an

  - **Pension Civile**

Deux (2) fonctionnaires ont fait valoir leurs droits à la retraite. Ce sont : Madame Vivianne V. JOSEPH le 21 mars 2012 # 44 << Le Moniteur >> , Lebert JEAN le 26 juin 2012 # 101<<Le Moniteur>>

- Au cours de l`exercice 2012-2013, des mouvements opérés au sein du personnel suite à l`excédent budgétaire, dégagé sur la rubrique I du budget de fonctionnement a permis de procéder : a quatre (4) avis de nomination, quatorze (14) avis de promotion et un avis de réintégration .

- Répartition du personnel du BME par Direction et catégorie professionnelle

DIRECTION / FORMATION	DG	DA	DGM	DRE	DDN	TOTAL	%

Universitaires	7	8	9	7	1	32	26
Techniciens		4	16	1	2	23	18
Secrétaires	1	3	1	1	1	7	5
Réceptionniste			1			1	1
Dactylographe		1				1	1
Opérateur Informatique		6				6	4
Personnel de soutien	4	33	6	4	5	56	45
TOTAL	12	55	33	13	9	122	100

- **Activités de routine**

Transmission de l`inventaire pour l`exercice 2012-2013 à la Cour Supérieure de Comptes et du Contentieux Administratif, au Ministère de l`Économie et des Finances et a l`Office du Management des Ressources Humaines.

III.- Nombre d'emplois crées

A. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS PUBLICS

Dans le cadre de l'exécution du Programme d'Investissement Public, le BME a dû faire appel a l'expertise des firmes exécutantes pour la réalisation de certaines activités qui ont générés sept cent quatre vingt sept (787) emplois INDIRECTES et vingt-deux (22) emplois DIRECTS. Ces emplois sont ainsi répartis :

I. Gestion rationnelle des Matériaux de construction sur le territoire

- **Seize (16) emplois Directs** de personnels contractuels pour un montant d'un million huit cent quarante mille huit cent & 0/100 **(1,840,800.00** gdes)
- Quatorze (14) emplois temporaire : formation de technicien géologue (ENGA)
- Un autre emploi temporaire : engagé un formateur pour la réalisation de séminaire dans le cadre des formations continues.

2 Allégement de la Pression sur les Ressources Ligneuses Nationale

- **31 emplois temporaires** répartis comme suit :

  - ✓ Confection et installation de trois (3) évaporateurs au diesel destinés aux blanchisseries avec le Centre Pilote de Formation Professionnelle (CPFP) lesquelles ont généré six (6) emplois dont 2 techniciens et 4 manœuvres.
  - ✓ Préparation et production de deux (2) spots publicitaires avec la firme de communication, Groupe d'Action pour le Développement (**GRAEED) : d**ix (10) emplois (2 Cameramen, 3 speakers, 5 techniciens).
  - ✓ Formation d'artisans pour la production de réchauds Mirak : quinze (15) emplois dont deux (2) techniciens supérieurs et dix (13) manœuvres.

3 Promotion d'Energies nouvelles (solaire et éolienne)

- **27 emplois / jobs permanents et temporaires**

Un financement de Gdes (5,782.759.30 Gdes) du Ministère de l'Economie et des finances a permis de :

✓ Réhabiliter le site de Caracol dans le Nord-est :

- Installation de la chaine de froid et sécurisation du bâtiment, engageant :
  - 6 emplois (2 techniciens supérieurs et 4 adjoints)
  - 3 emplois (1 vendeur, 1 ménagère, 1 agent de sécurité).

✓ Renforcer le site de Belle-Anse dans le Sud –est

- Installation de batteries et de réfrigérateur, engageant :
  - 1 technicien et 1 adjoint
  - 3 personnes responsables (1 vendeur, 1 ménagère et 1 agent de sécurité)

✓ Appointer la firme Technosol pour l'installation d'une chaine froid dans les communes de Grande Saline et d'Anse Rouge dans l'Artibonite, Grand Gosier dans le Sud-est, engageant :

* 1 responsable de la firme et 3 techniciens
* Pour les 3 sites : 9 responsables (3 vendeurs, 3 ménagères, 3 agents de sécurité.)

4 Reconstruction des locaux du BME

- Vingt deux (22) emplois temporaires : Erection de la clôture du Bureau Régional Nord dont le montant s'élève à un million quatre cent dix sept mille neuf cent quarante cinq et 00/100 gourdes (1,417,945.00 Gdes) exécuté par l'Entreprise J&S Construction.
- Un (1) Emploi indirect : engagé une Architecte pour la réalisation des études (plan, étude géotechnique et devis) pour la construction du bâtiment devant loger les Directions du BME.
- Un (1) Emploi indirect : un ingénieur pour la préparation des dossiers d'appel d'offre
- Douze (12) emplois temporaires : réparation du bâtiment du Bureau Régional Nord.
- Huit (8) emplois temporaires : réparation du réservoir et l'aménagement de l'espace devant abriter la gestion des granulats.

EMPLOIS INDIRECTS CREES PAR L'OCTROI DE PERMIS

Le BME a octroyé des permis de prospection, de recherche et des permis d'exploitation des carrières à diverses sociétés lesquelles ont généré six cent soixante-dix emplois indirects :

SOCIETES	EMPLOIS INDIRECTS
AGREGA S.A	60
JAJ	40
GRANULEX	50
PREFAB	50
RENATY	20
COAMCO	100
VORBE ET FILS	200
SIGMA	50
SOMINES	20
VCCS	20
SONOGLOBO	10
CGT	10
TOP LINE	40
TOTAL	**670**

B.- BUDGET DE FONCTIONNEMENT

-Réintégration d'une (1) employée ;

-Nomination de cinq (5) employés.

IV.- Contraintes majeures rencontrées

Le BME à fait face à diverses contraintes qui constituent des handicaps dans le cadre de la réalisation des activités définies dans ses attributions.

- Manque de moyens de transport pour des sorties de terrain dans le cadre du suivi, du contrôle et de l'inspection des exploitations de matériaux de construction, des activités des compagnies minières et la recherche d'indices tels que : l'argile, le sable siliceux et le gypse ;
- Manque de ressources humaines ;
- Le taux d`absorption accuse 54 % du financement parce que les activités du projet n`ont pas commencé au délai prévu à cause du retard mis dans la finalisation du PIP. De plus, les délais de réalisation des activités sont relativement longs, vu que le temps pris par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour approuver les contrats ne sont pas en adéquation avec nos programmations.
- Le retard enregistré pour le décaissement des fonds alloués pour l`exécution des projets empêche au BME d`atteindre les objectifs fixés, de suivre fidèlement les chronogrammes d`activités et d`honorer ces engagements vis-à-vis des tiers.
- De nombreux postes restent à combler et des irrégularités à corriger au niveau du traitement des salaires.
- Les procédures administratives relatives à l'approbation des contrats de service pour l'exécution des travaux sont longues et ont pour implication des retards sévères dans la programmation des activités.

V.-PERSPECTIVES

Il est souhaitable que les contraintes précitées soient jugulées et pour une amélioration générale des conditions de travail et des relations humaines au BME pour atteindre les objectifs visés dans le cadre de ses attributions, tels que :

- Achever l'inventaire des carrières de matériaux de construction sur toute l'étendue du territoire ;
- Etablir une fiche technique de matériaux existant dans chacune des divisions administratives du pays en commençant par le département, puis l'arrondissement et ensuite la commune ;
- Continuer la recherche d'indices de gypse et réaliser une première évaluation des indices de ce minéral dans le Plateau Central ;
- Définir une stratégie de contrôle et d'inspection des sociétés minières ;
- Réaliser le contrôle effectif des exploitations de carrières sur tout le territoire;
- Rendre fonctionnelle la salle de cartographie, poursuivre sa modernisation ;
- Actualiser une carte de permis numérisée ;
- Etablir les statistiques de la consommation de matériaux de construction.
- Autres activités spécifiques ou ponctuelles.
- Mise en place d`un comité de suivi et d`évaluation des projets.
- Créer une synergie (tous azimuts) afin de persuader les décideurs politiques (Parlement et l`Exécutif) de la nécessité de doter le BME d`une enveloppe budgétaire significative compte tenu de la priorité à accorder au secteur minier et les défis à relever.
- Réalisation des études de construction du bureau central du BME
- Construction :
    - Bureau Administratif et Technique
    - Bureau Unité Technique de Sismologie
    - Dortoir
- Réparation et consolidation de la clôture du bureau central
- Réparation et réaménagement du laboratoire énergétique du BME pour la certification des réchauds
- Réaménagement et embellissement de la cour du BME
- Poursuite des activités de projet
- Mise en place du centre de certification des foyers améliorés
- Formation du personnel de la banque des données
- Promotion de la prospection et de la recherche d'hydrocarbures en Haïti
- Recherche pour trouver d'autres sources d'énergie alternatives au bois de feu.

II.- FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER (FER)

Programme d'entretien courant 2011 – 2012

Nombre d'emplois créés par département géographique

Programme d'Entretien Courant 2011-2012

Emplois créés

No.	Département	Décaissement (%)	% Avancement Physique au 17 avril 2013 (Exercice 2011 / 2012)	Prévisions		Réalisations	
				Emplois	Quantités (Homme. Jour)	Emplois créés	Quantités (Homme. Jour)
1	Artibonite	76.60	100	940	67,680	**720**	**51,842**
2	Centre	97.95	100	2,404	173,088	**2,354**	**169,539**
3	Grand'Anse	78.00	100	354	25,488	**276**	**19,880**
4	Nippes	98.00	100	151	10,896	**222**	**10,678**
5	Nord	56.00	100	1,316	94,752	**736**	**53,061**
6	Nord'Est	69.20	100	700	50,400	**484**	**34,876**
7	Nord'Ouest	95.50	100	1,015	73,080	**969**	**69,791**
8	Ouest	90.00	100	3,101	223,272	**2,790**	**200,944**
9	Sud	88.65	100	1,732	124,704	**1,535**	**110,550**
10	Sud'Est	82.35	100	245	17,640	**201**	**14,526**
				11,958	861,000	**10,287**	**735,687**

III.- CONSEIL NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS (CONATEL)

Contexte

Au lendemain de son accession au pouvoir, le Président Joseph Michel Martelly a dégagé les fils conducteurs politiques, sociaux et économiques de sa présidence : les cinq « E » — éducation, État de droit, environnement, énergie, emploi. Les « E » constituent le pivot autour duquel tournent les politiques publiques dans lesquelles se sont engagés tous les ministères et les organismes autonomes d'État. À la deuxième année de l'exercice du pouvoir, le Président de la République se doit de mesurer, chiffres à l'appui, le vent du changement soufflant sur le paysage national à l'aune de la concrétisation des promesses faites à la nation. Ce devoir d'informer, au centre des bons rapports entre les gouvernants et les gouvernés, se traduit fidèlement dans le slogan favori du Président, « Pwomès se dèt ».

Dans le même ordre d'idée, le Conseil National des Télécommunications (CONATEL) dresse, à la lumière des cinq « E », le bilan succinct que voici de ses réalisations au cours des deux dernières années.

Éducation

Le secteur des Télécommunications a alimenté un Fond national d'éducation destiné à financer le programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire (PSUGO). Le montant collecté à date du trafic téléphonique international entrant est de 50 Millions de dollars américains. Dans le but de garantir l'alimentation continue du PSUGO, le CONATEL s'est lancé dans une campagne de lutte contre la fraude téléphonique. Les résultats sont concrets :

- *la lutte contre la fraude téléphonique* : 38155 numéros de téléphone frauduleux ont été bloqués du mois de juillet 2011 au mois de mars 2013 ;
- *le contrôle du trafic de la voix sur IP (VoIP)* : des équipements de contrôle de haute technologie ont été déployés dans le cadre de la lutte contre la fraude

- *la coopération CONATEL-Opérateurs* : un protocole d'accord entre le CONATEL et les opérateurs de téléphonie, axé sur la lutte contre le by-passing, a été signé. Le CONATEL a procédé à 4 arrestations.

État de droit

Jouant son rôle d'arbitre dans le secteur des télécommunications — l'un des plus importants moteurs de développement et de modernisation socio-économiques du pays représentant environ 26% des recettes fiscales de l'État — le CONATEL a développé une stratégie capable de garantir le transfert et l'appropriation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), le socle du développement d'une société de l'information juste. Aussi le CONATEL a-t-il entrepris les activités suivantes en vue de renforcer l'État de droit en matière d'intégration des citoyens dans cette société de l'information :

- *la révision du cadre légal et réglementaire* : un avant projet de loi a été rédigé ;
- *le projet HIPCAR — Harmonization of ICT Policies, Legislation and Regulatory Procedures in the Caribbean : un atelier de travail régional a été organisé, visant à harmoniser le* cadre juridico-réglementaire d'Haïti avec celui des autres pays de la Caraïbe afin de promouvoir la cybersécurité, le
- commerce électronique, la protection des données électroniques, l'accès et le service universels ;
- *le contrôle de vente des cartes SIM* : une stratégie a été adoptée afin d'identifier tous les utilisateurs de téléphone mobile, mesure importante dans la lutte contre le grand banditisme ;
- *la régulation de la radiodiffusion* : le régime de concession a été renforcé ; 58 stations de radio et 9 stations de télévision illégales ont été suspendues à travers le pays.

Dans le but de bloquer toute utilisation du téléphone dans des actes criminels, le CONATEL, en partenariat avec tous les opérateurs de télécommunications et la sécurité publique, a adopté une stratégie visant à identifier tous les utilisateurs de téléphone mobile.

Environnement

Soucieux de protéger la santé de la population exposée aux champs électromagnétiques produits par les sites d'émission des opérateurs de télécommunications, le CONATEL a procédé à la modernisation de son système d'inspection et de contrôle en :

- faisant l'acquisition d'équipements de mesure de radiation électromagnétique ;
- élaborant un guide destiné à la régulation de l'installation des sites de transmission ;
- élaborant un autre guide de contrôle et de mesures taillé sur mesure pour les sites de télécommunication ;

- obtenant les coordonnées géographiques de tous les sites de télécommunication en opération sur le territoire national.

En effet, l'accès de tous les citoyens aux services de télécommunications demeure le souci majeur du CONATEL. Dans cette optique, le régulateur — avec les deux principaux opérateurs (la Digicel et la Natcom) et en partenariat avec la Banque Interaméricaine de Développement (BID) — s'est embarqué dans le plus grand projet de modernisation de l'infrastructure technologique du pays : le déploiement national de la fibre optique. Celle-ci est le support de transmission le plus robuste, c'est-à-dire capable de garantir un service à haut débit aux consommateurs haïtiens. Il s'agit du déploiement de 6022 kilomètres de câbles à fibres optiques aériennes, sous-terraines et sous-marines.

De plus, le CONATEL assure la coordination technique de la transition de télévision analogique vers la télévision numérique, la plus grande mutation technologique depuis l'invention de la télévision. Le mot d'ordre est clair : respecter la date butoir de la transition fixée par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), soit le 17 juin 2015. Ces travaux de préparation au démarrage de la transition ont été réalisés :

- la formulation de la réflexion de base pour l'appropriation de la transition par les dirigeants haïtiens,
- la réalisation d'une enquête nationale sur le paysage audiovisuel haïtien (les consommateurs, les opérateurs de télévision analogique et les opérateurs de télévision numérique),
- le lancement d'une campagne de sensibilisation à l'attention des parties prenantes autour des enjeux de la transition (séminaires, ateliers interviews et notes de presse),
- la formation d'un Groupe de Travail sur la Transition de la télévision analogique vers la télévision numérique (GT3A/N),
- la rédaction d'un Projet d'arrêté premier ministériel sur la transition vers le numérique,
- l'étude du choix de la norme de télévision numérique la mieux appropriée à Haïti.

Dans le but de dynamiser davantage la concurrence entre opérateurs, le CONATEL met le cap sur l'implémentation de la portabilité des numéros de téléphone mobile — conservation des numéros de téléphone par les abonnés lors d'un changement d'opérateur. Un appel d'offre a été élaboré en moins de deux mois avec la participation des opérateurs et une firme étrangère. L'appel d'offre sera lance sur le marché international des que la commission nationale de des marchés publics (CNMP) l'aura approuvé.

Dernière remarque

Les télécommunications et ses corollaires (l'éducation électronique, la télémédecine, l'administration électronique, la numérisation des archives de l'État et l'économie numérique) désormais constituent le ferment même du progrès socioéconomique mis en perspective dans les cinq « E » du gouvernement. Ainsi, le CONATEL, régulateur du secteur des télécommunications, se trouve au cœur des débats sur le changement prôné par le Président de la République : la démocratisation du système éducatif, l'établissement de l'État de droit au service de tous les citoyens, la gestion moderne de l'environnement, la rationalisation de la politique énergétique et le développement d'une économie génératrice d'emplois. Tel est le champ de travail délimité par le gouvernement et dans lequel le CONATEL poursuit sa stratégie pour le développement d'une société de l'information juste en Haïti.

IV.- SERVICE MARITIME DE NAVIGATION d'HAITI (SEMANAH)

SOMMAIRE EXECUTIF

Pour mieux réaliser sa mission consistant à servir les usagers de la mer, la Direction Générale du Service Maritime et de Navigation d'Haïti -SEMANAH a opté pour une gestion de proximité. Cette orientation l'oblige à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de s'assurer de la sûreté des affaires maritimes dans les neuf (9) département côtiers du pays. Une importance particulière est toutefois accordée à la mise en service et entretien des aides à la navigation dans les aires de trafic maritime. En conséquence, la Direction Générale a, durant les deux (2) premières années de la Présidence de Son Excellence Michel Joseph Martelly, exécuté tout un ensemble d'activités allant dans le sens du renforcement de la sécurité maritime dans les eaux haïtiennes. Ces accomplissements sont catalogués en Trois (3) grands axes d'interventions tels qu'énumérés ci-dessous:

AXE TECHNIQUE

D'un point de vue technique, l'aménagement et/ou l'implantation d'outils d'aide à la navigation (Phares, feu portuaire, etc.) à des points stratégiques dans les eaux haïtiennes révèle de la compétence du Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH) et cette activité rentre dans le cadre du plan d'action du SEMANAH pour la Sécurité Maritime. Les points suivants présentent une appréciation de l'ensemble des activités réalisées pour le renforcement du secteur maritime:

- Sur onze (11) phares qui existaient quatre (4) sont réhabilités (Gonâve Ouest, Cayémites, Côtes des Arcadins et Môle St-Nicolas) et sept (7) remis en service (Fantasque/Luly, Cap-La-Pierre, Ile-à-Vache, Rochelois, Lamentin, Picolet et St Marc);
- Le chenal d'accès de la baie de Port-au-Prince et du port de Cap-Haitien réhabilité pour un meilleur accueil des navires ;
- Le balisage de trois (3) ports et de points de mouillage (Ça-ira/Léogâne, Petit-Goâve et Marigot);
- La réhabilitation du balisage des Ports de Port-au-Prince et de Cap-Haitien;
- Neuf (9) lanternes installées sur les bouées ainsi que le nettoyage de ces dernières ;
- Trois (3) feux portuaires réhabilités (quai de Port-au-Prince, Cap-Haitien et St-Marc);
- Six (6) feux d'atterrissage réhabilités (Arcahaie, Carriès, Pointe-à-Raquette) et implantés (Ça-Ira/Leogane, Petit-Goâve, Marigot).

AXE COOPERATION ET DEVELOPPEMENT MARITIME

Dans cette rubrique, plusieurs activités d'envergure ont été entreprises permettant aux responsables du Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH) d'établir des

partenariats (nationaux et internationaux) et développer le secteur pour le bien être des activités économiques du pays.

- 1,950 gilets de sauvetage sont distribué dans les départements du Sud-est (Belle-Anse, Marigot et Anse-à-Pitre) et de l'Ouest (Léogâne). Cette distribution fait partie d'un Projet de distribution nationale de 40,000 gilets de sauvetage qui consiste à desservir l'ensemble de la population maritime (Armateurs, Capitaines, Marins et passagers). Le projet vise à contribuer au renforcement des activités maritimes.
- Un bateau de sauvetage est mis en service dans la Représentation Territoriale d'Ane-à-Pitre, disposant des infrastructures adéquates et Pitre partageant la frontière avec la République Dominicaine, pour servir le Département du Sud-est en cas d'urgence (secours en mer, etc.).
- Dans le cadre d'un partenariat avec la Protection Civile et l'UNESCO, le SEMANAH a participé activement (technique et financière) à un ***l'EXERCICE DE SIMULATION DE GRANDEUR NATURE EN TSUNAMI*** tenu au Cap-Haitien le 29 novembre 2012. Cet événement, baptisé « SIMEX Tsunami 2012 », avait pour objectif d'évaluer la capacité de la commune de répondre à des menaces de Tsunamis. Aussi, il conviendrait tester les procédures d'opération standards de transmission de l'alerte tsunami du Centre d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique (PTWC), via le Centre national de météorologie (CNM) et la Direction de la protection civile (DPC). L'exercice avait également permis de favoriser la sensibilisation de la population au risque tsunami, tout en testant la signalétique y relative.
- La Direction Générale a aménagé un espace au Bureau central de Delmas 31 pour loger la ***Cellule d'Observation et d'Opérations sur les Données Maritimes (CODOMAR)*** nouvellement créée. Cette cellule, grâce à la Technologie de l'Information et de la Communication (TIC), permettra de surveiller le niveau moyen de la mer, recevoir les messages d'alerte au tsunami, confirmer/infirmer l'arrivée d'un tsunami.
- Dans la même lignée, un accord de partenariat avec l'UNESCO a été mis place pour ***Fabriquer et Installer près de 300 Panneaux de Signalétique Tsunami***. Ces panneaux constituent des éléments d'information et de sensibilisation au risque tsunami et indiquent, dans les Communes où ils sont installés, les voies d'évacuation pour aboutir aux points de rassemblement en cas de tsunami. Compte tenu des risques pesant sur le Grand Nord en cas de tremblement de terre et de Tsunami, les panneaux sont installés dans les Commune de Cap-Haitien, Fort Liberté, Caracol, Bord de Mer de Limonade, Le Borgne, Port de paix, Saint Louis du Nord, Anse-à-Foleur et Bord de Mer de Jean-Rabel.
- Le SEMANAH a participé activement à ***l'Exercice de Simulation d'Alerte au Tsunami dans la Région des Caraïbes.*** Cet exercice, appelé Caribe Wave/Lantex 13, a permis en Haïti de tester notamment la communication de la chaine d'alerte au niveau central et une première version des Procédures d'Opération Standard (SOPs) pour l'alerte au tsunami.
- Au niveau de la Protection du Milieu Marin, le SEMANAH a mis en place un programme lié à un ***Etat des Lieux*** du littoral haïtien. Les zones déjà étudiées sont le littoral de Petit-Goâve, celui de la baie de Port-au-Prince (l'axe de Léogâne - Montrouis) dans le cadre d'un projet d'assainissement avec le SMCRS et enfin la baie de Caracol en vue de reconstituer l'écosystème marin par une politique de plantation de mangroves.

AXE ADMINISTRATIF ET RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

Dans le cadre de l'engagement du Gouvernement et sa détermination à lancer rapidement la réforme de l'Administration Publique pour répondre aux besoins de la population , le SEMANAH a de son côté pris un ensemble de décisions et d'actions dont les principales sont les suivantes:

- Relocalisation du personnel dans un nouveau bâtiment au # 2 de la Rue Toussaint Louverture, Delmas 31 qui, au lendemain du 12 janvier 2010, se trouvait sous des tentes à l'annexe du Ministère des Travaux Publics, Transport et Communication (MTPTC). Depuis le 5 mars 2012, ce local offre les conditions de travail acceptables pour l'évolution de n'importe quel professionnel ;

- Le Service Maritime et de Navigation d'Haïti ne disposait pas de document de Règlements internes. La Direction Générale a depuis le mois d'août 2012 doté l'institution de ce document si important pour un meilleur fonctionnement en vue de répondre efficacement aux attributions décrites dans le décret du 5 mars 1982. Dans le même contexte, l'organigramme a été remanié au vu dudit décret. Avec ce remaniement, plusieurs unités ou services sont donc ajoutés principalement l'Unité de Planification et de Passation de Marchés (UPPM) et le Centre d'Opération des Données Maritimes (CODOMAR).

- Du point de vue légal, hormis le décret du 5 mars 1982, le SEAMANAH dispose maintenant d'un Avant-projet de Code Maritime qui sera être soumis au Gouvernement MARTELLY - LAMOTHE pour transmission au Parlement pour votation. Car, il faut cependant reconnaitre que l'absence d'une législation maritime (Code maritime) paralyse le SEMANAH dans sa sphère d'actions ; les nombreux traités internationaux auxquels la République d'Haïti a adhéré, particulièrement les conventions de l'OMI, ne sont pas insérés dans notre droit positif. De ce fait, le SEMANAH interpelle l'esprit de collaboration de tous les acteurs concernés pour faire fructifier les affaires maritimes d'Haïti.

- La DGI a procédé, au profit du SEMANAH, à la délimitation d'un domaine à Carriès devant loger le centre de formation maritime qui sera opérationnel sous peu. Cette délimitation a été possible grâce aux efforts du Maire de la Commune d'Arcahaie.

- La Direction Générale a célébré les 30 ans de l'existence du SEMANAH le 5 mars 2012 dans le localement nouvellement loué à Delmas 31. Cette célébration a été une première depuis la création de l'institution par le décret du 5 mars 1982. Au cours de l'anniversaire de l'institution, plusieurs doyens de plus de 25 ans ont été honorés.

- La Direction Générale a rendu opérationnel la Direction de Protection du Milieu au sein de laquelle est créé le Service d'Hydrographie et d'Océanographie. Cette Direction, chargée de travailler à la protection de l'environnement marin, a pour attributions de prévenir et de lutter contre toutes sortes d'affectations néfastes de l'environnement. Elle englobe les services de radiocommunication, de météorologie et le Centre Opérationnel de Recherche, de Surveillance et Sauvetage (CROSS), le Service d'Hydrographie et Océanographie. L'opérationnalisation de ladite Direction suite à d'importants efforts consentis par la Direction Générale pour obtenir les 52 signatures nécessaires pour être membre de l'Organisation Hydrographique Internationale (OHI). Il faut signaler que les documents relatifs au déclenchement du processus de

signature de la convention de l'OHI est en cours de finalisation pour être soumis au Gouvernement MARTELLY-LAMOTHE et enfin transmis au Parlement pour ratification.

- Au 27 décembre 2011, le SEAMANAH disposait seulement 18 Représentations Territoriales pour desservir l'ensemble des Neuf (9) Départements côtiers d'Haïti. Depuis l'arrivée de la nouvelle administration, ce nombre est passé Quarante (40), offrant ainsi un meilleur service de proximité à la population maritime (Armateurs, Capitaines, Marins, Passagers, etc.). Cette augmentation est synonyme également de création d'emploi au sein de l'institution. Principalement, la Direction Générale du Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH) a procédé, dans la zone de Ça-Ira (Commune de Léogâne), à l'inauguration d'une Représentation Territoriale pour un meilleur service de proximité à la population.

- Au niveau de la formation continue, plusieurs cadres et techniciens ont pris part à des séminaires de formation organisés par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) à la Dominique, le Brésil, le Mexique, Panama, Jamaïque Porto Rico (San Juan) et Italie. Ces formations ont porté entre autres sur la Gestion des Structures de Recherche et de Sauvetage en Mer, l'Evacuation Verticale pour protéger les vies et les biens à travers les communautés côtières menacées par les tsunamis, le Traitement et Gestion Numérique des Données présentées par les Cartes Marines, les Accidents et les Incidents Maritimes.

- Au niveau de la Coopération nationale et internationale, le Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH) est activement présent dans toutes les réunions ou rencontres.

  Tout d'abord, au niveau national, la participation du SEMANAH est remarquable dans l'Organisation du V^{e} Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Association des Etats de la Caraïbe (AEC). Puis, au niveau international, les cadres de l'institution ont pris part à plusieurs rencontres techniques notamment à Monaco (Réunion Intergouvernemental des pays membres ou observateurs de l'Organisation Hydrographique Internationale - OHI), au Brésil (Etat d'Observation et de Service Océanique), à Trinidad et Tobago (Réunion du comité Spécial sur le Transport de l'Association des Etats de la Caraïbe sur les routes maritimes), Curaçao (la 7eme session du Groupe de Coordination Intergouvernementale de la Caraïbe dans le Cadre des travaux du Système d'alerte au tsunami et aux autres risques côtiers).

- Pour le renforcement institutionnel, le personnel du SEMANAH a dû être augmenté pour passer ***de 170 à 260.*** Cette augmentation est survenue soit avec la croissance des Représentations Territoriales pour un service de proximité à la population maritime, soit l'absence de cadres qualifiés que faisaient face l'institution.

- Dans le cadre des projets réalisés (fabrication/installation de panneaux signalétiques Tsunami, balisage de la baie de Port-au-Prince, etc.) ***plus de 50 personnes*** ont été recrutées à temps partiel pour réaliser les travaux entrepris.

- ***15 autres emplois*** temporaires seront générés au cours de l'installation desdits panneaux.

<u>Au total 90 emplois permanents et 65 emplois temporaires ont été créés pour la période</u>

V.- OFFICE NATIONAL DU CADASTRE (ONACA)

I- Résumé exécutif

Créé par le décret du 23 novembre 1984, l'Office National du Cadastre (ONACA) a pour mission de produire l'information cadastrale sur le territoire Haïtien. Dans les zones d'intervention, cette mission consiste essentiellement à établir le plan foncier de base qui représente la délimitation des parcelles et une base de données comportant leurs attributs.

Ainsi, les autorités étatiques disposeront d'un outil pour la sécurisation foncière, les mairies s'en serviront pour un prélèvement plus équitable des impôts et pour une meilleure planification des travaux d'infrastructures urbaines. Il en résulterait l'élargissement de l'assiette fiscale et l'augmentation du taux de croissance dans le foncier.

L'ONACA, qui a longtemps opéré dans la vallée de l'Artibonite, à Delmas et à Tabarre, révise sa stratégie et entend s'associer à d'autres acteurs pour une plus grande efficacité. Nos interventions se font sur demande et durant ces deux dernières années, l'ONACA a été sollicité par plusieurs mairies et par le contingent militaire Brésilien de la MINUSTAH. Actuellement nos équipes sont mobilisées dans les Centres - ville de Jacmel, de Pétion-ville, de Saint- Marc et dans la vallée de l'Artibonite.

II- Activités réalisées

a) Dans la vallée de l'Artibonite, 500 hectares ont été couverts pour les besoins de l'INARA et de l'ODVA. Des travaux viennent d'être relancés pour la modernisation et la mise à jour de cette couverture cadastrale.

b) Sur la demande du DÉPARTEMENT DE GÉNIE ET DE CONSTRUCTION (DEC), organe du MINISTÈRE DE LA DÉFENSE – Commandement de l'Armée de terre brésilienne de la MINUSTAH, l'ONACA a intervenu l'année dernière, dans le cadre du projet ''Artibonite 4C.''
Ce projet consiste à construire un barrage pour la production d'énergie électrique et l'irrigation d'un certain nombre d'hectares non loin de ce barrage. L'ONACA avait à établir un cadastre sur 500 ha dans l'aire qui sera inondée et de 2000 ha dans celle où seront relocalisées les personnes déplacées en la circonstance.

c) Suite au séisme du 12 janvier 2010, les locaux de l'ONACA sis à Delmas n'étaient plus aptes à loger les différents services de l'institution. Les démarches **entreprises par la Direction Générale ont abouti à la signature d'un accord financé par le Ministère des Affaires Françaises et Européennes. L'argent a été transité par le CIAT (Comité Interministériel à l'Aménagement du Territoire) qui était chargé du contrôle

pour la construction d'un bâtiment préfabriqué sur le campus d'OREPA / OUEST CTE une branche régionale de la DINEPA sis au boulevard Toussaint Louverture.

Divers travaux ont été réalisés, sous la supervision des techniciens de l'ONACA, afin d'aménager l'environnement immédiat du bâtiment.

1) Alimentation du bâtiment en énergie électrique ;
2) Bétonnage de 137.19 mètres carrés de surface ;
3) Pavage de 19.19 mètres carrés pour le lavage de véhicules ;
4) Aménagement d'espace vert ;
5) Construction d'un dépôt de 20 mètres carrés en structure métallique ;
6) Alimentation du bâtiment en eau potable et aménagement des toilettes.

Ces travaux ont été financés dans le cadre du Projet CIAT / ONACA.

d) À Caracol et à Cabaret l'ONACA a procédé à la délimitation des parcelles pour la construction de deux (2) cités ouvrières. Cette intervention faisait suite à une demande de l'USAID par le biais de l'ONG : DIG.

e) Plusieurs projets de cadastre urbain ont été étudiés pour la Zone Métropolitaine et concernent les communes suivantes :
Pétion-ville, Tabarre, Delmas, Centre de Port-au-Prince, Carrefour, Gressier, Léogane et Croix-des -Bouquets.

L'exécution de ces projets permettra à ces Mairies d'élargir leur assiette fiscale et améliorer significativement leurs services aux administrés. Plusieurs tentatives ont été opérées en vue d'avoir un financement pour ces projets.

III- Contraintes majeures rencontrées

Le budget qui est alloué à l'ONACA par le Trésor Public est nettement insuffisant vis-à-vis de la mission qui lui est confié. Les décaissements se font généralement 4 à 5 mois après le début de l'exercice fiscal. Ainsi, l'Institution n'intervient sur le terrain que pendant 5 ou 6 mois dans l'année. L'inexistence d'une couverture aérienne à jour oblige l'ONACA à adopter la méthode de levé topographique direct. Cette méthode n'est pas adaptée au cadastre urbain. En effet, la couverture aérienne permettrait de produire des orthophotoplans qui simplifieraient énormément les travaux de levé parcellaire.

Le manque de données cartographiques basiques constitue un handicap majeur et entrave le processus d'établissement d'un système d'information fiable et actualisé.

Malgré les efforts de l'ONACA, dans les zones d'intervention, la population reste très peu motivée sur la nécessité d'une couverture cadastrale du territoire et l'Office ne bénéficie pas toujours de leur collaboration pour le dépôt des titres de propriété ou leur présence au moment du bornage de leur parcelle.

A tout cela, s'ajoutent les conflits terriens qui constituent un handicap majeur pour l'ONACA.

IV- Perspectives

Il importera d'établir de meilleures relations avec les autorités locales, les acteurs du foncier et les Directeurs de conscience afin que l'ONACA arrive à s'imposer dans les zones d'intervention.

Durant les deux prochaines années, l'ONACA envisage de finaliser la couverture cadastrale de la région métropolitaine de Jacmel et du bas Artibonite.

Rapport Administratif de mai 2011 a avril 2013

EFFECTIF

31 MAI 2011	101 Membres, soit : 85 Fonctionnaires et 16 employés Comprenant : 76 hommes et 25 femmes.
31 Aout 2011	99 membres, soit : 83 fonctionnaires et 16 employés Comprenant 72 hommes et 27 femmes
30 Novembre 2011	104 membres, soit : 84 fonctionnaires et 20 employés Comprenant 76 hommes et 28 femmes.
31 Décembre 2011	105 membres, soit : 84 fonctionnaires et 21 employés Comprenant 77 hommes et 28 femmes
28 Février 2013	125 membres, soit : 84 fonctionnaires et 41 employés Comprenant 93 hommes et 32 femmes.

Au total de mai 2011 à avril 2013 les nouveaux emplois crées se chiffrent à

RESSOURCES FINANCIERES.

II-3.1 Cpte 121-252-393/Programme d'Investissements Publics.

Solde au 30 Avril 2011	:	Gdes 28,028.03
• Encaissement		-
• Décaissement	:	-
Solde au 30 Septembre 2011	:	Gdes 28,028.03
• Encaissement		10,000.000
• Décaissement	:	8,733.846.04
Solde su 30 Septembre 2012	:	1,294,181.99
• Encaissement		8,804.334
• Décaissement	:	1,271,897.76
Solde au 31 Mars 2013	:	**8,826,618.23**

II-3.2 Compte 121-209577/Office National du Cadastre.

Solde au 31 Mars 2011		Gdes 132,646.93
• Encaissement		4,314,819.14
• Décaissement		4,325,048.36
Solde au 30 Septembre 2011		**122,417.71**
Solde au 30 Septembre 2011	**:**	**Gdes 122,417,71**
• Encaissement	:	13,174,921.63
• Décaissement	:	10,298.326.49
Solde au 30 Septembre 2012	:	**Gdes 2,999,012.85**

Solde au 30 Septembre 2012	:	Gdes 2,999,012.85
• Encaissement	:	-
• Décaissement	:	2,872,345.06
Solde au 31 Mars 2013	:	**126,667.79**

II- 3.3 . Budget de Fonctionnement.

• **Solde au 30 Avril 2011**	:	Gdes 15,403,683.60
• Dépenses au 30 Septembre 2011		15,096.488.08
• Solde au 30 Septembre 2011		307,195.52.

• **Allocation 2011- 2012**	:	Gdes 33,509,810.04
• Dépenses 2011 – 2012	:	32,555,001.50
Solde au 30 Septembre 2012	:	954,808.54

• **Allocation 2012 – 2013**	:	Gdes 41,752,845.78
• Dépenses au 31 Mars 2013	:	17,721.819

- Solde au 31 Mars 2013 : **24,031,026.78**

Des informations fournies ci-dessus l'Onaca a procédé à l'embauche de ***26 fonctionnaires*** *à partir du 110 et à partir des ressources du 119 et 114* ***25 employés contractuels***. ***Ce qui donne un total de 51 emplois créés pendant la période considérée***.

En Annexe 1 est placé le tableau relatif aux ressources matérielles disponibles à l'ONACA

VI.- Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP)

CONTEXTE

Dans le cadre de la demande adressée par le Ministre des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC), le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) a préparé le bilan des activités réalisées durant la période de mai 2011 à avril 2013.ce document présente lesdites activités pour l'ensemble des structures et programmes du LNBTP à savoir : la Direction Technique, la Coordination Financière, la Coordination du Personnel, du Matériel et de l'Intendance, le Programme des Recherches Appliquées, le Programme de micro zonage sismique des zones ouest et nord d'Haïti.
Ce document permettra d'apprécier l'évolution du LNBTP pour l'intervalle analysé à travers ses réalisations techniques et les impacts financiers qui en découlent. Il facilitera également la compréhension des démarches jusqu'ici entreprises par le LNBTP en vue d'une accréditation ISO 17025, laquelle accréditation fera du LNBTP l'un des Laboratoires de référence de la zone caraïbe.

Les tableaux indiquant les activités réalisées par la Direction Technique du LNBTP sont placés en ***Annexe 2***.

COORDINATION FINANCIÈRE

CADRE DES OPERATIONS FINANCIERES POUR LA PERIODE ALLANT DE MAI 2011 A AVRIL 2013 (Montants présentés en gourdes)		
RENTREES REALISEES		
PRESTATION DE SERVICES	251,866,497.26	
TRESOR PUBLIC	30,177,935.86	
PROJET MICROZONAGE SISMIQUE	11,013,002.87	
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PUBLIC	15,950,000.00	
AUTRES RENTREES	1,222,793.84	
TOTAL	**310,230,229.83**	**310,230,229.83**
DEPENSES ENGAGEES		
DEPENSES DU PERSONNEL		
REMUNERATION PRINCIPALE	98,890,751.34	
REMUNERATION PRINCIPALE. PERSONNEL STAGIAIRE	1,942,055.60	
AVANCE AU PERSONNEL	3,462,307.68	
DEPENSES LIEES A LA FORMATION	4,443,567.66	
PROTECTION SOCIALE	1,612,028.08	
TOTAL		**110,350,710.36**
STOCK DE FOURNITURES ET PETIT MATETRIEL		
FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE BUREAU	1,667,713.16	
FOURNITURE DE PIECES ET ACC. POUR MATERIEL DE TRANPORT	3,965,184.49	
FOURITURE D'OUTILLAGE TECHNIQUE	1,696,024.79	
FOURNITURE PETIT MATERIEL SANITAIRE ET OUTILS MED.	91,302.36	
FOURNITURE D'ENERGIE ELECTRIQUE (ELECTRICITE)	2,741,753.22	
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	3,775,567.00	
FOURNITURE D'EAU	642,822.80	
AUTRES FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	1,457,361.95	
TOTAL	**16,037,729.77**	**16,037,729.77**
COUT DES TRAVAUX EXECUTES		
TOTAL	**66,142,385.84**	**66,142,385.84**
DEPENSES DIVERSES		
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1,422,382.69	
PUBLICITE ET AUTRES	403,765.00	
TRANSPORT DES PERSONNES	53,020.00	
DEPLACEMENT DES PERSONNES. FRAIS DE SEJOUR A LEXT.	720,147.54	
ALIMENTATION DES PERSONNES	259,486.92	
LOCATIONS DE BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS	169,370.00	

PRESTATIONS DE SERVICES PAR DES TIERS	2,884,029.93	
SUBVENTION D'EXPLOITATION	3,843,740.00	
ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIEL	5,365,292.25	
FETES ET CEREMONIES NATIONALES	657,852.82	
CHARGES DIVERSES	420,987.88	
AUTRES DEBOURS: COMPTES DE PROJETS	9,066,389.27	
AUTRES DEPENSES	1,115,440.16	
TOTAL	**26,381,904.46**	**26,381,904.46**
IMMEUBLES		
TOTAL	**11,913,532.00**	**11,913,532.00**
ACQUISITION DE MATERIEL		
MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	1,231,208.03	
MATERIEL MECANOGRAPHIQUE ET INFORMATIQUE	2,536,618.38	
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	24,774,241.68	
MOBILIER ET MATERIEL ELECTROMENAGER	62,782.70	
AUTRE MOBILIER, MATERIEL ET OUTILLAGE	130,263.00	
MATERIEL DE TRANSPORT	15,161,810.00	
LOGICIELS	794,950.00	
TOTAL	**44,691,873.79**	**44,691,873.79**
TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES POUR LA PERIODE		**275,518,136.22**
SOLDE NET DES OPERATIONS FINANCIERES		**34,712,093.61**
TAUX DE REFERENCE : $ US 1 = GDES 43.05		

CADRE DES OPERATIONS FINANCIERES (Montants présentés en gourdes) DE MAI 2011 A AVRIL 2013		
RENTREES POUR LA PERIODE	**310,230,229.83**	**-**
DEPENSES DU PERSONNEL	**110,350,710.36**	**40.05%**
STOCK DE FOURNITURE ET PETIT MATERIEL	**16,037,729.77**	**5.82%**
COUT DES TRAVAUX EXECUTES	**66,142,385.84**	**24.01%**
DEPENSES DIVERSES	**26,381,904.46**	**9.58%**
IMMEUBLES	**11,913,532.00**	**4.32%**
ACQUISITION DE MATERIEL	**44,691,873.79**	**16.22%**

TOTAL DES RENTREES	**310,230,229.83**
TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES	**275,518,136.22**
SOLDE NET DES OPERATIONS	**34,712,093.61**

COORDINATION DU PERSONNEL DU MATERIEL ET DE L'INTENDANCE

Bureau Central
Département de l'Ouest
Emplois temporaires

#	Nom du projet	Nombre d'emplois	Durée	Masse salariale allouée
1	**Programme d'Investissement Public (PIP)**	**11**	**12 mois oct.12-Sept. 13**	**Gdes 5,354,796.00**
2	**Etude des caractéristiques des débris de décombres dans l'aire métropolitaine financement PNUD**	**12**	**3 mois**	**Gdes 205,500.00**
3	**Projet de Microzonage National Sismique**	**14**	**12 mois**	**Gdes 2,293,980.00**

Emplois directs temporaires

#	Nom du projet	Nombre d'emplois	Durée	Masse salariale allouée
1	**Rééquipement du LNBTP**	**75**	**8 mois**	**Gdes 2,000,000.00**

Bureau Central
Département de l'Ouest
Stage & Stage de Probation
Fonds propres du LNBTP

Mois	Quantité	Durée	Masse salariale
Mai 2011	11	3 mois	Gdes 104,932.00
Juin 2011	8	3 mois	Gdes 102,000.00
Juillet 2011			
Août 2011	2	3 mois	Gdes 20,666.66
Septembre 2011			
Octobre 2011	15	3 mois	Gdes 148,431.99
Novembre 2011	3	3 mois	Gdes 52,666.66
Decembre 2011			
Janvier 2012	1	3 mois	Gdes 6,000.00
Fevrier 2012	1	3 mois	Gdes 18,000.00

Mars 2012	2	3 mois	Gdes 28,000.00
Avril 2012			
Mai 2012			
Juin 2012			
Juillet 2012			
Août 2012	7	3 mois	Gdes 51,000.00
Septembre 2012	4	3 mois	Gdes 24,000.00
Octobre 2012	1	3 mois	Gdes 6,666.66
Novembre 2012	1	3 mois	Gdes 19,000.00
Décembre 2012			
Janvier 2013	1	3 mois	Gdes 18,000.00
Février 2013			
Mars 2013			
Avril 2013			
	57		Gdes 599,363.97

Bureau Central
Département de l'Ouest
Emplois Permanents
Fonds propres du LNBTP

Mois	Quantité	Masse salariale
Mai 2011	2	Gdes 60,100.00
Juin 2011		
Juillet 2011	2	Gdes 20,200.00
Août 2011	5	Gdes 101,200.00
Septembre 2011	4	Gdes 96,000.00
Octobre 2011	1	Gdes 33,000.00
Novembre 2011	4	Gdes 90,000.00
Décembre 2011	8	Gdes 91,500.00
Janvier 2012		
Février 2012	5	Gdes 196,000.00
Mars 2012	1	Gdes 8,000.00
Avril 2012	3	Gdes 69,325.00
Mai 2012	5	Gdes 85,000.00
Juin 2012	2	Gdes 44,500.00
Juillet 2012		
Août 2012	3	Gdes 42,500.00
Septembre 2012	2	Gdes 35,500.00
Octobre 2012	7	Gdes 157,144.00
Novembre 2012	5	Gdes 77,300.00

Décembre 2012		
Janvier 2013	1	Gdes 10,000.00
Février 2013	6	Gdes 85,000.00
Mars 2013	1	Gdes 16,000.00
Avril 2013	2	Gdes 36,000.00
	69	**Gdes 1,354,269.00**

Emplois Permanents
Financement: Trésor Public

Mois	quantité	Masse salariale mensuelle	Masse salariale annuelle
Mai 2011			
Juin 2011			
Juillet 2011			
Août 2011			
Septembre 2011			
Octobre 2011	14	Gdes 190,805.00	Gdes 2,289,660.00
Novembre 2011			
Décembre 2011			
Janvier 2012			
Février 2012			
Mars 2012			
Avril 2012			
Mai 2012			
Juin 2012			
Juillet 2012			
Août 2012	2	Gdes 27,500.00	Gdes 330,000.00
Septembre 2012			
Octobre 2012	7	Gdes 166,660.00	Gdes 1,999,920.00
Novembre 2012			
Décembre 2012			
Janvier 2013	1	Gdes 8,300.00	Gdes 99,600.00
Février 2013			
Mars 2013	1	Gdes 61,800.00	Gdes 741,600.00
Avril 2013			
	25	**Gdes 455,065.00**	**Gdes 5,460,780.00**

Département du Sud
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier : Kans/ Camp Perrin

Mois	Quantité	Masse salariale
Mai 2011	2	Gdes 10,000.00
Juin 2011	2	Gdes 10,000.00
Juillet 2011	2	Gdes 10,000.00
Août 2011	2	Gdes 10,000.00
Septembre 2011	2	Gdes 10,000.00
Octobre 2011	2	Gdes 10,000.00
Novembre 2011	2	Gdes 10,000.00
Décembre 2011	2	Gdes 20,000.00
Janvier 2012	2	Gdes 20,000.00
Février 2012	2	Gdes 20,000.00
Mars 2012	2	Gdes 20,000.00
Avril 2012	2	Gdes 20,000.00
Mai 2012	2	Gdes 20,000.00
Juin 2012	2	Gdes 20,000.00
Juillet 2012	2	Gdes 20,000.00
Août 2012	2	Gdes 20,000.00
Septembre 2012	2	Gdes 20,000.00
Octobre 2012	2	Gdes 20,000.00
Novembre 2012	2	Gdes 20,000.00
Décembre 2012	2	Gdes 20,000.00
Janvier 2013	2	Gdes 20,000.00
Février 2013	2	Gdes 20,000.00
Mars 2013	2	Gdes 20,000.00
Avril 2013	2	Gdes 20,000.00
	48	**Gdes 410,000.00**

Département du Sud'Est
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier : Thiote/Anse-à -pitre

Mois	Quantité	Masse salariale
Mai 2011	3	Gdes 37,500.00
Juin 2011	3	Gdes 37,500.00
Juillet 2011	3	Gdes 37,500.00

Août 2011	3	Gdes 37,500.00
Septembre 2011	3	Gdes 37,500.00
Octobre 2011	3	Gdes 37,500.00
Novembre 2011	3	Gdes 37,500.00
Décembre 2011	3	Gdes 47,500.00
Janvier 2012	3	Gdes 47,500.00
Février 2012	3	Gdes 47,500.00
Mars 2012	3	Gdes 47,500.00
Avril 2012	3	Gdes 47,500.00
Mai 2012	3	Gdes 47,500.00
Juin 2012	3	Gdes 47,500.00
Juillet 2012	3	Gdes 47,500.00
Août 2012		
Septembre 2012		
Octobre 2012		
Novembre 2012		
Décembre 2012		
Janvier 2013		
Février 2013		
Mars 2013		
Avril 2013		
	45	**Gdes 642,500.00**

Département de l'Ouest
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier : Canapé-Vert & Frère-Pétion-Ville

Mois	Quantité	Masse salariale
Mai 2011		
Juin 2011		
Juillet 2011		
Août 2011		
Septembre 2011		
Octobre 2011		
Novembre 2011		
Decembre 2011		
Janvier 2012		
Fevrier 2012		
Mars 2012		
Avril 2012		

Mai 2012		
Juin 2012		
Juillet 2012		
Août 2012		
Septembre 2012	2	Gdes 20,000.00
Octobre 2012	2	Gdes 20,000.00
Novembre 2012	2	Gdes 20,000.00
Decembre 2012	2	Gdes 20,000.00
Janvier 2013	2	Gdes 20,000.00
Fevrier 2013	2	Gdes 20,000.00
Mars 2013	2	Gdes 20,000.00
Avril 2013	2	Gdes 20,000.00
	16	**Gdes 160,000.00**

Département de la Grand'Anse
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier : carrefour Zaboca/Jérémie

Mois	Quantité	Masse salariale
Mai 2011	4	Gdes 66,400.00
Juin 2011	4	Gdes 66,400.00
Juillet 2011	4	Gdes 66,400.00
Août 2011	4	Gdes 66,400.00
Septembre 2011	4	Gdes 66,400.00
Octobre 2011	4	Gdes 66,400.00
Novembre 2011	4	Gdes 66,400.00
Decembre 2011	4	Gdes 76,400.00
Janvier 2012	4	Gdes 76,400.00
Fevrier 2012	4	Gdes 76,400.00
Mars 2012	4	Gdes 76,400.00
Avril 2012	4	Gdes 76,400.00
Mai 2012	4	Gdes 76,400.00
Juin 2012	4	Gdes 76,400.00
Juillet 2012	4	Gdes 76,400.00
Août 2012	4	Gdes 76,400.00
Septembre 2012	4	Gdes 76,400.00
Octobre 2012	4	Gdes 76,400.00
Novembre 2012		
Decembre 2012		
Janvier 2013		

Fevrier 2013		
Mars 2013		
Avril 2013		
	72	**Gdes 1,305,200.00**

Département du Nord
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier : Réhabilitation des rus du Cap-Haïtien

Mois	Quantité	Masse salariale
Mai 2011	1	Gdes 5,000.00
Juin 2011	1	Gdes 5,000.00
Juillet 2011	1	Gdes 5,000.00
Août 2011	1	Gdes 5,000.00
Septembre 2011	1	Gdes 5,000.00
Octobre 2011	1	Gdes 5,000.00
Novembre 2011	1	Gdes 5,000.00
Decembre 2011	1	Gdes 10,000.00
Janvier 2012	1	Gdes 10,000.00
Fevrier 2012	1	Gdes 10,000.00
Mars 2012	1	Gdes 10,000.00
Avril 2012	1	Gdes 10,000.00
Mai 2012	1	Gdes 10,000.00
Juin 2012	1	Gdes 10,000.00
Juillet 2012	1	Gdes 10,000.00
Août 2012	1	Gdes 10,000.00
Septembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Octobre 2012	1	Gdes 10,000.00
Novembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Decembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Janvier 2013	1	Gdes 10,000.00
Fevrier 2013	1	Gdes 10,000.00
Mars 2013	1	Gdes 10,000.00
Avril 2013	1	Gdes 10,000.00
	24	**Gdes 205,000.00**

Département du Sud
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier : Tronçon aéroport des Cayes/Jérémie

Mois	Quantité	Masse salariale

Mai 2011	3	Gdes 39,400.00
Juin 2011	3	Gdes 39,400.00
Juillet 2011	3	Gdes 39,400.00
Août 2011	3	Gdes 39,400.00
Septembre 2011	3	Gdes 39,400.00
Octobre 2011	3	Gdes 39,400.00
Novembre 2011	3	Gdes 39,400.00
Decembre 2011	3	Gdes 49,400.00
Janvier 2012	3	Gdes 49,400.00
Fevrier 2012	3	Gdes 49,400.00
Mars 2012	3	Gdes 49,400.00
Avril 2012	3	Gdes 49,400.00
Mai 2012	3	Gdes 49,400.00
Juin 2012	3	Gdes 49,400.00
Juillet 2012	3	Gdes 49,400.00
Août 2012	3	Gdes 49,400.00
Septembre 2012	3	Gdes 49,400.00
Octobre 2012	3	Gdes 49,400.00
Novembre 2012		
Decembre 2012		
Janvier 2013		
Fevrier 2013		
Mars 2013		
Avril 2013		
	54	**Gdes 819,200.00**

Département du Sud
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier :Réhabilitation des rues de la ville des Cayes

Mois	Quantité	Masse salariale
Mai 2011		
Juin 2011		
Juillet 2011		
Août 2011		
Septembre 2011		
Octobre 2011		
Novembre 2011		
Decembre 2011		
Janvier 2012		

Fevrier 2012		
Mars 2012		
Avril 2012		
Mai 2012		
Juin 2012		
Juillet 2012		
Août 2012		
Septembre 2012		
Octobre 2012		
Novembre 2012		
Decembre 2012	3	Gdes 42,900.00
Janvier 2013	3	Gdes 42,900.00
Fevrier 2013	3	Gdes 42,900.00
Mars 2013	3	Gdes 42,900.00
Avril 2013	3	Gdes 42,900.00
	15	**Gdes 214,500.00**

Département des Nippes
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier :Tronçon Miragoâne/ Petite Rivière de Nippes

Mois	quantité	Masse salariale
Mai 2011	3	Gdes 68,500.00
Juin 2011	3	Gdes 68,500.00
Juillet 2011	3	Gdes 68,500.00
Août 2011	3	Gdes 68,500.00
Septembre 2011	3	Gdes 68,500.00
Octobre 2011	3	Gdes 68,500.00
Novembre 2011	3	Gdes 68,500.00
Decembre 2011	3	Gdes 73,500.00
Janvier 2012	3	Gdes 73,500.00
Fevrier 2012	3	Gdes 73,500.00
Mars 2012	3	Gdes 73,500.00
Avril 2012	3	Gdes 73,500.00
Mai 2012	3	Gdes 73,500.00
Juin 2012	3	Gdes 73,500.00
Juillet 2012	3	Gdes 73,500.00
Août 2012	3	Gdes 73,500.00
Septembre 2012	3	Gdes 73,500.00

Octobre 2012	3	Gdes 73,500.00
Novembre 2012	3	Gdes 73,500.00
Decembre 2012	3	Gdes 73,500.00
Janvier 2013	3	Gdes 73,500.00
Fevrier 2013	3	Gdes 73,500.00
Mars 2013	3	Gdes 73,500.00
Avril 2013	3	Gdes 73,500.00
	72	**Gdes 1,729,000.00**

Département de l'Ouest
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier :Laboule 12-Kenskoff-Furcy

Mois	quantité	Masse salariale
Mai 2011	1	Gdes 5,000.00
Juin 2011	1	Gdes 5,000.00
Juillet 2011	1	Gdes 5,000.00
Août 2011	1	Gdes 5,000.00
Septembre 2011	1	Gdes 5,000.00
Octobre 2011	1	Gdes 5,000.00
Novembre 2011	1	Gdes 5,000.00
Decembre 2011	1	Gdes 10,000.00
Janvier 2012	1	Gdes 10,000.00
Fevrier 2012	1	Gdes 10,000.00
Mars 2012	1	Gdes 10,000.00
Avril 2012	1	Gdes 10,000.00
Mai 2012	1	Gdes 10,000.00
Juin 2012	1	Gdes 10,000.00
Juillet 2012	1	Gdes 10,000.00
Août 2012	1	Gdes 10,000.00
Septembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Octobre 2012	1	Gdes 10,000.00
Novembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Decembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Janvier 2013	1	Gdes 10,000.00
Fevrier 2013	1	Gdes 10,000.00
Mars 2013	1	Gdes 10,000.00
Avril 2013	1	Gdes 10,000.00
	24	**Gdes 205,000.00**

Département de l'Ouest
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier :Réhabilitation Carrefour rail/carrefour Dufort

Mois	quantité	Masse salariale
Mai 2011		
Juin 2011		
Juillet 2011		
Août 2011		
Septembre 2011		
Octobre 2011		
Novembre 2011		
Decembre 2011		
Janvier 2012		
Fevrier 2012		
Mars 2012		
Avril 2012		
Mai 2012		
Juin 2012		
Juillet 2012	1	Gdes 10,000.00
Août 2012	1	Gdes 10,000.00
Septembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Octobre 2012	1	Gdes 10,000.00
Novembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Decembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Janvier 2013	1	Gdes 10,000.00
Fevrier 2013	1	Gdes 10,000.00
Mars 2013	1	Gdes 10,000.00
Avril 2013	1	Gdes 10,000.00
	10	**Gdes 100,000.00**

Département du Sud'Est
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier :Réhabilitation carrefour Dufort/Jacmel

Mois	quantité	Masse salariale
Mai 2011		
Juin 2011		

Juillet 2011		
Août 2011		
Septembre 2011		
Octobre 2011		
Novembre 2011		
Décembre 2011		
Janvier 2012		
Février 2012		
Mars 2012		
Avril 2012		
Mai 2012		
Juin 2012		
Juillet 2012	1	Gdes 10,000.00
Août 2012	1	Gdes 10,000.00
Septembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Octobre 2012	1	Gdes 10,000.00
Novembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Decembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Janvier 2013	1	Gdes 10,000.00
Fevrier 2013	1	Gdes 10,000.00
Mars 2013	1	Gdes 10,000.00
Avril 2013	1	Gdes 10,000.00
	10	**Gdes 100,000.00**

Département de l'Ouest
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier :Tronçon Gerald Bataille-Maïs-gâté prolongé Caradeux

Mois	Quantité	Masse salariale
Mai 2011		
Juin 2011		
Juillet 2011		
Août 2011		
Septembre 2011		
Octobre 2011		
Novembre 2011		
Décembre 2011		
Janvier 2012		
Février 2012		
Mars 2012		

Avril 2012		
Mai 2012		
Juin 2012		
Juillet 2012		
Août 2012		
Septembre 2012	2	Gdes 20,000.00
Octobre 2012	2	Gdes 20,000.00
Novembre 2012	2	Gdes 20,000.00
Décembre 2012	2	Gdes 20,000.00
Janvier 2013	2	Gdes 20,000.00
Février 2013	2	Gdes 20,000.00
Mars 2013	2	Gdes 20,000.00
Avril 2013	2	Gdes 20,000.00
	16	**Gdes 160,000.00**

Département du Nord
Emplois directs temporaires
Fonds propres du LNBTP
Chantier Aéroport du Cap-Haïtien

Mois	Quantité	Masse salariale
Mai 2011		
Juin 2011		
Juillet 2011		
Août 2011		
Septembre 2011		
Octobre 2011		
Novembre 2011		
Décembre 2011		
Janvier 2012		
Février 2012		
Mars 2012		
Avril 2012		
Mai 2012		
Juin 2012		
Juillet 2012		
Août 2012		
Septembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Octobre 2012	1	Gdes 10,000.00
Novembre 2012	1	Gdes 10,000.00
Décembre 2012	1	Gdes 10,000.00

Janvier 2013	1	Gdes 10,000.00
Février 2013	1	Gdes 10,000.00
Mars 2013	1	Gdes 10,000.00
Avril 2013	1	Gdes 10,000.00
	8	**Gdes 80,000.00**

*Au total **652 emplois** de différentes catégories **ont été créés.***

Les programmes et projets

Programme des Recherches Appliquées

Le Programme de Recherches Appliquées du LNBTP comprend actuellement quatre (4) projets en cours d'exécution, financés en tout, ou partie, par le Trésor Public. Mis à part le Projet de Micro-zonage, les trois autres projets ont démarré au mois de janvier 2013.

- Le Micro-zonage sismique du pays ;
- La Mise en Place de l'Observatoire du Réseau Routier National ;
- La Mise en Place de la Base de Données Géologiques, Géotechniques et Hydrométéorologiques ;
- La Mise en valeur du Potentiel Cimentier National

2.1.1. Micro-zonage sismique du Pays

TABLEAU 3. ACTIVITES ET DEPENSES DU PROJET CRA004

ACTIVITES REALISEES/DEPENSES	JANVIER 2013	FEVRIER 2013	MARS 2013
Mission géologique à Port-de-Paix et Saint-Louis du Nord	×		
Campagne de mesures au CPT à Port-au-Prince		×	×
Mesures MASW au Cap-Haïtien			×
Restitution de mi-parcours de la carte géologique du Nord			×

2.1.2. Mise en Place de l'Observatoire du Réseau Routier National

TABLEAU 4. ACTIVITES ET DEPENSES DU PROJET CRA003

ACTIVITES REALISEES/DEPENSES	JANVIER 2013	FEVRIER 2013	MARS 2013
Acquisition de matériel pour la mesure des dégradations sur chaussées et ouvrages d'art, le comptage et pesage du	×		

trafic			
Formation du Personnel au Relevé à l'imagerie routière	×		
Relevé d'images routières sur la RN1 et la RN3	×	×	
Traitement des images routières et note d'état préliminaire de la RN1 et la RN3		×	×

Le projet de Mise en Place de l'Observatoire du Réseau Routier National a démarré au mois de janvier 2013. Au mois de mars, le montant total des dépenses s'élève à Quatre Millions Trois Cent Quarante Trois Mille Six Cent Vingt Quatre Gourdes et 38/100 (**4, 343,624.38 Gdes**).

2.1.3. Mise en Valeur du Potentiel Cimentier National

TABLEAU 5. ACTIVITES ET DEPENSES DU PROJET CRA001

ACTIVITES REALISEES/DEPENSES	JANVIER 2013	FEVRIER 2013	MARS 2013
Acquisition de matériel de bureau et de terrain		×	×
Recherches bibliographiques		×	×
Visite de prospection			×

Les activités de l'équipe du projet ont démarré au mois de février 2013. Au 31 mars 2013, le montant des dépenses s'élève à Sept Cent Soixante et Onze Mille Trente-Quatre Gourdes et 78/100 (**771,034.98 Gdes**)

2.1.4. Mise en place de la base de données géologique, géotechnique et hydrométéorologique

TABLEAU 6. ACTIVITES ET DEPENSES DU PROJET CRA001

ACTIVITES REALISEES/DEPENSES	JANVIER 2013	FEVRIER 2013	MARS 2013
Acquisition de matériel de bureau et de terrain		×	×
Recherches bibliographiques et cartographiques		×	×
Conception de la base de données			×

Les activités de l'équipe du projet ont démarré au mois de décembre 2012. Au 31 mars 2013, le montant des dépenses s'élève à Deux Cent Quarante-Cinq Mille Cinq Cents Gourdes et 00/100 (**245,500.00 Gdes**)

Démarche d'Accréditation ISO 17025

Afin de mieux accompagner les différents acteurs privés et publics travaillant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et de s'ériger en l'un des plus grands laboratoires du secteur dans la région, le LNBTP s'est lancé depuis 2012 dans une démarche visant son accréditation pour la plupart des essais proposés. Compte tenu des besoins immédiats liés à la reconstruction d'Haïti et aux potentialités de notre sous-sol, la priorité a été accordée au Poste des Bétons et des Ciments. Les activités entreprises dans le cadre de cette démarche d'accréditation consistent en :

- La Mise aux normes du Poste des Bétons et des Ciments par l'acquisition de nouveaux équipements d'essais, la mise à jour des normes d'essais et l'exécution de certains travaux d'aménagement ;
- La rédaction et la mise en œuvre de procédures Qualité conformes aux exigences de la Norme ISO 17025 ;
- La création d'un Centre de Stockage des échantillons permettant également de satisfaire les exigences de la norme ISO 17025 portant sur la gestion des échantillons des clients en toute confidentialité.

Programme de micro zonage sismique de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et de cinq (5) villes du grand-nord

La position géographique d'Haïti entre deux plaques tectoniques actives rend le pays particulièrement vulnérable aux séismes, c'est ce qui est à la base de la signature et de la phase d'exécution du Programme National de Microzonages sismiques.

L'objectif du Projet est de :

- former des techniciens à la méthodologie générale de réalisation de microzonages sismiques et les initier à quelques sujets connexes (scenarios de dommages, PPR, réglementation parasismiques…).
- réaliser des cartes de microzonage sismique, c'est-à-dire identifier et délimiter les zones où peuvent se poser des problèmes du type:
  - ✓ effets d'amplification du mouvement sismique au rocher du fait des conditions lithologiques ou topographiques locales,
  - ✓ phénomènes induits par les séismes, de type liquéfaction des sols ou mouvements de terrain.
- C'est aussi quantifier la réponse sismique des sols à la vibration sismique.
- *In fine*, le microzonage sismique est le document de référence pour la prise en compte du risque sismique dans les documents d'urbanisme. Il permet d'apporter des recommandations pour l'occupation du sol et d'indiquer les mesures constructives à suivre pour certaines catégories de bâtiments.

Aussi, le présent rapport présente-t-il le bilan des activités réalisées au cours des mois de mai 2011 à avril 2013 dans le cadre du Programme de Microzonages Sismiques dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et cinq (5) villes dans le Grand-Nord d'Haïti (Cap-Haitien, Fort-Liberté, Ouanaminthe, Port-de-Paix et Saint-Louis-du-Nord).

A - Avancement du Projet Microzonage sismique de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince

Les principaux résultats de l'état d'avancement des travaux du Microzonage de la région métropolitaine de Port-au-Prince sont présentés ci-dessous :

- Le Projet, signé le 9 juillet 2011 selon un contrat tripartite entre le Bureau des Mines et de l'Energie (BME), le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) de France, et lancé au cours du dernier trimestre de la même année, a débuté par le plan d'organisation interne consistant à la mise en place des équipes BME, BRGM et LNBTP qui devraient intervenir sur le Programme de Microzonages Sismiques et aussi à la répartition des taches détaillées et des budgets entre les organismes partenaires.

Cette phase d'organisation est suivie par un programme de formation intensive de huit (8) techniciens de l'équipe haïtienne, programme réparti sur quinze jours au Centre scientifique et technique du BRGM à Orléans, La Source (France), entre le 16 et le 26 janvier 2012. Il a pu être suivi par les huit (8) principaux membres de l'équipe du BME, CNIGS et LNBTP, séjournant en France pour l'occasion.

L'objectif était de former ces personnes à la méthodologie générale des microzonages sismiques et d'initier les participants à quelques sujets connexes (scenarios de dommages, PPR, réglementations parasismiques…). La deuxième semaine du Programme de formation a porté sur les applications pratiques (interprétations géologiques, mesures H/V et SASW, interprétations géotechniques…). Les cas pratiques abordés étaient directement lies à la problématique du microzonage de Port-au-Prince avec une première analyse des données disponibles. Toutes les présentations et de la documentation complémentaire ont été fournies aux participants en fin de formation.

Cette dite formation sera complétée tout au long du projet par du compagnonnage lors des missions du BRGM au pays, mais cette fois-ci en application directe des différentes taches du microzonage.

- La mise en place du Système d'Information Géographique (SIG), en cours de structuration, est partagée en trois parties principales: (1) données cartographiques; (2) données techniques (analyse préliminaire des données existantes collectées avant ou acquises, au de la phase d'exécution du Projet); (3) microzonage sismique (couches de restitution de l'étude).

Le **SIG** final sera au format ArcGIS. Il sera hébergé par le CNIGS. Des versions de travail transposées en fichiers MapInfo existent au BRGM et au LNBTP. Ces dernières ne sont encore figées et doivent encore être évoluées en fonction des besoins. Le projet doit prévoir la gestion pérenne de ces bases de données par le LNBTP/BME/CNIGS.

- Plusieurs missions se sont succédé au cours de cette période par les équipes BME, BRGM et LNBTP, dont les objectifs étaient d'effectuer des mesures et faire des reconnaissances (géologie et géophysique) :

    - (a) synthèse de données géophysiques, géotechniques et sismologiques existantes collectées par le BME et le LNBTP, mises en forme pour l'intégration au système d'information géographique à mettre en place en concertation avec le CNIGS ;
    - (b) mesures et tests de matériel H/V et SASW, suivi des mesures, résultats acquis et analyse des données.

Les données sur Port-au-Prince sont finalement assez nombreuses et couvrent de larges secteurs des zones étudiées. De plus, la méthodologie de microzonage sismique devra reposer sur un modèle géologique à partir du positionnement d'une trentaine d'affleurements situés sur l'agglomération ou à proximité de Port-au-Prince et pour chacun attribué le faciès probable,

- A la fin de juin 2013, dans le cadre des activités à venir il se tiendra un :
    - Comité de pilotage avec présentation de l'avancement des travaux et deux journées de sensibilisation pour les autorités locales et les aménageurs. Il faudra attendre mi-septembre 2013 pour la restitution finale du Microzonage Sismique.

B - *Avancement du Projet Microzonages sismiques de cinq (5) villes du Nord*

Les trois départements de la région Nord du pays ont connu des séismes dévastateurs dans le passé, dont celui du 7 mai 1842, qui, suivi d'un tsunami, a entièrement détruit Cap-Haïtien et fortement touché Port-de-Paix, Fort-Liberté, d'où la nécessité des travaux de microzonage sismique, intégré à un projet du PNUD de Plan de Prévention Séisme pour le Grand-Nord d'Haïti, soit les trois secteurs d'étude (Nord, Nord-est et Nord-ouest).
A la demande du PNUD en juillet 2012, le programme des premiers mois a été modifié pour que le démarrage des activités soit effectif « simultanément » sur les trois secteurs. Les activités ont donc été modifiées et ont concerné : (**a**) des reconnaissances et cartographies géologiques sur ces secteurs ; (**b**) des mesures géophysiques H /V pour des premières observations d'effets de site en fonction des types de terrains rencontrés ; (**c**) la collecte de données existantes sur ces dit secteurs.
C'est ainsi que des missions se sont succédé entre mai à nos jours, telles que :

- la participation à la semaine de sensibilisation sismique dans le Nord entre les 7 et 10 mai 2012, au cours de laquelle des exposés/conférences sur le risque sismique ont été organisés à Port-de-Paix, Saint-Louis-du-Nord, Cap-Haitien et Fort-Liberté. Le démarrage du projet de microzonage sismique a été annoncé en de multiples occasions (exposés, rencontres avec les autorités locales, conférences de presse…) ;
- le lancement des activités du microzonage sismique au Cap-Haitien et à Fort-Liberté du 27 juin au 2 juillet 2012 et pendant cette mission, des ateliers de présentations et d'informations sur le projet, les microzonages sismiques et les applications attendues du microzonage ont été organisés sur deux jours pour un public composé d'autorités locales, de membres de la société civile, de professionnels de la construction, la presse et de la protection civile.

Ces journées ont été suivies de visites de terrain pendant lesquelles des mesures de vibration des sols (H/V) ont été effectuées en différents points de la zone d'étude.

- la mission géologique au Cap-Haitien entre le 15 et 21 juillet, dans le but de compléter la mission précédente par des observations géologiques en préparation de prochaines reconnaissances de géologie et de mouvements de terrains. A cette occasion, l'équipe du projet a participé à des séances de sensibilisation au risque sismique des autorités et des jeunes d'Ouanaminthe et du Cap-Haitien.
- la mission de mesures géophysiques (H/V) à Port-de-Paix et à Saint-Louis-du-Nord du 5 au 10 aout 2012 ayant pour principal objectif de faire ces mesures en différents sites de ces deux villes du Nord-ouest, sélectionnés à partir d'une première analyse des conditions géologiques tirées des données existantes. A cette occasion, le projet de microzonage sismique a été présenté aux autorités locales.
- la mission géologique du BRGM au Cap-Haitien et à Ouanaminthe du 22 septembre au 3 octobre 2012, au cours de laquelle des observations de terrain ont été réalisées sur la Plaine du Nord pour l'établissement d'une carte géologique préliminaire qui servira de fond de travail à toutes les investigations futures de microzonage.

CONTRAINTES ET PERSPECTIVES

A. *Pour le microzonage de la zone urbaine de Port-au-Prince*

Un certain nombre d'activités citées ont entrainé un retard pris au démarrage du projet pour des raisons essentiellement administratives n'a pas pu être rattrapé. On prévoit d'organiser un atelier de restitution du microzonage de Port-au-Prince pour fin juin 2013.
Les points suivants peuvent être pris en compte en ce qui a trait aux contraintes et perspectives dans le cadre de l'exécution de ce projet :

- la phase d'acquisition de nouvelles données géophysiques et géotechniques est en cours. Les objectifs sont, pour les quartiers prioritaires, de terminer les mesures avant la fin de l'année 2012, et pour le reste de la zone, de terminer les mesures vers fin avril 2013 ;
- le zonage des effets de site topographique a été réalisé, accompagné de propositions de recommandations ;
- la synthèse géologique préliminaire nécessaire au démarrage des travaux d'analyse est faite.
- Les travaux d'analyse pour l'aléa mouvement de terrain, on utilisera les résultats des études de l'IMSRN pour les PPR des quartiers 16/6 pour rester en cohérence avec ces derniers ;
- les travaux d'analyse des données géophysiques et géotechniques sur les quartiers prioritaires sont en cours, en parallèle avec la campagne d'acquisition des données ;
- une synthèse sur ces quartiers prioritaires (zonage géotechnique, colonnes de sols…) pourra être présentée d'ici fin janvier –début février 2013 ;

B. *Pour le microzonage des villes du Nord*

Pour le Grand-Nord les points suivants sont à considérer :

- les travaux en cours démontrent que la carte géologique à l'échelle 1/ 250 000^{e} est insuffisante comme support aux microzonages. Les effets de site lithologiques sont présents sur de grandes parties des zones d'étude ;

- Le programme prévoit d'affiner la cartographie géologique pour une exploitation à l'échelle du microzonage à partir de reconnaissances géologiques sur le terrain. Des mesures géophysiques de type H/V complètent ces reconnaissances afin de détecter des effets de sites lithologiques en fonction du type de formations rencontrées ;
- Ce programme se poursuivra en 2013 avec des mesures complémentaires de géophysique SASW et H/V. Les mesures géotechniques ne devraient pas débuter avant le 2nd semestre 2013. On traitera prioritairement Cap Haïtien, comme prévu dans le chronogramme initial.

Activités réalisées en mars 2013 dans le cadre du Projet
Microzonage des Villes du Nord

- Au mois de mars 2013, les activités suivantes ont été réalisées sur les villes du Nord :
- Restitution de la cartographie géologique des trois (3) zones d'études (semaine 10) : Cap-Haitien, Fort-Liberté et Ouanaminthe ;
- Premières mesures géophysiques MASW[1] sur Cap-Haïtien sur 12 sites. Une première validation et analyse des données a été réalisée : les mesures seront à refaire sur 2 des 12 sites (paramètres d'acquisition à adapter aux terrains mous) et un des sites n'est pas exploitable car trop bruité (Délégation du Nord). Pour les 9 autres sites, les données sont bonnes et les résultats sont cohérents avec les mesures H/V déjà réalisées sur la zone.
- Au mois d'avril 2013, les activités en cours sont les suivantes :
- Une interprétation plus poussée des H/V et MASW du mois de mars est en cours pour affiner le programme de mesures à venir ;
- Un programme de sondages géotechniques est en cours de définition à partir de l'analyse combinée de la géologie et des rapports géotechniques existants sur Cap-Haïtien et Ouanaminthe ;
- Un programme de mesures géophysiques H/V et MASW complémentaires est en cours de définition sur Cap-Haïtien et Ouanaminthe en tenant compte des résultats obtenus jusqu'à présent et du programme de sondages géotechniques à venir : le but est de profiter de la mission du LNBTP début mai pour réaliser une partie de ces mesures.
- Dans les deux prochains mois, le programme des activités à venir est le suivant :
- Mai 2013 :
    - Mission du LNBTP dans la semaine du 5 au 11 Mai :
        - Poursuite des mesures géophysiques H/V et MASW ;
        - Recherches de contacts pour les sites de forages géotechniques (autorisations, accessibilité …).
    - Mission du BRGM (experts en géophysique) à Port au Prince : soutien à l'interprétation des mesures MASW.
    - Inventaire des mouvements de terrains à Cap Haïtien par le BME.
- Pour le second semestre 2013, les activités suivantes sont prévues :

[1] La méthode MASW (pour « Multichannel Analysis of Surface Waves ») est une méthode de mesures géophysiques qui permet de caractériser la vitesse des ondes de cisaillement (Vs) avec la profondeur. La connaissance de cette propriété mécanique des sols est fondamentale dans les études d'aléa sismique puisqu'elle a une grande influence sur la réponse d'un sol sous séisme.

- Réalisation des sondages géotechniques à Cap Haïtien et Ouanaminthe par le LNBTP : une mission BRGM (expert géotechnicien) sera programmée lors de la présence de l'équipe du LNBTP sur place ;
- Réalisation d'une mission de reconnaissance BRGM-BME pour la cartographie de l'aléa « Mouvements de terrain » au Cap-Haïtien : les dates sont encore à fixer ;
  La réalisation des différents zonages sur Cap-Haïtien et Ouanaminthe sont prévus en fin d'année 2013 pour une restitution en Janvier 2014.

VII.- Direction Nationale de l'eau potable et de l'assainissement (DINEPA)

Liste des emplois créés ordonnée par zone géographique

Année	Nombre	Types	Lieu	Zone géographique
2012	30	TEPAC	communal	artibonite
2011	4	urd	départemental	artibonite
2012	24	TEPAC	communal	centre
2011	4	urd	départemental	centre
2012	24	TEPAC	communal	grand-anse
2011	4	urd	départemental	grand-anse
2012	22	TEPAC	communal	nippes
2011	4	urd	départemental	nippes
2012	36	TEPAC	communal	nord
2011	3	urd	départemental	nord
2012	28	TEPAC	communal	nord-est
2011	4	urd	départemental	nord-est
2012	20	TEPAC	communal	nord-ouest
2011	4	urd	départemental	nord-ouest
2013	3	bureau central	bureau central	ouest
2012	17	bureau central	tout le pays	ouest
2011	5	bureau central	tout le pays	ouest
2011	86	station traitement morr	départemental	ouest
2012	-10	station traitement morr	départemental	ouest
2013	-62	station traitement morr	départemental	ouest
2012	18	station traitement titan	départemental	ouest
2012	18	TEPAC	communal	ouest
2011	7	urd	départemental	ouest
2012	36	TEPAC	communal	sud
2011	4	urd	départemental	sud
2012	20	TEPAC	communal	sud-est
2011	2	urd	départemental	sud-est
2011	1	cte	ville	tout le pays
2012	2	cte	ville	tout le pays
2012	4	orepa	départemental	tout le pays
2011	6	cte	ville	tout le pays

Tableau résumé des emplois créés ordonné par zone géographique

Sum of Nombre	Zone géographique											
Année	artibonite	centre	grand-anse	nippes	nord	nord-est	nord-ouest	ouest	sud	sud-est	tout le pays	Grand Total
2011	4	4	4	4	3	4	4	98	4	2	7	138
2012	30	24	24	22	36	28	20	43	36	20	6	289
2013								-59				-59
Grand Total	34	28	28	26	39	32	24	82	40	22	13	368

Liste des infrastructures achevées en 2011

Département	Ville et/ou Localité	OREPA	Titre du Projet	Code du projet	Financement	Montant engage (USD)	Montant (GOURDES)	Type de projet	Remarques
Artibonite	Gonaives	OREPA CENTRE	Programme de réhabilitation et d'extension du SAEP					travaux	Achevé en 2011
Grande Anse	Carrefour Charles et Chardonnette	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	105,356.85	4,214,273.87	travaux	Achevé en 2011
Grande Anse	Gommiers	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	143,888.50	5,755,540.00	travaux	Achevé en 2011
Grande Anse	Jacquet-Charlitte	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	7,267.02	290,681	travaux	Achevé en 2011
Grande Anse	Leskav	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	86,411.86	3,456,474.50	travaux	Achevé en 2011
Grande Anse	Mahotiere	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	72,073.60	2,882,944.00	travaux	Achevé en 2011
Grande Anse	Marfranc	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	320,463.26	12,818,530.40	travaux	Achevé en 2011
Grande Anse	Moron	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	148,534.70	5,941,388.00	travaux	Achevé en 2011

Ouest	Leogane	OREPA OUEST	Réhabilitation en urgence du système EP (partie 1)					travaux	Achevé en 2011
Ouest	Morne à Cabrit	OREPA OUEST	Construction d'un site de traitement et de dépot d'excréta		ECHO/WORLD VISION/UNOPS			travaux	Achevé en 2011
Sud	Arniquet	OREPA SUD	Construction et Réhabilitation des réseaux d'eau potable	IDA	BM	220,897.09	8,835,883.75	travaux	Achevé en 2011
Sud	Cavaillon	OREPA SUD	Construction et Réhabilitation des réseaux d'eau potable	IDA	BM	812,657.81	32,506,312.20	travaux	Achevé en 2011
Sud	Chantal	OREPA SUD	Construction et Réhabilitation des réseaux d'eau potable	IDA	BM	379,524.30	15,180,971.98	travaux	Achevé en 2011
Sud	Coteaux	OREPA SUD	Construction et Réhabilitation des réseaux d'eau potable	SPF	BM	607,094.66	24,283,786.44	travaux	Achevé en 2011
Sud	Ile a vache	OREPA SUD	Construction et Réhabilitation des réseaux d'eau potable	IDA	BM	295,946.45	11,837,858.00	travaux	Achevé en 2011
Sud	Les Anglais	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable		BM			travaux	Achevé en 2011
Sud	Maniche	OREPA SUD	Construction et Réhabilitation des réseaux d'eau potable	IDA	BM	346,187.95	13,847,518.00	travaux	Achevé en 2011
Sud	Simon	OREPA SUD	Construction et Réhabilitation des réseaux d'eau potable	IDA	BM	445,679.21	17,827,168.50	travaux	Achevé en 2011
Sud	St Michel/Dimizaine	OREPA SUD	Construction et Réhabilitation des réseaux d'eau potable	IDA	BM	544,536.99	21,781,479.68	travaux	Achevé en 2011
Sud	Zanglais d'aquin	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable		BM			travaux	Achevé en 2011

Liste des infrastructures achevées en 2012

Département	Ville et/ou Localité	OREPA	Titre du Projet	Code du projet	Financement	Montant engage (USD)	Montant (GOURDES)	Type de projet	Remarques
Artibonite	Marchand Dessalines-Petite Rivière de l'Artibonite-Grande Saline-Desdunes- 5 Eme Section rurale deSaint Marc	OREPA CENTRE	Réparations/Installation de stations de Traitement d'eau	12147	BID/AECID	402,633.75	16,105,350.00	travaux	Achevé en 2012
Artibonite	Verrettes	OREPA CENTRE	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID	270,000.00		travaux	Achevé en 2012
Centre	Hinche, Maissade, Thomonde, Thomassique, Cerca La Source, Cerca Carvajal, Belladère	OREPA CENTRE	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	Achevé en 2012
Centre	Saut d'Eau , Boucan Carré, Mirebalais, Lascahobas, Savanette,	OREPA CENTRE	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	Achevé en 2012
Centre	Saut d'Eau, Thomassique, Cerca la Source	OREPA CENTRE	Intervention d'urgences sur le réseau de distribution					travaux	Achevé en 2012
Grande Anse	Beaumont	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	111,668.27	4,466,730.82	travaux	Achevé en 2012
Grande Anse	Corail	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	91,473.73	3,658,949.00	travaux	Achevé en 2012
Grande Anse	Latiboliere	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	271,892.41	10,875,696.50	travaux	Achevé en 2012
Grande Anse	Les Irois	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	238,669.91	9,546,796.28	travaux	Achevé en 2012
Grande Anse	Pestel	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable	2392	BID	487,771.56	19,510,862.70	travaux	Achevé en 2012

Nord	Grande Rivière du Nord	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID	23000		travaux	Achevé en 2012
Ouest	Belle Fortune et Matthieu	OREPA OUEST	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID	2000		travaux	Achevé en 2012
Ouest	Leogane	OREPA OUEST	Construction de deux forages et installation de pompes à bras dans les localités de matthieu et de Belle Fortune					travaux	Achevé en 2012
Ouest	Titanyen	OREPA OUEST	Construction d'un site de traitement et de dépot d'excréta	HTI-003B	AECID	1,500,000.00		travaux	Achevé en 2012
Sud	Chardonnieres	OREPA SUD	Réhabilitation/extension de réseau	SPF	BM	421,921.10	16,876,844.00	travaux	Achevé en 2012
Sud Est	Cap Rouge (Lafond/Morne Ogé/Nan Dalle/Perpetuel/Nan Monben/Siloe)	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable		AECID	31,041.50	1,241,660	travaux	Achevé en 2012
Sud Est	Chatelier-Laplace (Talas / Trésor / Berthold / l'hôpital / Mangon / La Hatte / Nan Po / Jacqueline/Ourandes/Nan Bef)	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable		AECID	171,762.60	6,870,503.82	travaux	Achevé en 2012
Sud Est	Demarat, Delbo Labade, Minisiye, Khlase, Doli, Waka, Dupont, Kaskare, Denoya)	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable			213,889.00	8,555,560.00	travaux	Achevé en 2012
Sud Est	Haut Bérot	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable		AECID	75,734.10	3,029,364.04	travaux	Achevé en 2012
Sud Est	Jacmel, Bainet, Cotes de Fer, Thiotte, Peredeau, Marigot, Seguin, Lavaneau, Cayes - Jacmel	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable		AECID			travaux	Achevé en 2012

Sud Est	Jacqueline / Durandis/ Nan Bef	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable		AECID			travaux	Achevé en 2012
Sud Est	K fou pingoun-Alcibrade, Fonsab, Trou Couleure, Anglade, Jeanette, Laratte, Colm	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable			9,027.33	361,093.00	travaux	Achevé en 2012
Sud Est	Mesidor et Nan Kasse	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable		AECID	87,376.41	3,495,056.55	travaux	Achevé en 2012
Sud Est	S. Antone, S. Ange, Kbrin, Nandig, Tenwa, Nan Aahon, Mabriol, Vieux Caille, Beaudorun, Romaj, Nan Tiblan.	OREPA SUD	Construction de réseaux d'eau potable			22,140.17	885,607.00	travaux	Achevé en 2012

VIII.- AUTORITE AEROPORTUAIRE NATIONALE (AAN)

Activités réalisées

I. La réhabilitation de l'Aéroport International Toussaint Louverture de Port-au-Prince:

a.- Réhabilitation de la Salle d'Enregistrement des passagers avec 48 comptoirs
b.- Réhabilitation de la Salle d'Arrivée
c.- Réhabilitation de la Douane
d.- Construction d'une nouvelle salle avec seize (16) comptoirs pour héberger l'Immigration.
e.- Travaux additionnels de réhabilitation de l'Aéroport International Toussaint Louverture de Port-au-Prince servant à rapatrier les employés en cours.-
f.- Construction de quelques abris servant à protéger les parents et amis des passagers contre le soleil et la pluie.
g.- Amélioration de la façade de l'Aéroport International Toussaint Louverture.
h.- Renforcement de plusieurs clôtures métalliques (6 km), des centaines de mètres de clôture en blocs et pose de barbelés sur des milliers de mètres, tout cela pour assurer la sécurité de l'Aéroport.
i.- Construction d'une route interne sur tout le long de l'Aéroport afin de rendre plus efficaces les inspections quotidiennes.
j.- Installation de projecteurs sur tout le périmètre de l 'Aéroport.
k.- Réfection de 1100 kms de l'aire de stationnement des avions (tarmac) en cours.
- Consultation d'entrepreneurs nationaux terminée
- Rapport d'analyse des offres et choix de l'entrepreneur effectué depuis le 7 janvier 2013.

Présentement, on attend l'approbation de la Cour Supérieure des Comptes pour démarrer avec les travaux.

l.- Etudes d'actualisation du plan de masse de l'Aéroport International Toussaint Louverture de Port-au-Prince.

II. Travaux de réhabilitation et d'agrandissement de l'Aéroport International du Cap-Haitien (AICH).

a) Construction de la piste de l'Aéroport International du Cap-Haitien sur une longueur de Deux Mille Six Cent Cinquante mètres (2650 m).
b) Construction d 'un mur sur tout le périmètre de l'AICH et pose de barbelés.
c) Construction de 8 mirador (guérites) pour la surveillance de l'Aéroport.
d) Travaux d'aménagement de l'Aéroport.
e) Travaux d'aménagement de l'Aérogare.

III. Pose de la première pierre à l'Aéroport Antoine Simon des Cayes par le Premier Ministre Laurent Salvador Lamothe.

ANNEXES

Annexe 1 - ONACA

RESSOURCES MATERIELLES.

II.2.1 VEHICULES

MAI 2011 : 26 véhicules, dont :
12 en circulation
1 non encore en circulation
10 en panne et immobilisés
3 hors d'usage.

AOUT 2011 26 véhicules dont :
10 en circulation
1 non encore en circulation
12 en panne et immobilisés
3 hors d'usage.

OCTOBRE 2011 26 Véhicules dont :
11 en circulation
1 non encore en circulation
11 en panne et immobilisés
3 hors d'usage.

JANVIER 2012 30 Véhicules dont :
11 en circulation
16 en panne et immobilises
3 hors d'usage.

FÉVRIER 2013 30 véhicules dont :
13 en circulation
14 en panne et immobilises
3 hors d'usage .

Annexe 2 LNBTP

DIRECTION TECHNIQUE

Rapport des activités techniques de mai 2011 à 2013

Désignation du projet	***Localisation***	***Objet***	***Client***	***Coût***
Etude de bétons				
Construction d'ouvrages d'Art sur l Axe Routier Gros Morne	*ARTIBONITE*	*Etude de béton*	*Const.CARAIBES*	*18,804.80*
Réh. Et reconst. De la rte. Nationale # 7 troncon Camp Perrin/Carrefour Zaboka	*SUD*	*Etude de béton*	*ARIEL FRANCK*	*101,120.63*
Réh. Et aménagement de la route Mirbalais Hinche	*ARTIBONITE*	*Etude de béton*	*GHELLA S.P.A*	*36,901.72*
Const. de la route Reliant Fermathe à Frères	*OEUST*	*Contrôle de béton*	*YVES COLES*	*14,269.97*
Réh. Et Amenagement de la route Mirebalais/Hinche(Mars-Avril)	*ARTIBONITE*	*Etude de béton*	*GHELLA S.P.A*	*44,005.18*
Réh. Et Amenagement de la route Mirebalais/Hinche(MAI)	*ARTIBONITE*	*Etude de béton*	*GHELLA S.P.A*	*14,483.62*
Réh. Des berges de la rivière de l'Artibonite au site de Boudet savien	*ARTIBONITE*	*Etude de béton*	*SOUTHPORT DREDGING*	*20,566.32*
Sous-total				*250,152.24*
Etudes géotechniques et géophysiques				
Const. de departements à Belvil-Habitation Corail-Frère	*OUEST*	*Etude géotechnique*	*Camille Leblanc*	*194,393.40*
Const. de Logement pour les cadres et employés de la fondation publique	*OUEST*	*Etude géotechnique*	*BPH*	*423,874.07*

Construction d'une Ecole proffessionnelle à Léogane	*SUD*	*Etude géotechnique*	*Joseph Lafontant*	*309,953.86*
Réhabilitation et construction d un tronçon de route Cayes Jérémie	*SUD*	*Etude géotechnique*	*CNE*	*871,319.19*
Reconstruction du bâtiment de la nouvelle bibliothèque de Petit Goave	*GRAND ANSE*	*Etude géotechnique*	*Bibliothèque Nationale*	*190,950.03*
Construction du bâtiment Fonkoze	*OUEST*	*Etude géotechnique*	*Président & CEO*	*422,287.99*
Const. du bâtiment devant Abriter une institution religieuse à Port au prince	*OUEST*	*Etude géotechnique*	*Eglise de Jesus Crist des Saint Derniers*	*196,778.93*
Construction du lycée Sainte Catherine d'Arnaud		*Etude géotechnique*	*M. Wilner Valcin*	*297,453.26*
Sous-total				***2,907,010.73***
Contrôle de Béton				
construction du centre Educatif des Salésiens de Don Bosco à Gressier	*OUEST*	*Contrôle de béton*	*A.S.T.P*	*50,606.14*
Const. de l'immeuble principal du projet OASIS à la rue Panaméricaine Pétion ville	*OUEST*	*Contrôle de béton*	*ARCOTEC S.A*	*47,829.73*
Const. des Ponts Gaudin et Mapou		*Contrôle de béton*	*TECINA*	*131,257.36*
Construction de bâtiment à Valerio Canez	*OUEST*	*Contrôle de béton*	*GF CONST. & ASSOCIES*	*28,428.82*
Sous-total				*258,122.05*
Contrôle de Qualité des Matériaux				
Construction d'un Pont sur les trois rivières à Port au Prince	*OUEST*	*Contrôle de qualité des matériaux*	*COCIMAR*	*214,205.85*
Réh. De la rte Miragoane Petite rivière de Nippes	Nippes	*Contrôle de qualité des matériaux*	*MR. GENET Bernard*	*551,403.64*

Réh. De la route Nationale No 1(Lot1 & 2)	SUD	*Contrôle de qualité des matériaux*	*UCE*	*602,739.00*
Réh. Des travaux d entretien route Pulboreau Marmelade		*Contrôle de qualité des matériaux*	*TECINA*	*200,572.28*
Réh. Du tronçon Laboule 12 Kenscoff	*OUEST*	*Contrôle de qualité des matériaux*	*MTPTC*	*648,303.00*
Réhabilitation du troncon de route Kans Camp Perrin(Mars @ Avril)2011	*SUD*	*Contrôle de qualité des matériaux*	*CNE*	*777,684.64*
Réhabilitation du troncon de route Kans Camp Perrin(Avril @ Mai)2011	*SUD*	*Contrôle de qualité des matériaux*	*CNE*	*777,685.64*
Construction de plusieurs Ponts sur l Axe Carrefour Joffre	SUD	*Contrôle de qualité des matériaux*	*MTPTC*	*599,348.50*
Const. des Ponts Gaudin et Mapou		*Contrôle de qualité des matériaux*	*TECINA*	*131,257.36*
Réhabilitation de ruesau Cap Haïtien	*NORD*	*Contrôle de qualité des matériaux*	*MTPTC*	*913,226.52*
Réh. Du troncon de route Thiotte/Anse @ Pitre		*Contrôle de qualité des matériaux*	*V&F Const S. A*	*515,389.52*
Reconstruction des Moulins d'Haiti	*OUEST*	*Contrôle de qualité des matériaux*	*Les Moulins D haiti*	*173,820.09*
Sous-total				***6,105,636.04***
Essais divers				
Réh. Et Reconst. De la route Cayes Jérémie	*SUD*	*Essais de Laboratoire*	*CONSTRUCTORA OAS LTDA*	*14,732.02*
Essais d'identification sur des matériaux	*OUEST*	*Essais de Laboratoire*	*Michel Magnier*	*15,875.86*
Etude de Matériaux et formulation de mortier de pose	*OUEST*	*Essais de Laboratoire*	*RCI*	*48,436.45*
Renforcement du batiment de la Sogebank	*OUEST*	*Essais mécaniques sur cinq éprouvettes de béton*	*SOGEBANK*	*9,366.40*

Aménagement de differents locaux à l'Academie située sur la route de frères	*OUEST*	*Essais de compactage*	*Wilford Auguste*	*43,000.00*
Reh. Des travaux d'entretien périodique de la route Pont Sondé Mirebalais		*Essais de Laboratoire*	*TECINA*	*413,391.42*
Réhabilitation de la route Nationale # 1(05/05/2011)		*Essais mécanique sur des éprouvettes de béton*	*Groupement EATT &ESTELLA*	*38,995.11*
Réhabilitation de la route Nationale # 1(18/04/2011)		*Essais mécanique sur des éprouvettes de béton*	*Groupement EATT &ESTELLA*	*61,877.47*
Aménagement de differents locaux à l'Académie située sur la route de frères	*OUEST*	*Essais de compression sur parpaing creux et prélèvements de mortier*	*Wilford Auguste*	*43,000.00*
Reconstruction de maison à Delmas 19	*OUEST*	*Essais de compression simple sur parpaings*	*Murdeck KELLY*	*8,726.00*
	OUEST	*Essais d'identification sur matériaux prélevés à l'hôtel Montana*	*Michel Magnier*	*64,863.78*
	OUEST	*Essais mécanique sur blocs de béton*	*LGL S.A*	*11,178.00*
	OUEST	*Essais de Laboratoire*	*Jn Preslet Horace*	*20,619.10*
Sous-total				*794,061.61*
TOTAL				***10,314,982.67***

Désignation du projet	Localisation	Objet	Client	Coût
Construction du sous-commissariat de Trouin	Léogâne	Etude de formulation de béton binaire	Florexil Construction	
Travaux de renforcement du nouveau bâtiment de l'Inspection Générale de la Police Nationale d'Haïti	Port-au-Prince	Etude de formulation de béton binaire	DESIGN ONE	51,227.86
Construction du bâtiment de Post-Noviciat	Fleuriot	Etude de formulation de béton binaire	MULENG S.A.	49,950.14
Construction de la route Fermathe/Frères via Langlade-Soisson-Meyotte	Pétion-Ville	Etude de formulation de béton binaire	GTC	51,869.04
Travaux de réhabilitation de l'Ecole Nationale de Bire	Léogâne	Etude de formulation de béton binaire	SOTECH S.A.	56,587.08
Construction de l'Ecole Nationale de Fond de Boudin	Léogâne	Etude de formulation de béton binaire	EXECO S.A.	57,437.86
Canalisation de la Ravine Mangones situee a Martissant au Parc de l'Habitation Leclerc	Carrefour	Etude de formulation de béton binaire	GATAPHY	84,985.43
		Etude de formulation de béton binaire	LUPP HAITI S.A.	54,461.72
Construction du Centre d'hebergement 1, Lakay Don Bosco	Ouest	Etude de formulation de béton binaire	CARICON	50,434.70
		Extraction de bitume	HL Construction	8,114.32
		Etude de formulation de béton Bitumineux	CONSTRUCTOR A ROFI	
		Etude de formulation de béton ternaire	CONSTRUCTOR A ROFI	
Construction d'un batiment a Delmas 2	Delmas	Etude de formulation de béton binaire	ARCOTEC	127,441.66
Réhabilitation des Routes Urbaines (Voiries et Drainage à Léogâne - Lot 2)	Léogâne	Etude de formulation de béton binaire	ENCOTRA	51,869.04
Construction de l'Ecole Saint Vincent de Paul	Gressier	Etude de formulation de béton binaire	EXECO via Caritas Suisse	90,094.69
Reconstruction de l'Ecole Saint Martin de Delatte	Grand-Goâve	Etude de formulation de béton binaire	Le contracteur Via Caritas	57,014.00

			Suisse	
Reconstruction de l'Ecole Saint Martin de Delatte	*Grand-Goâve*	*Etude de formulation de béton binaire*	*Caritas Suisse*	*29,926.00*
Sous-total				
Etudes géotechniques et géophysiques				
Construction d'un pont à une voie à Trouin	***Léogâne***	*Etude géotechnique*	***FAES***	
Construction du complexe municipal de la ville de Léogâne	*Léogâne*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*PHENIXIENCE*	
Conntruction d'une résidence privée à Musseau	*Musseau*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*Mr Harry CLINTON*	
Construction d'un bâtiment de cinq (5) niveaux à Pétion-Ville	*Pétion-Ville*	*Etude géophysique*	*Mr Marcel NEPTUNE*	
Réhabilitation du Centre " Foyer Lakay-Lakou"	*Ouest*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*M.P. Jacques CHARLES, Sbd*	
Construction d'un bâtiment à la rue Morelly	*Christ-Roi*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*Mme Marlaine THOMPSON*	
Construction du Centre Rural de Développement Durable	*Ouest*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*ESCA*	
ARSE-Ecole Nationale Zoranje	*Croix-des-Bouquets*	*Etude géotechnique*	*FAES*	
Etude complémentaire du Microzonage de la ville de Port-au-Prince (Phase II)	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*Microzonage*	
Construction du Parc Industriel dr Maïs Gâté	*Ave Maïs Gâté*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*COMPAC INGENERIE*	

Construction d'une orphelinat à Canapé-Vert	*Pétion-Ville*	*Etude géotechnique*	*Communauté Sainte Marie*	*58,424.57*
Construction du Collège Sainte Dominique Mazarello	*Pétion-Ville*	*Etude géophysique*	*Mr Pompidou DORVAL*	*57,237.00*
Construction de la route Fermathe/Frères via Langlade-Soisson-Meyotte	*Pétion-Ville*	*Etude géotechnique*	*GTC*	*102,929.84*
Programme d'Appui à la Reconstruction de Léogâne- Sous commissariat de Trouin	*Léogâne*	*Etude géotechnique*	*FAES*	*262,844.12*
Programme d'Appui à la Reconstruction de Léogâne- Lycée de Trouin	*Léogâne*	*Etude géotechnique*	*FAES*	*269,363.00*
Programme d'Appui à la Reconstruction de Léogâne- Place publique	*Léogâne*	*Etude géotechnique*	*FAES*	*218,630.89*
Programme d'Appui à la Reconstruction de Léogâne-Ecole Nationale de Parques	*Léogâne*	*Etude géotechnique*	*FAES*	*179,360.64*
Programme d'Appui à la Reconstruction de Léogâne-Ecole Nationale de Bossan	*Léogâne*	*Etude géotechnique*	*FAES*	*233,902.76*
Programme d'Appui à la Reconstruction de Léogâne-Bibliothèque Municipale	*Léogâne*	*Etude géotechnique*	*FAES*	*233,902.76*
Construction des locaux temporaires de l'Académie Nationale de Police	*Frères*	*Etude géotechnique*	*FIPCA-PNH*	*339,122.85*
Construction de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers	*Ouest*	*Etude géotechnique*	*SALESIENS DON BOSCO*	*414,936.85*
Construction du nouveau bâtiment de la CONATEL	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*CONATEL*	*156,694.60*

Construction d'une résidence privée à la Vallée de Bourdon	*Bourdon*	*Etude géotechnique*	*SOTECH S.A.*	*156,858.76*
Reconstruction d'une école à Delmas 35	*Delmas*	*Etude géotechnique*	*Centre Pétion-Bolivar*	*59,867.51*
Construction de l'Ecole Abeille d'Aspam	*Léogâne*	*Etude géotechnique*	*Mr Marco BORDIGNON*	*348,054.12*
Construction du bâtiment devant loger le CIFOR	*Ouest*	*Etude géotechnique*	*Rév. Père Baudelaire MARTIAL C.S.C.*	*138,695.65*
Construction d'ateliers sur l'aire de l'Ecole Nationales d'Arts et Métiers (ENAM)	*Ouest*	*Etude géotechnique*	*Fondation Rinaldi*	*178,609.75*
Reconstruction du Marché de l'Arcahaie	*Arcahaie*	*Etude géotechnique*	*GTC*	*850,742.45*
Construction de chaussées à voies tertiaires "Airport industrial Park"	*Ave Maïs Gâté*	*Etude géotechnique*	*IMSA/UNIBANK*	*176,736.50*
Construction d'un hôpital TB à Tabarre	*Tabarre*	*Etude géotechnique*	*Les Centres GHESKIO*	*309,838.43*
Reconstruction de la nouvelle Bibliothèque de Petit-Goâve	*Petit-Goâve*	*Etude géotechnique*	*Bibliothèque Nationale*	*163,846.29*
Enquête sur le régime fluvial de la rivière Grise	*Pernier*	*Etude géotechnique*	*Mr Jacques F. ORIOL*	*119,816.08*
Construction de l'Ecole Saint Jean de Dieu à la rue Saint Alexandre	*Ouest*	*Etude géotechnique*	*BECA Engineering*	*120,845.20*
Transformation d'une résidence de deux niveaux en un réstaurant de trois niveaux	*Ouest*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*SETRAGEC*	*197,830.01*
Extension du bâtiment de la Eagle Market	*Delmas*	*Etude géotechnique*	*DESIGN ONE*	*251,894.00*

Construction d'un bâtiment de deux (2) de la rue Butte	*Bourdon*	*Etude géotechnique*	*ARC*	*104,160.13*
Construction d'un bâtiment à *Pétion-Ville*	*Pétion-Ville*	*Etude géotechnique*	*Mr Marc Gérald AUGUSTIN*	*324,177.51*
Construction d'un bâtiment à *l'Habitation Leclerc*	*Carrefour*	*Etude géotechnique*	*RM Construction*	*496,245.94*
Construction du nouveau campus de l'UEH	*Croix-des-Bouquets*	*Etude géotechnique*	*Facultés des Sciences*	*19,250.00*
Construction d'un bâtiment à *Martissant*	*Carrefour*	*Etude géotechnique*	*RM Construction*	*587,058.09*
Construction du centre hospitalier MEDIMAX	*Ouest*	*Etude géotechnique*	*MEDIMAX*	*449,360.05*
Reconstruction de l'Hôpital Bethesda	*Rue Saint Martin*	*Etude géotechnique*	*SHAATAAUH MARBRES S.A.*	*161,101.80*
Construction d'un mur de soutènement à *la rue Panaméricaine*	*Pétion-Ville*	*Etude géotechnique*	*OIM*	*252,023.14*
ARSE-Aménagement du local du MENFP	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*FAES*	*276,064.61*
Construction d'un bâtiment pour HAITI RELIEF EFFORT à *Delmas 41*	*Delmas*	*Etude géotechnique*	*Mr Sally j. GIMBERT*	*664,132.55*
Construction d'un centre olympique à *la croix-des-Bouquets*	*Croix-des-Bouquets*	*Etude géotechnique*	*CSA Group*	*1,836,984.64*
Construction de bâtiment à *la croix-des-Bouquets*	*Croix-des-Bouquets*	*Etude géotechnique*	*Notre Dame du Perpetuel Secours/Filles de Marie Auxilliatrice/ Soeurs Salesiennes de*	*1,836,984.64*

			Don Bosco	
Construction d'un second établissement hôtelier	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*Visa Lodge*	*993,471.77*
Reconsruction et rehabiolitation d'ecoles publiques a port-au-Prince, Lycee Jean Marie Vincent	*Port-au-Prince*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE*	*198,726.08*
Construction d'un immeuble de trois (3) niveaux a Debussy	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*Mr Jean Ernst GENEUS*	*146,904.43*
Reconstruction des batiments de l'Universite Quisqueya	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*Universite Quisqueya*	*82,872.51*
Construction d'un local commercial a l'avenue John Brown	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*F&C Société Générale de Construction*	*230,217.81*
Canalisation de la Ravine Mangones (Construction des murs de soutenement)	*Carrefour*	*Etude géotechnique*	*GATAPHY*	*287,819.59*
Reconstruction d'infrastructure de Police, Justice et Prevention de la Violence (RIPJPV) a Kenscoff	*Pétion-Ville*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*CECI*	*177,543.87*
Programme de developpement communautaire a Cite Soleil	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*Fondation St Luc pour Haiti*	*175,048.76*
Construction des batiments du Ministere du Commerce, des Affaires Etrangeres, de l'Interieur, du Palais de Justice et de l'OAVCT	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*CONSTRUCTOR A ROFI*	*977,547.20*
Reconstruction et rehabilitation d'ecoles publiques a port-au-Prince, Lycee Jean Marie Vincent	*Tabarre*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE*	*198,726.08*
Reconstruction et rehabilitation d'ecoles publiques a port-au-Prince, Lycee Jacques 1er a la Croix-des-Bouquets	*Croix-des-Bouquets*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE*	*217,345.44*

Reconstruction et rehabilitation d'ecoles publiques a port-au-Prince, Lycee Toussaint a la Rue Sainte Anne	*Port-au-Prince*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE*	*164,388.77*
Reconstruction et rehabilitation d'ecoles publiques a port-au-Prince, Ecole Nationale Charlotin Marcadieu a la Croix-des-Bouquets	*Croix-des-Bouquets*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE*	*201,708.51*
Reconstruction et rehabilitation d'ecoles publiques a port-au-Prince, Ecole immaculee Conceptiona Delmas	*Delmas*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE*	*210,487.82*
Rehabilitation du pont de Delmas 40 B	*Delmas*	*Etude géotechnique*	*MTPTC*	*678,688.80*
Construction du Siege de l'OIM	*Tabarre*	*Etude géotechnique*	*OIM*	*560,980.91*
Construction du nouvel immeuble administratif de la BRH	*Port-au-Prince*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*BRH*	*870,855.63*
Construction du nouvel edifice de l'Administration Generale des Douanes	*Port-au-Prince*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*AIR*	*540,494.00*
Construction d'un bâtiment de deux (2) niveaux à la Tremblay 10	*Croix-des-Bouquets*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*Mme Yvrose JEAN*	*39,395.05*
Reconstruction d'infrastructure de Police, Justice et Prevention de la Violence (RIPJPV)	*Croix-des-Bouquets*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*CECI*	*160,049.69*
Construction d'un nouveau pont sur la route de Freres	*Frères*	*Etude géotechnique*	*MTPTC*	*250,000.00*
Construction d'un bâtiment de deux (2) niveaux sur le terrain de Mr Jacques CASTRA	*Ouest*	*Etude géotechnique*	*Mr Gilbert CHENET*	*189,997.25*
Construction de logements a Caradeux	*Delmas*	*Etude géotechnique*	*Mr Jean Rodolphe JOAZILE*	*65,422.82*

Reconstruction et équipement de l'HUEH	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*Microzonage*	*335,252.16*
Réhabilitation et rénovation d'une école a Gros-Morne	*Léogâne*	*Etude géotechnique*	*Finn Church Aid*	*324,295.71*
Réparation et réhabilitation de 5 sous-stations de l'EDH: Canapé-Vert	*Pétion-Ville*	*Etude géotechnique*	*TECINA S.A.*	*217,785.05*
Réparation et réhabilitation de 5 sous-stations de l'EDH: Toussaint Brave	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*TECINA S.A.*	*166,804.21*
Construction d'un bâtiment à Bourdon pour le compte de Carl-Henry SAINT ARMAND	*Bourdon*	*Etude géotechnique*	*Mr Carl Henry SAINT ARMAND*	*497,216.83*
Construction de la résidence de Monsieur Réginald PAUL	*Ouest*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*Mr Réginald PAUL*	
Sous-total				***228,262.55***
Etudes Routières				
Delmas 2 et Rue Saint Martin	*Ouest*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	***171,530.10***
Delmas 18	*Ouest*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	***250,295.15***
Fort National, Avenue Poupelard, Rue Borgelat	*Ouest*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	***393,260.20***
Croix-des-Missions, Village Theodate, Clercine	*Ouest*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	***120,566.85***
Delmas 48	*Ouest*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	***188,130.10***
Delmas 60	*Ouest*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	***98,065.05***
RN1, Tabarre, Route de Freres	*Ouest*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	***174,530.10***
Shada, Marassa, Croix-des-Bouquets	*Ouest*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	***174,530.10***
Sainte Claire, Pernier	*Ouest*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	***187,530.10***
Rehabilitation de la rue Dehoux	*Ouest*	*Etude géotechnique des sols de plateforme*	*MTPTC*	***51,265.25***

Rehabilitation de la route Dumay: tronçon allant de Nouilles a Dumay	*Croix-des-Bouquets*	*Etude géotechnique des sols de plateforme*	*CECOM CONSULTANT S.A.*	***323,764.66***
Rehabilitation des routes Puits Blain et Delmas 83	*Ouest*	*Etude géotechnique*	*MTPTC*	***269,198.60***
Travaux de rehabilitation de la route Charlemagne Peralte	*Pétion-Ville*	*Auscultation de la chaussée*	*UNOPS*	***154,891.35***
Entretien de la route Pont Rouge/Bon Repos	*Ouest*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	*203,374.95*
Travaux de revetement de la rue Pierre SULLY reliant Delmas 32 a Delmas 40 B	*Delmas*	*Etude géotechnique des sols de plateforme*	*PADF*	
Rehabilitation du quartier touristique de Nouaille	*Ouest*	*Etude géotechnique des sols de plateforme*	*ECCO S.A*	*123,938.24*
Travaux d'entretien de la route de Frères	*Frères*	*Auscultation de la chaussée*	*MTPTC*	*425,101.51*
Construction de la route communément appelée : " Route Circuit d'Haïti""	*Port-au-Prince*	*Etude géotechnique*	*MTPTC*	*63,096.38*
Réhabilitation de Voiries Urbaines dans la Zone de Delmas 32	*Delmas*	*Etude géotechnique des sols de plateforme*	*ESC*	
Etude technique et supervision de la route de Mercereau: tronçon de 11.68 kms de Carrefour Beaugé à Thomazeau	*Ouest*	*Etude géotechnique*	*COMPAC INGENERIE*	*589,472.70*
Sous-total				***5,600,984.63***
Etudes diverses				
		Etude de matériaux granulaire	*Cimenterie Nationale SEM*	
		Etude de matériaux	*GDG Béton*	
Implantation d'une usine de béton à Fond Mombin	***Lafiteau***	*Etude de matériaux*	*Cimenterie Nationale SEM*	***75,383.55***
		Etude de matériaux	*Mr Wilfort AUGUSTE*	
		Etude de matériaux	*GMA*	

							Construction	
						Etude de matériaux de débris	*PNUD*	
Reconstruction de l'Ecole Saint Martin de Delatte				***Grand-Goâve***		*Etude de matériaux*	*Le contracteur Via Caritas Suisse*	***57,014.00***
Reconstruction de l'Ecole Saint Vincent de Paul				***Gressier***		*Etude de matériaux*	*EXECO via Caritas Suisse*	***45,205.69***
Construction de la route Fermathe/Frères via Langlade-Soisson-Meyotte				*Pétion-Ville*		*Etude de matériaux*	*GTC*	***38,156.06***
						Etude de matériaux	*Préfab*	
Construction du Village de l'Espoir				*Ouest*		*Etude de matériaux*	*OECC*	***73,959.91***
						Etude de matériaux	*Mr Michel MAGNIER*	
						Etude de matériaux	*LUPP HAITI S.A.*	
						Etude de granulats	*Topline Matériaux de Construction*	
						Etude de matériaux granulaire	*CHABUMA S.A.*	
						Etude de liant bitumineux	*HL Construction*	
						Etude de granulats	*Topline Matériaux de Construction*	

Construction de la route Maïs Gâté prolongée (de l'intersection Gérald Bataille au Blvd 15 Octobre)				*Delmas Etude de matériaux*			*OECC*	*33,296.00*
						Etude de sol de fondation	*Mr Michel MAGNIER*	
						Etude de matériaux	*SOCOMATCO*	
Samaritan's purse						*Etude de matériaux*	*CCE-LCC*	
Sous-total								
Contrôle de Béton								
Construction de la place publique Sainte Rose à Léogâne				*Léogâne*		*Contrôle de qualité de béton*	*BESUCO S.A.*	
Construction du commissariat de Léogâne				*Léogâne*		*Essais de compression simple*	*ECCOMAR S.A.*	
Construction de vingt (20) appartements à l'Hôtel Montana				*Pétion-Ville*		*Contrôle de qualité de béton*	*LUPP HAITI S.A.*	
Construction de la Librairie La Pléiade				*Port-au-Prince*		*Essais de compression simple*	*RR Construction*	
Construction de l'annexe I de la BRH				*Port-au-Prince*		*Contrôle de qualité de béton*	*BRH*	
Construction de l'Ecole Nationale de Tamarin				*Carrefour*		*Essais de compression simple*	*GRETCO*	
Construction d'un pont sur la ravine Millet située sur la route de Frères				*Delmas 105*		*Contrôle de qualité de béton*	*CEEPCO CONTRACTING, HAITI*	
Construction de l'Ecole Saint François de Salles à Rivière Froide				*Carrefour*		*Contrôle de qualité de béton*	*GRETCO*	
Reconstruction de l'immeuble FONKOZE				*Port-au-Prince*		*Essais de compression simple*	*RR Construction*	

Travaux de construction de structure métallique de la Maison Cassis & Freres	*Port-au-Prince*	*Essais de compression simple*	*RR Construction*	
Travaux de construction de structure métallique à l'Armée du Salut	*Port-au-Prince*	*Essais de compression simple*	*RR Construction*	
Construction de bâtiment au local de la Conférence Haïtienne des Religieux (CHR) sis à Turgeau	*Port-au-Prince*	*Contrôle de qualité de béton*	*CEEPCO CONTRACTING, HAITI*	
Construction du pont de Delmas 40 B	*Delmas*	*Essais de compression simple*	*GMA Construction*	
Construction des bâtiments administratifs des Ministères du Commerce, de l'Intérieur et du bâtiment de la Villa d'Acceuil	*Port-au-Prince*	*Contrôle de qualité de béton*	*CONSTRUCTOR A ROFI*	
Réhabilitation et renforcement de l'Aéroport International Toussaint Louverture	*Ouest*	*Essais de compression simple*	*MTPTC*	
		Essais de compression simple	*OTESA*	
Extension de l'Hôtel KARIBE à Juvénat	*Pétion-Ville*	*Essais de compression simple*	*RR Construction*	
Construction de la place Sainte Rose	*Léogâne*	*Contrôle de qualité de béton*	*SOPEC PLUS*	
Construction d'un mur de soutênement à Musseau	*Pétion-Ville*	*Contrôle de qualité de béton*	*SOTECH S.A.*	
Travaux de renforcement du nouveau bâtiment de l'Inspection Générale de la Police Nationale d'Haïti	*Port-au-Prince*	*Contrôle de qualité de béton*	*DESIGN ONE*	
		Essais de compression simple	*GDG Béton*	
		Essais de compression simple	*CCE*	

						Essais de compression simple	*Topline Matériaux de Construction*	
Construction de la résidence de Monsieur Reynald ZREIK				*Ouest*		*Essais de compression simple*	*RR Construction*	
Installation souteraine de cables de fibres optiques				*Ouest*		*Essais de compression simple*	*DIGICEL*	
Construction de l'Hotel Villa Therese				*Ouest*		*Essais de compression simple*	*RR Construction*	
Construction du SID S.A.				*Ouest*		*Essais de compression simple*	*RR Construction*	
Construction de SERVHOTEL				*Ouest*		*Essais de compression simple*	*RR Construction*	
Construction de l'Usine Jony FARAH				*Ouest*		*Essais de compression simple*	*RR Construction*	
Construction de fondations à la plage William PHIPPS				*Ouest*		*Essais de compression simple*	*RR Construction*	
Construction de la résidence de Monsieur Philippe DELVA				*Ouest*		*Essais de compression simple*	*F&C Société Générale de Construction*	*27,934.48*
Construction de la route de Carrefour par les Rails				*Carrefour*		*Essais de compression simple*	*V&F Construction S.A.*	*174,525.84*
OASIS de Pétion-Ville				*Pétion-Ville*		*Essais de compression simple*	*ARCOTEC*	*104,164.52*
Renforcement du bâtiment de la SOGEBANK				*Delmas 30*		*Essais de compression simple*	*SOGEBANK Via BEJV*	*20,239.68*
Reconstruction de l'Ecole Saint Vincent de Paul				*Gressier*		*Essais de compression simple*	*Caritas Suisse*	*10,239.68*

Construction de la route de Carrefour par les Rails (lot 2)- (Rues Thor 12 & ASSAD)	*Carrefour*	*Contrôle de qualité de béton*	*SD Construction S.A.*	*82,163.84*	
Implantation d'une usine de béton à Fond Mombin	*Lafiteau*	*Essais de compression simple*	*Cimenterie Nationale SEM*		
Réhabilitation du site de Carribean Grain à l'APN	*Port-au-Prince*	*Contrôle de qualité de béton*	*ECCOMAR S.A.*		
Reconstruction des Moulins d'Haïti	*Lafiteau*	*Contrôle de qualité de béton*	*Les Moulins d'Haïti SEM*		
Réhabilitation et Construction des systèmes d'adduction d'eau potable (SAEP)		*Contrôle de qualité de béton*	*CONSORTIUM AMACA-DISCONSA*	*6,746.56*	
Construction de la chapelle de l'Académie de Police d'Haïti	*Pétion-Ville*	*Contrôle de qualité de béton*	*GDG Béton*		
Construction de la chapelle de l'Académie de Police d'Haïti	*Pétion-Ville*	*Contrôle de qualité de béton*	*TECINA S.A.*		
Travaux de réhabilitation de l'Ecole Nationale de Bire	*Léogâne*	*Contrôle de qualité de béton*	*SOTECH S.A.*		
Construction de l'Ecole Nationale de Fond de Boudin	*Léogâne*	*Contrôle de qualité de béton*	*EXECO S.A.*		
Construction de bâtiment au local des Centres GHESKIO	*Tabarre*	*Contrôle de qualité de béton*	*TECINA S.A.*	*175,035.67*	
Construction de manholes pour DIGICEL	*Port-au-Prince*	*Essais de compression simple*	*Colven*	*22,317.86*	
Travaux de canalisation de la ravine Mangones	*Carrefour*	*Essais de compression simple*	*GATAPHY*		
Construction de hangar au Terminal Abraham	*Ouest*	*Contrôle de qualité de béton*	*ECCOMAR S.A.*	*62,371.56*	

Construction du Centre Culturel Catherine Dunham	*Martissant*	*Contrôle de qualité de béton*	*ECCO S.A*	
		Essais de compression simple	*Ciment Capital S.A.*	*20,161.35*
Construction de l'Eglise Saint François d'Assise	*Grand-Goave*	*Contrôle de qualité de béton*	*CEEPCO CONTRACTING, HAITI*	
Construction du commissariat de Gressier	*Gressier*	*Essais de compression simple*	*ENGETA*	
Construction de 1.264 km de route aux Gonaïves	*Gonaives*	*Contrôle de qualité de béton*	*ENAMEX S.A.*	
Construction du commissariat de la Croix-des-Bouquets	*Croix-des-Bouquets*	*Essais de compression simple*	*JMD Construction*	
Réhabilitation du rectorat de l'UEH	*Port-au-Prince*	*Contrôle de qualité de béton*	*ECCO S.A*	*19,117.86*
Reconstruction de l'Hôpital Saint François de Salles	*Port-au-Prince*	*Contrôle de qualité de béton*	*OBRAS & TECNOLOGIA S.A.*	*37,552.23*
		Essais de compression simple	*SOTECH S.A.*	
Construction d'un canal a Mon Repos 36	*Carrefour*	*Contrôle de qualité de béton*	*GRETCO*	
Travaux de betonnage de l'Ecole Saint Louis de Gonzague	*Delmas 33*	*Essais de compression simple*	*DESIGN ONE*	*26,617.86*
Construction de LOTUS IMMOBILIER S.A.	*Ouest*	*Essais de compression simple*	*RP Construction*	*69,043.60*
Réhabilitation de la SOGEBANK de Delmas 30	*Delmas*	*Essais de compression simple*	*SOGEBANK*	

Sous-total				***419,268.04***
Contrôle de compactage				
Reconstruction du bâtiment de Saint Louis de Gonzague (Aile Primaire)	*Port-au-Prince*	*Contrôle de compactage*	*DESIGN ONE*	
Construction de la route de Carrefour (Thor 12)	*Carrefour*	*Contrôle de compactage*	*SD Construction S.A.*	
Construction de la route de Carrefour par les Rails (lot 2)	*Carrefour*	*Contrôle de compactage*	*Jean Joseph & Associés - Construction Services*	*41,148.88*
Réhabilitation de la route de Delmas 32	*Delmas*	*Contrôle de compactage*	*LGL S.A.*	*69,843.62*
Construction de la chapelle de l'Académie de Police d'Haïti	*Pétion-Ville*	*Contrôle de compactage*	*GDG Béton*	
Construction du bâtiment de Post-Noviciat	*Fleuriot*	*Contrôle de compactage*	*MULENG S.A.*	*16,513.64*
Construction des Moulins d'Haïti	*Ouest*	*Contrôle de compactage*	*ECCOMAR S.A.*	*44,594.34*
Construction d'un hangar	*Ouest*	*Contrôle de compactage*	*ECCOMAR S.A.*	*32,391.70*
Construction d'un bâtiment à trois niveaux sur le site de l'Hôpital Bernard MEVS	*Ouest*	*Contrôle de compactage*	*PASCAL DOMINICANA*	*39,992.78*
Construction de la Nouvelle Délégation de l'Union Européenne à Morne Calvaire	*Pétion-Ville*	*Contrôle de compactage*	*EXPERT CONCEPT S.A.*	
Travaux de terrassement sur le site des Soeurs salesiennes a la Saline	*Port-au-Prince*	*Contrôle de compactage*	*EXTRACO*	*29,367.46*

Construction d'un canal a Mon Repos 36	*Carrefour*	*Contrôle de compactage*	*GRETCO*	
Construction du Centre de Nutrition	*Ouest*	*Contrôle de compactage*	*TECINA S.A.*	*17,202.64*
Construction du commissariat de Gressier	*Gressier*	*Contrôle de compactage*	*ENGETA*	
Construction du commissariat de Cote-de-Fer	*Cotes-de-fer*	*Contrôle de compactage*	*Globa Construction S.A.*	
Rehabilitation de la rue Dehoux	*Portail Leogane*	*Contrôle de compactage*	*MTPTC*	*17,202.68*
Construction du commissariat de la Croix-des-Bouquets	*Croix-des-Bouquets*	*Contrôle de compactage*	*JMD Construction*	
Rehabilitation d'un espace pour la construction des maisons	*Ouest*	*Contrôle de compactage*	*BESUCO S.A.*	*17,202.64*
Construction d'une maison d'hébergement pour Mission	*Ouest*	*Contrôle de compactage*	*Association Chrétienne des Témoins de Jéhovah d'Haïti*	*41,975.71*
Sous-total				***286,460.67***
Contrôle de Qualité				
Construction de la route Maïs Gâté prolongée (de l'intersection Gérald Bataille au Blvd 15 Octobre)	*Delmas*	*Contrôle de qualité*	*MTPTC*	
Réhabilitation et renforcement de 'Aéroport International Toussaint LOUVERTURE	*Ave Maïs Gâté*	*Contrôle de qualité*	*MTPTC*	
Construction d'une passerelle a Lamantin 54	*Carrefour*	*Contrôle de qualité*	*GRETCO*	

Construction de la route de Fermathe-Frères via Langlade-Soisson-Meyotte	*Pétion-Ville*	*Contrôle de qualité*	*GTC*	
*Construction de la route communément appelée : " Route Circuit d'Haïti"" *	*Port-au-Prince*	*Contrôle de qualité*	*MTPTC*	
Réhabilitation du tronçon Laboule 12-Kenscoff	*Pétion-Ville*	*Contrôle de qualité*	*MTPTC*	
Construction des tronçons de route Canapé-Vert et Frères	*Pétion-Ville*	*Contrôle de qualité*	*MTPTC*	
Travaux de réparation des Routes nationales #2 et #4	*Ouest*	*Contrôle de qualité*	*AIC PROGETTI SPA*	
Réhabilitation des Routes Urbaines (Voiries et Drainage à Léogâne - Lot 1)	*Léogâne*	*Contrôle de qualité*	*EATT*	
Travaux de revêtement de la rue Pierre Sully reliant Delmas 32 à Delmas 40B	*Delmas*	*Contrôle de qualité*	*PADF*	
Reconstruction des Moulins d'Haïti	*Lafiteau*	*Contrôle de qualité*	*Les Moulins d'Haïti SEM*	
Réhabilitation des Routes Urbaines (Voiries et Drainage à Léogâne - Lot 2)	*Léogâne*	*Contrôle de qualité*	*ENCOTRA*	
Construction de la route de Carrefour par les Rails	*Carrefour*	*Contrôle de qualité*	*V&F Construction S.A.*	*252,821.52*
Sous-total				***252,821.52***
Essais divers				

Réhabilitation de Routes Urbaines (Voiries et Drainage à Léogâne- lot 1)	*Léogâne*	*Essai de Laboratoire*	*EATT*		
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*COMPASSION INTERNATIONALE*		
Construction du commissariat de Gressier	*Gressier*	*Essai de Laboratoire*	*ENGETA*		
		Essais d'identification	*Mr Michel MAGNIER*		
Etude des débris du Palais National	*Port-au-Prince*	*Essai de Laboratoire*	*J/P HRO HAITIAN RELIEF ORGANISATION*		
Construction des commissariats de Grand-Goâve et de Léogâne	*Grand-Goâve et de Léogâne*	*Essai de Laboratoire*	*AN Construction*		
Construction du commissariat de Léogâne	*Léogâne*	*Essai de Laboratoire*	*ECCOMAR S.A.*		
Réhabilitation de la SOGEBANK de Delmas 30	*Delmas 30*	*Essais non destructifs au scléromètre*	*SOGEBANK*		
		Essais d'identification et de portance	*MTPTC*		
		Essais mécaniques sur blocs d'adoquins	*Préfab*		
Expertise de la deuxième dalle de l'immeuble de ONE STOP MARKET	*Ouest*	*Essais non destructifs au scléromètre*	*SCMS-HAITI*		
Remplissage des joints de fibres optiques		*Essai de Laboratoire*	*DIGICEL*		
Construction d'un hangar à l'Avenue Maïs Gâté	*Ave Maïs Gâté*	*Essai de Laboratoire*	*Mr Ronald LARAQUE*		

Mise en place du béton de la dalle de parquet du hangar de la AVIS	*Port-au-Prince*	*Essai de Laboratoire*	*Mr Ronald LARAQUE*	
Construction de la route Maïs Gâté prolongée (de l'intersection Gérald Bataille au Blvd 15 Octobre)	*Delmas*	*Essai de Laboratoire*	*OECC*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*Préfab*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*Topline Matériaux de Construction*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*SIGMAT*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*CCE*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*SIGMAT*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*SIGMAT*	
		Essai de Laboratoire	*CEEPCO CONTRACTING, HAITI*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*GDG Béton*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*LUPP HAITI*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*Mme Carline SERAPHIN*	

							Essais mécaniques sur parpaings creux	*Heaven*	
							Essais mécaniques sur blocs d'adoquins	*EATT*	
							Essais mécaniques sur parpaings creux	*VFM*	
							Essais mécaniques sur parpaings creux	*ENCOTRANS*	
Construction d'un pont a Delmas 40 B				*Delmas*			*Essais mécaniques sur parpaings creux*	*GMA Construction*	*55,826.50*
							Essais mécaniques sur parpaings creux	*Haven Building Hope in Haiti*	
							Essais mécaniques sur parpaings creux et pleins	*1000 Jobs/Haiti*	
							Essais mécaniques sur parpaings creux	*Les Ateliers Bain*	
Construction de l'Ecole Nationale de Fond de Boudin				*Leogane*			*Essai de Laboratoire*	*EXECO*	*9,483.65*
Construction du sous-commissariat de l'Habitation Leclerc				*Martissant*			*Essai de Laboratoire*	*RM Construction*	
Construction du Centre Culturel Catherine Dunham				*Martissant*			*Essai de Laboratoire*	*ECCO S.A*	*43,511.64*
SOS Village d'enfant a Turgeau				*Rue Jose Marti*			*Essai de Laboratoire*	*SD Construction S.A.*	*41,125.00*
							Essais physico-mécaniques sur du sable	*CAPITAL CIMENT S.A.*	
Reconstruction de l'Ecole Nationale de Furcy				*Pétion-Ville*			*Essai de Laboratoire*	*NTC S.A.*	*26,617.86*
Construction de la route de Fermathe-Frères via Langlade-Soisson-Meyotte				*Pétion-Ville*			*Essai a la plaque*	*GTC*	*90,822.60*

Rehabilitation de l'Ecole Nationale de Bire	*Leogane*	*Essais non destructifs au scléromètre*	*SOTECH S.A.*	*45,076.86*
		Essais d'identification et de portance	*NAMACO*	
Construction de la chapelle de l'Académie de Police d'Haïti	*Pétion-Ville*	*Essais non destructifs au scléromètre*	*GDG Béton*	*27,093.05*
Construction de l'Ambassade Dominicaine	*Pétion-Ville*	*Essais non destructifs au scléromètre*	*Groupement EATT & ESTRELLA*	*22,093.05*
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*Construction Moderne S.A.*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*Thor Construction Caribbean S.A.*	
Construction de la route Fermathe/Frères via Langlade-Soisson-Meyotte	*Pétion-Ville*	*Analyses granulométriques réalisées sur deux (2) échantillons de sable*	*GTC*	*22,911.82*
		Essais de compression simple sur prisme de mortier	*Mr Wilfort AUGUSTE*	
		Essais mécaniques sur parpaings creux	*CCE LLC-HAITI*	
Travaux de réparation et renforcement du siège social de la SOGEBANK	*Delmas 30*	*Essais non destructifs au scléromètre*	*GDG Béton*	*27,093.05*
Travaux de réparation du Centre Equestre de ChateauBlond	*Pernier*	*Essais non destructifs au scléromètre*	*LUPP HAITI S.A.*	*22,093.05*
Programme de génération de revenus en milieu urbain	*Ouest*	*Essais mécaniques sur parpaings creux*	*SOPAA*	*24,904.00*
Construction de l'immeuble principal du projet "OASIS"	*Pétion-Ville*	*Essais non destructifs au scléromètre*	*EXPERT CONCEPT S.A.*	

Construction de l'Ecole Nationale de Fond de Boudin	*Léogâne*	*Essais mécaniques sur parpaings creux*	*EXECO S.A.*	*32,356.00*
Construction du Sanatorium de Sigueneau	*Léogâne*	*Essais non destructifs au scléromètre*	*Bourvil S.A.*	*28,255.75*
		Essai de Laboratoire	*IMSRN HAITI*	
		Essai de Laboratoire	*Bourvil S.A.*	
		Essai de Laboratoire	*Samaritan's purse*	
		Essais d'identification	*Mr Fred Vladimir AIME*	
Construction du Centre Educatif de Gressier	*Gressier*	*Essai de Laboratoire*	*ASTP*	*68,899.04*
		Essai de Laboratoire	*DESIGN ONE*	
Sous-total				***0.00***
Total				

Désignation du projet	***Localisation***	***Objet***	***Dossier***	***Client***	***Coût***
Etude de Béton					
Construction du Marché Public de la commune de Bas-Limbé	*Bas-Limbé*	*Etude de formulation de béton hydraulique*		*ATELIER S.A.*	
Réhabilitation des rues au Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Etude de formulation de béton bitumineux*		*MTPTC*	*149,080.35*
ARSE-Groupe II-Nord: Port Margot, Bas-Limbe, Plaisance, Pignon, Acul du Nord et Grande Riviere du Nord	*Nord*	*Etude de formulation de béton binaire*		*FAES*	*394,801.70*

Réhabilitation de l'Aéroport International du Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Etude de formulation de béton bitumineux*	*SOTECH S.A.*	*226,138.79*
Rehabilitation de la route du Bel-Air	*Cap-Haïtien*	*Etude de formulation de béton bitumineux*	*SD Construction S.A.*	*52,626.66*
Réhabilitation de l'Aéroport International du Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Etude de formulation de béton bitumineux*	*Constructora Del Alba Bolivationa C.A.*	
Sous-total				***0.00***
Etudes géotechniques et géophysiques				
Programme d'aménagement du Parc Industriel dans la région Nord d'Haïti	*Nord*	*Etude géotechnique*	*UTE*	*2,880,516.59*
Réhabilitation et extension de l'Ecole Professionnelle du Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Etude géotechnique*	*ETRAMEC*	*273,542.39*
Construction d'un bâtiment au Cap-Haitien	*Cap-Haïtien*	*Etude géotechnique*	*Notre Dame du Perpétuel Secours/Filles de Marie Auxiliatrice/ Sœurs Salésiennes de Don Bosco*	*423,487.50*
Réhabilitation de l'Aéroport International du Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Etude géotechnique*	*MTPTC*	*2,142,381.96*
Réalisation des travaux d'entretien périodique de la route Puilboreau-Marmelade	*Marmelade*	*Etude géotechnique*	*Groupement V&F/TECINA S.A.*	*206,256.10*
Sous-total				
Etudes Routières				
Réhabilitation de la route Cap-Haitien	*Cap-Haïtien*	*Etude geotechnique des sols de plateforme*	*UTE*	*939,210.70*

Réhabilitation de la route Dondon-Marmelade	*Nord*	*Etude géotechnique*	*UTE*	*1,633,078.15*
Parc Industriel Caracol	*Cap-Haïtien*	*Auscultation de la chaussée*	*Ingeneria ESTRELLA*	*314,040.64*
Réhabilitation de l'Aéroport International du Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Auscultation de la chaussée*	*Constructora Del Alba Bolivationa C.A.*	*560,982.64*
Sous-total				***3,715,041.62***
Etudes diverses				
Travaux d'extension de l'Aéroport du Cap-Haïtien	Cap-Haïtien	*Etude de matériaux*	*SOTECH S.A.*	
Sous-total				***0.00***
Contrôle de Béton				
Reconstruction de l'Ecole Professionnelle du Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Contrôle de qualité de béton*	*SOHECO S.A.*	
Travaux d'extension de l'Aéroport du Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Essais de compression simple*	*SOTECH S.A.*	
Construction de massif en béton armé pour érection de pylône métallique dans la localité de Nan Noël, entre Milot et Grande Rivière duNord	*Nord*	*Essais de compression simple*	*MULENG S.A.*	*55,402.84*
Construction de l'Ecole Nationale de Barriere Blanche	*Acul du Nord*	*Essais de compression simple*	*CES Group*	
Sous-total				***55,402.84***
Contrôle de compactage				

Construction de 1500 unités de logements sociaux à Caracol	*Cap-Haïtien*	*Contrôle de compactage*	*SOTECH S.A.*	
Construction du NAVPAC	*Cap-Haïtien*	*Contrôle de compactage*	*GDG Beton*	*38,405.28*
Pavage des principales rues de la Ville du Borgne	*Nord*	*Contrôle de compactage*	*SD Construction S.A.*	*42,995.75*
Sous-total				***0.00***
Contrôle de Qualité				
Travaux d'extension de l'Aéroport du Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Contrôle de qualité*	*SOTECH S.A.*	
Travaux d'extension de l'Aéroport du Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Contrôle de qualité*	*MTPTC*	
Réalisation des travaux d'entretien périodique de la route Puilboreau-Marmelade	*Marmelade*	*Contrôle de qualité*	*Groupement V&F/TECINA S.A.*	
Réhabilitation des rues au Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Contrôle de qualité*	*MTPTC*	
Réhabilitation de la RN6	*Cap-Haïtien/Ouanaminthe*	*Contrôle de qualité*	*FED*	*1,097,627.36*
Sous-total				***0.00***
Essais divers				
Rehabilitation de la route du Bel-Air	*Cap-Haïtien*	*Essais mecaniques sur parpaings creux*	*SD Construction S.A.*	*8,318.22*
Travaux d'extension de l'Aéroport du Cap-Haïtien	*Cap-Haïtien*	*Essai de Laboratoire*	*SOTECH S.A.*	*46,910.59*

Reconstruction de l'Ecole Nationale de Garde Farges	*Bas-Limbé*	*Essai de Laboratoire*		*G4 Construction*	*14,483.65*
Construction de 1500 unités de logements sociaux à Caracol	*Cap-Haïtien*	*Essai de Laboratoire*		*SOTECH S.A.*	*83,332.14*
Pavage des principales rues de la Ville du Borgne	*Nord*	*Essai de Laboratoire*		*SD Construction S.A.*	*80,934.60*
Total					
Désignation du projet	***Localisation***	***Objet***	***Dossier***	***Client***	***Coût***
Etude de Béton					
ARSE-Groupe III Nord'est: Vallieres, Terrier Rouge, Capotille et Fort-Liberte	*Nord'est*	*Etude de formulation de beton*		*FAES*	*278,240.28*
Sous-total					***0.00***
Etudes géotechniques et géophysiques					
ARSE-Mission Nord'est: Ecole Nationale de Lafleur, Ecole Nationale de Laguaminthe, Ecole Nationale de Bois de Laurence	*Ouanaminthe, Mombin Crochu*	*Etude géotechnique*		*FAES*	
Renforcement et construction de bâtiment a Ouanaminthe	*Ouanaminthe*	*Etude géotechnique*		*Notre Dame du Perpetuel Secours/Filles de Marie Auxilliatrice/ Soeurs Salesiennes de Don Bosco*	*505,787.06*
ARSE-Mission II Nord'est: Vallieres, Grand Bassin, Cana, Fort-Liberte	*Nord'est*	*Etude géotechnique*		*FAES*	*1,406.127.34*
Essais divers					

Aménagement du Parc Industriel Nord à Caracol	Nord'est	*Essais d'identification*		*FORATECH Environnement S.A.*	*179,938.44*
Sous-total					***179,938.44***
Total					
Désignation du projet	***Localisation***	***Objet***	***Dossier***	***Client***	***Coût***
Etude de Béton					
ARSE-Groupe IV- Nord'Ouest : Môle Saint Nicolas, Baie de Henne et Chansolme	*Nord'Ouest*	*Etude de formulation de béton*		*FAES*	242,095.17
Sous-total					
Etudes géotechniques et géophysiques					
Construction d'une bibliothèque à Darbonne	*Nord'Ouest*	*Etude géotechnique*		*GEPLEC*	*252,565.46*
Sous-total					
Etudes Routieres					
Rehabilitation de la RN5, tronçon de route Carrefour Joffre/Port-de-Paix	*Nord'Ouest*	*Etude géotechnique des sols de plateforme*		*GELSENCONSULT GMBH*	
Construction du tronçon de route Carrefour Joffre/Port-de-Paix	*Nord'Ouest*	*Essais de chargement*		*OECC*	*290,828.04*
Sous-total					
Etudes diverses					
Sous-total					
Contrôle de Béton					
*Drainage des eaux pluviales*à *Port-de-Paix*	*Port-de-Paix*	*Contrôle de qualité de béton*		*CESA*	

Construction d'un pont sur les Trois Rivières	*Port-de-Paix*	*Contrôle de qualité de béton*		*COCIMAR*	
Sous-total					
Contrôle de compactage					
Sous-total					
Contrôle de Qualité					
Construction du tronçon de route Carrefour Joffre/Port-de-Paix	*Nord'Ouest*	*Contrôle de qualité*		*MTPTC*	
Sous-total					
Total					
Désignation du projet	***Localisation***	***Objet***	***Dossier***	***Client***	***Coût***
Etude de béton					
Réhabilitation du périmètre irrigué dans la localité d'André	***Gonaïves***	***Etude de deux formulations de béton***		***SOCAEE***	
Construction d'un pont sur la rivière Fauché	***Gonaïves***	***Etude de formulations de béton binaire***		***COCIMAR-GMA***	
ARSE-Mission V, Artibonite: Grandes Desdunes, Anse Rouge, Petite Riviere de l'Artibonite	***Artibonite***	***Etude de formulations de béton binaire***		***FAES***	***205,363.98***
Sous-total					
Etudes géotechniques et géophysiques					
Construction d'un pont sur la ravine Dolan	*Gonaïves*	*Etudes géotechniques et géophysiques*		*Groupment EATT & ESTRELLA*	*651,073.70*
ARSE-Mission V, Artibonite: Grandes Desdunes, Anse Rouge, Petite Riviere de l'Artibonite	***Artibonite***	***Etude géotechnique***		***FAES***	***1,007,124.83***
Sous-total					***651,073.70***
Etudes Routières					

Construction de la bretelle de Gâtereaux	Gonaïves	*Etude géotechnique des sols de plateforme*	*ENAMEX*	*987,827.10*
Réhabilitation de l'Avenue Jean Jacques Dessalines à Saint-Marc (Route de Pivert)	*Saint-Marc*	*Etude géotechnique des sols de plateforme*	*Compac Ingénierie*	*1,157,156.30*
Sous-total				***3,447,130.80***
Etudes diverses				
Réhabilitation de la route Gonaïves-Ennery	*Artibonite*	*Etude de matériaux*	*LGL S.A.*	*163,092.01*
Etude de la route d'accès au site de l'Hôpital la Providence	*Gonaïves*	*Etude de matériaux*	*LGL S.A.*	*83,954.92*
Travaux de protection des berges du fleuve Artibonite au niveau du barrage de Canneau	*Artibonite*	*Etude de matériaux*	*Southport Dredging, Inc.*	*45,580.20*
Sous-total				***33,986.11***
Contrôle de Béton				
Travaux de protection des berges du fleuves Artibonite au niveau du barrage de Canneau	*Artibonite*	*Contrôle de qualité de béton*	*Southport Dredging, Inc.*	
Réhabilitation de la Route Nationale #1	RN1	*Essais de compression simple*	*Groupment EATT & ESTRELLA*	*13,209.62*
Construction de 1.264 km de route aux Gonaïves	*Gonaïves*	*Contrôle de qualité de béton*	*ENAMEX S.A.*	
Drainage des eaux pluviales des Gonaïves (Raccordement aux exécutoires)	Gonaïves	*Contrôle de qualité de béton*	*GRETCO*	*34,827.44*
Sous-total				***0.00***
Contrôle de compactage				
Construction de la bretelle de Gâtereaux	Gonaïves	*Contrôle de compactage*	*ENAMEX*	*24,202.68*
Sous-total				***0.00***

Contrôle de Qualité					
Réhabilitation de la Route Nationale #1 (Lots 3): Tronçon Saint-Marc/Gonaïves	RN1	*Contrôle de qualité*		*MTPTC*	
Construction des ponts Gaudin et Mapou	*Gonaïves*	*Contrôle de qualité*		*TECINA S.A.*	*562,792.24*
Réhabilitation de la Route Nationale #1 (Lots 3): Tronçon Saint-Marc/Gonaïves	RN1	*Contrôle de qualité*		*BEJV-METRIC*	
Sous-total					***562,792.24***
Essais divers					
Drainage des eaux pluviales des Gonaives (Raccordement aux executoires)	Gonaïves	*Essai de Laboratoire*		*GRETCO*	*51,029.20*
Sous-total					***0.00***
Total					
Désignation du projet	***Localisation***	***Objet***	***Dossier***	***Client***	***Coût***
Etude de Béton					
ARSE-Centre: Cerca La Source, Cerca Carvajal, Belladeres	*Centre*	*Etude de formulation de béton*		*FAES*	*224,161.09*
Sous-total					***0.00***
Etudes géotechniques et géophysiques					
Construction de lycees de Mirebalais, Boucan Carre, Saut d'eau	*Centre*	*Etudes géotechniques et géophysiques*		*PHENIXIENCE*	*1,334,222.40*
Construction de lycees a l'Habitation Roche Mate	*Belladere*	*Etude géotechnique et recherche de matériaux*		*BMPAD*	*471,844.41*
Etudes diverses					
Entretien du tronçon Mirebalais/Lascahobas	Centre	*Auscultation de la chaussée*		*MTPTC*	*330,153.50*
Etudes diverses					
Rehabilitation de la RN3, tronçon Hinche/St-Raphael	Centre	*Etude de materiaux*		*ELSAMEX*	*59,235.99*

Désignation du projet	Localisation	Objet	Dossier	Client	Coût
Etudes géotechniques et géophysiques					
Construction d'un bâtiment à deux (2) niveaux à Bergeaud	Cayes	Etude géotechnique		Mr Yvon BUISSERETH	216,733.77
Renforcement d'un batiment aux cayes	Cayes	Etude pathologique		Notre Dame du Perpétuel Secours/Filles de marie Auxiliatrice/Sœurs Salésiennes de Don Bosco	120,744.07
Sous-total					**216,733.77**
Etudes diverses					
Sous-total					
Contrôle de Béton					
Construction de deux (2) bâtiments du Complexe Administratif à la Base Maritime de la Ville des Cayes	Cayes	Contrôle de qualité de béton		COCIMAR	
Contrôle de compactage					
Construction de l'Académie de Police des Cayes	Cayes	Contrôle de compactage		GDG Béton	38,405.28
Sous-total					**0.00**
Contrôle de Qualité					
Réhabilitation du tronçon de route: Kans/Camp Perrin	Kans-Camp Perrin	Contrôle de qualité		CNE	
Réhabilitation et construction du tronçon de route: Aéroport des Cayes/Carrefour Zaboca	Cayes	Contrôle de qualité		Groupement The Louis Berger, Inc.	
Désignation du projet	**Localisation**	**Objet**	**Dossier**	**Client**	**Coût**
Etude de béton					
Construction de l'Ecole des Soeurs Saint Joseph	Cotes-de-fer	Etude de formulation de béton		ENAMEX S.A.	51,609.76

Construction de l'Ecole Nationale de Macieux	***Cotes-de-fer***	***Etude de formulation de béton***	***BATIR ET RESTAURER***	***51,227.86***
Construction de l'Ecole Technique LEONCE MEGGIE	***Vallee de Jacmel***	***Etude de formulation de béton***	***MEGA ENGINEERING***	***52,626.66***
Sous-total				
Etudes géotechniques et géophysiques				
Construction de l'Ecole Nationale de PAZAPA de Jacmel	*Jacmel*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*Plan Haïti*	
Réhabilitation du Parquet du Tribunal de Première Instance de Jacmel	*Jacmel*	*Etudes géotechniques et pathologiques*	*PNUD*	*180,331.05*
Reconstruction de l'Hôpital de Jacmel	*Jacmel*	*Etude géotechnique*	*PLURIMATS*	*1,263,250.56*
Réhabilitation et extension du reseau d'eau potable de la ville de Jacmel	*Jacmel*	*Etudes géotechniques et géophysiques*	*Concorcio Incatema/Metro Agua*	*1,011,704.68*
Construction de l'EFACAP	*Marigot*	*Etude géotechnique*	*Plan Haïti*	
Construction de la Rocade de Jacmel	*Jacmel*	*Etude géotechnique*	*FAES*	*322,668.23*
Sous-total				
Etudes Routières				
Réhabilitation du tronçon de la route Thiotte/Anse-à-Pitre	*Sud'est*	*Dimensionnement de la chaussée*	*Groupement ESC/EXPERCO*	*10,000.00*
Sous-total				
Etudes diverses				
Protection de la ville de Jacmel contre les inondations des lots II et III	Jacmel	*Etude de matériau*	*AMACA OTESA*	*20,072.62*
Sous-total				
Contrôle de Béton				
Construction du nouveau commissariat de Police de la commune de Côtes-de-Fer	*Côtes-de-Fer*	*Contrôle de qualité* de béton	*Global Construction S.A.*	
Construction de la rue du Port	*Anse-a-Pitre*	*Contrôle de qualité* de béton	*CMH*	*272,393.40*
Contrôle de Qualité				

Réhabilitation du tronçon de la route Thiotte/Anse-à-Pitre	*Sud'est*	*Contrôle de qualité*		*V&F Construction S.A.*	
Essais divers					
Protection de la ville de Jacmel contre les inondations des lots II et III	Jacmel	*Essais physiques sur gravier*		*AMACA OTESA*	*23,090.70*
Protection de la ville de Jacmel contre les inondations des lots II et III	Jacmel	*Essais non destrutifs au sclerometre*		*AMACA OTESA*	*213,569.02*
Désignation du projet	***Localisation***	***Objet***	***Dossier***	***Client***	***Coût***
Etude de Betons					
Travaux de réhabilitation et de construction de l'Ecole Technique de Jérémie	*Jérémie*	*Etude de formulation de béton hydraulique*		*SAVITE CONSTRUCTION Inc.*	*52,626.66*
ARSE-Grand'Anse: Roseaux, Leon, Moron, Anse d'Hainault et les Irois	*Grand'Anse*	*Etude de formulation de béton hydraulique*		*FAES*	*351,116.59*
Sous-total					***0.00***
Etudes géotechniques et géophysiques					
réhabilitation et extension de l'Ecole Professionnel de Jérémie	*Jérémie*	*Etude géotechnique*		*UCP*	
ARSE-Grand'Anse: Roseaux, Leon, Moron, Anse d'Hainault et les Irois	*Grand'Anse*	*Etude géotechnique*		*FAES*	*1,456,009.63*
Sous-total					***0.00***
Etudes Routières					
Construction du tronçon de route : Barradères/Bernard/Carrefour Zaboca (40 Km)	Grand'Anse	*Etude géotechnique et recherche de matériaux*		*COMPAC INGENERIE*	
Contrôle de Qualité					
Réhabilitation et construction du tronçon de route Jérémie/Carrefour Zaboca	Grand'Anse	*Contrô*le de qualité		*TECSULT International/CECOM S.A.*	
Désignation du projet	***Localisation***	***Objet***	***Dossier***	***Client***	***Coût***

Etudes Routières				
Construction du tronçon de route: l'Asile/ Anse-à-Veau	***Nippes***	***Etude géotechnique et recherche de matériaux***	***IMCO***	
Sous-total				***0.00***
Etudes diverses				
Sous-total				
Contrôle de Béton				
*Revêtement des rues urbaines en province situés dans le d*épartement des Nippes	*Nippes*	*Essais de compression simple*	*UNOPS*	
Contrôle de Qualité				
Réhabilitation de la route Miragoâne/Petite Rivière des Nippes	Miragoâne/Petite Rivière des Nippes	*Contrôle de qualité*	*EGISBCEOM Int.*	
Désignation du projet	***Localisation***	***Objet*** / ***Dossier***	***Client***	***Coût***
Etude de Béton				
ARSE-Mission Nord-Nord'est-Centre	***	*Etude de formulation de béton*	*FAES*	
ARSE-Mission Centre-Ouest: Cerca la Source, Lascahobas, Belladeres, Port-au-Prince	***	*Etude géotechnique*	*FAES*	1,277,526.27
ARSE-Mission Nord-Nord'Ouest: Jean Rabel, Plaisance, Grndes Riviere du Nord, Pignon	***	*Etude géotechnique*	*FAES*	1,277,633.92

Annexe 3 DINEPA

Liste des infrastructures à achever en 2013

Département	Ville et/ou Localité	OREPA	Type du Projet	Code du projet	Financement	Montant engage (USD)	Montant (GOURDES)	Type de projet	Avancement	Remarques
Artibonite	Dessalines	OREPA CENTRE	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	35,594.97	1,521,685.00	travaux	finalisé en 2013	
Artibonite	Ennery	OREPA CENTRE	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Artibonite	Gros Morne	OREPA CENTRE	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	27,910.53	2,143,790.00	travaux	finalisé en 2013	
Artibonite	L'Estere, Desdunes	OREPA CENTRE	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	1,500,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Artibonite	Lachapelle	OREPA CENTRE	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	1,193,175.00	travaux	finalisé en 2013	
Artibonite	Lestere	OREPA CENTRE	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Artibonite	Marmelade	OREPA CENTRE	Réhabilitation du système d' eau potable -Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	Finalisé en 2013	
Artibonite	Marmelade	OREPA CENTRE	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	28,612.28	1,118,175.00	travaux	finalisé en 2013	
Artibonite	Petite Rivière de l'Artibonite	OREPA CENTRE	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	contrat non encore signé
Artibonite	Raboteau	OREPA CENTRE	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Artibonite	Saint-Marc	OREPA CENTRE	Construction de latrines dans les écoles et les lieux publics	2190	BID			travaux	finalisé en 2013	3 ecoles sont ciblées : Armand Thoby,Ecole primaire spéciale et ecole nationale Charles Moravia
Artibonite	Tisous Terre Neuve	OREPA CENTRE	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	14,970.76	1,223,175.00	travaux	finalisé en 2013	
Centre	DALLEGRAND	OREPA CENTRE	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	18,713.45	1,837,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Centre	Gascogne	OREPA CENTRE	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	22,456.14	1,104,250.00	travaux	finalisé en 2013	
Centre	Hinche, Cerca – Cavajal, Marmont, La Hoye, Belladère	OREPA CENTRE	Travaux dans les centres de santé	12619	BID/AECID			travaux	finalisé en 2013	
Centre	Lascahobas	OREPA CENTRE	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	35,087.72	2,196,800.00	travaux	finalisé en 2013	
Centre	Mirebalais	OREPA CENTRE	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Centre	Thomonde	OREPA CENTRE	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	3,675,350.00	travaux	finalisé en 2013	

Grande Anse	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "Anse d'HAINAULT"	OREPA SUD	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "Anse d'HAINAULT"		Trésor Public	20,374.27	640,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "Anse du Clers (Abricots)"	OREPA SUD	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "Anse du Clers (Abricots)"		Trésor Public	21,684.21	640,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "commune Bonbon"	OREPA SUD	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "commune Bonbon"		Trésor Public	0.00	640,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "commune les IROIS"	OREPA SUD	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "commune les IROIS"		Trésor Public	59,672.51	800,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "Dame Marie"	OREPA SUD	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "Dame Marie"		Trésor Public	17,309.94	960,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "DESRIVEAU (4eme Section Rurale TOZIA)"	OREPA SUD	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "DESRIVEAU (4eme Section Rurale TOZIA)"		Trésor Public	32,748.54	800,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "Germont Lahat (Dame-Marie) '	OREPA SUD	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "Germont Lahat (Dame-Marie) '		Trésor Public	35,087.72	1,550,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "Mouline section communale de Corail"	OREPA SUD	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP "Mouline section communale de Corail"		Trésor Public	20,374.27	1,000,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques "SAEP Ville de Jeremie"	OREPA SUD	471- Reseaux et Ouvrages Hydrauliques "SAEP Ville de Jeremie"		Trésor Public	35,087.72	1,500,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	471-Protection et Assainissement reservoir de stockage du SAEP "CORAIL"	OREPA SUD	471-Protection et Assainissement reservoir de stockage du SAEP "CORAIL"		Trésor Public	0.00	640,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	Anse d'Hainault	OREPA SUD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Grande Anse	Corail	OREPA SUD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012

Grande Anse	Jérémie	OREPA SUD	Construction de blocs sanitaires dans l'école Marguerite d'Youville	12619	BID	42,524.00		travaux	finalisé en 2013	
Grande Anse	Pestel, Pestel (Anse à Macon), Chambellan, Roseaux (Carrefour Charles), Moron, Abricot, Anse d'Hainauld	OREPA SUD	Travaux dans les centres de santé	12619	BID/AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nippes	Abraham/Pte Riviere	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP			0.00	700,000.00		finalisé en 2013	
Nippes	Anse a Veau	OREPA SUD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine (Hopital)	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Nippes	Anse a Veau	OREPA SUD	Construction de reseau d'eau	2392	BID	901,066.74	36,042,670	travaux	finalisé en 2013	
Nippes	Baraderes	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP			0.00	450,000.00		finalisé en 2013	
Nippes	Baradères	OREPA SUD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nippes	Cahouc	OREPA SUD	Construction de reseau d'eau	2392	BID	87,025.29	34,810,011.60	travaux	finalisé en 2013	
Nippes	Charlier /Prtite Riviere de Nippes	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP			0.00	800,000.00		finalisé en 2013	
Nippes	Cholette Miragoane	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP			21,901.75	1,615,350.00		finalisé en 2013	
Nippes	Corail Saint Martin	OREPA SUD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nippes	Corail-Baconnois	OREPA SUD	Construction de système d'eau potable	2392	BID	257,738.71	10,309,548.00	travaux	finalisé en 2013	
Nippes	L'Azile	OREPA SUD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nippes	L'Azile	OREPA SUD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine (Hopital)	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Nippes	Laval/Anse-a-Veau	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP			35,405.85	235,000.00		finalisé en 2013	
Nippes	Lievres-Opins	OREPA SUD	Construction de reseau d'eau	2392	BID	442,597.40	17,703,896	travaux	finalisé en 2013	
Nippes	Miragoane	OREPA SUD	471-Fourniture et pose de 400 ml de conduite PEHD de diametre 160 mm			35,704.56	1,596,000.00		finalisé en 2013	
Nippes	Miragoane	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP			60,210.53	700,000.00		finalisé en 2013	
Nippes	Petit Trou de Nippes	OREPA SUD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nippes	Petite Riviere de Nippes	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP			0.00	500,000.00		finalisé en 2013	
Nippes	Plaisance du Sud	OREPA SUD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	

Nippes	Source Mathurin/Pte Riviere de Nippes	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP			0.00	450,000.00		finalisé en 2013	
Nippes	Source Quetant Anse-a-Veau	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP			0.00	250,000.00		finalisé en 2013	
Nippes	Ti Francois/Plaisance du Sud	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP			0.00	1,699,650.00		finalisé en 2013	
Nord	Bahon	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	1,000,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord	Limonade 1	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	23,391.81	1,080,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord	Acul du Nord	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	900,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord	bas Limbe	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	1,200,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord	Cap – Haïtien	OREPA NORD	Construction de latrines dans les écoles et les lieux publics	2190	BID	45,897.75		travaux	finalisé en 2013	Construction d'un bloc sanitaire dans le marché de Cap Haitien
Nord	Cap – Haïtien (Justinien), Cap – Haïtien (Saint – Michel), Plaisance, Bayon, Limbé, Limonade, Port – Margot, Dondon	OREPA NORD	Travaux dans les centres de santé	12619	BID			travaux	finalisé en 2013	
Nord	Cap Haitien	OREPA NORD	Réhabilitation des reseaux d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID	58000		travaux	finalisé en 2013	
Nord	Capotille,Chambellan, La Mine	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nord	Chabotte/Limbe	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	980,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord	Charie/Cap	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	21,684.21	300,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord	Fort Liberté	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Nord	Grande Riviere du Nord	OREPA NORD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Nord	limonade	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	740,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord	Phaéton	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nord	Pilate	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	17,309.94	1,000,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord	Quartier Morin	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	

Nord	Quartier Morin	OREPA NORD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Nord	Trou du Nord	OREPA NORD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Nord Est	Capotille,Chambelln, La Mine	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nord Est	Caracol	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nord Est	Carice	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	17,309.94	1,751,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord Est	Fort Liberté	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID	77000		travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Nord Est	Monbin Crochu	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	13,298.95	2,551,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord Est	Phaéton	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nord Est	Section rurale Sans-Souci	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	16,742.22	927,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord Est	Section Rurale savane Longue	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	1,000,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord Est	Trou du Nord, Mont – Organisé, Carice, Mombin Crochu, Sainte - Suzanne	OREPA NORD	Travaux dans les centres de santé	12619	BID			travaux	finalisé en 2013	
Nord Est	Trou-du-Nord	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	38,520.94	871,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord Ouest	Bassin Bleu	OREPA NORD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID		927000	travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Nord Ouest	Bassin Bleu	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Nord Ouest	Bassin Bleu, Chansolme, Jean Rabel, Mole Saint – Nicolas, Baie de Henne, La Tortue, Anse à Foleur	OREPA NORD	Travaux dans les centres de santé	12619	BID		2551000	travaux	finalisé en 2013	
Nord Ouest	Bonneau, Cap-Rouge, Zabricot	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	740,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord Ouest	Captage Source Foison	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	1,400,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord Ouest	Desgrange commune St Louis du Nord	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	23,157.89	1,500,000.00	travaux	finalisé en 2013	

Nord Ouest	Jean Rabel	OREPA NORD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID		871000	travaux	finalisé en 2013	
Nord Ouest	Mare-Rouge	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	1,500,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord Ouest	Port de Paix et communautés rurales avoisinantes	OREPA NORD	Construction d'un nouveau système d'eau potable	2381	BID	8,067,523.00		travaux	finalisé en 2013	
Nord Ouest	Saint Louis du Nord	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	1,200,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Nord Ouest	Source Beauvoir, Chansolme	OREPA NORD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	-	740,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Ouest	Ganthier	OREPA OUEST	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP	471	Trésor Public	1,350,733.44	1,350,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Ouest	Vialet (Petit Goave)	OREPA OUEST	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP	471	Trésor Public	41,818.13	568,530.00	travaux	finalisé en 2013	
Ouest	Arcahaie	OREPA OUEST	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Ouest	biole calebasse (Petion Ville)	OREPA OUEST	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP	471	Trésor Public	-	360,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Ouest	Dano	OREPA OUEST	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP	471	Trésor Public	42,536.37	352,440.00	travaux	finalisé en 2013	
Ouest	Deschamps	OREPA OUEST	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP	471	Trésor Public	35,704.56	715,730.00	travaux	finalisé en 2013	
Ouest	Grand Goave	OREPA OUEST	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Ouest	La Renaissance	OREPA OUEST	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Ouest	Luly (Arcahaie)	OREPA OUEST	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP	471	Trésor Public	-	1,646,770.00	travaux	finalisé en 2013	
Ouest	Petit Bois (Arcahaie)	OREPA OUEST	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP	471	Trésor Public	-	745,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Ouest	Petit Boucan	OREPA OUEST	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP	471	Trésor Public	-	660,330.00	travaux	finalisé en 2013	
Ouest	Source Boucan (Kenscoff)	OREPA OUEST	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP	471	Trésor Public	-	601,200.00	travaux	finalisé en 2013	
Ouest	Thomazeau	OREPA OUEST	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Sud	Aquin	OREPA SUD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine (Hopital)	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Sud	Aquin	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	0.00	990,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Sud	Baie du Mesle	OREPA SUD	2 Forages à construire	SPF	BM			travaux	finalisé en 2013	
Sud	Baradères	OREPA SUD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Sud	Camp Perrin	OREPA SUD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine (Hopital)	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	

Sud	Cartagena commune des Cayes	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	0.00	1,596,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Sud	Cayes	OREPA SUD	Construction de latrines dans les écoles et les lieux publics	2190	BID/AECID			travaux	finalisé en 2013	
Sud	Cayes	OREPA SUD	Construction d'un site de traitement et de dépot d'excréta	2190	BID/AECID			travaux	finalisé en 2013	
Sud	Cayes, Les Anglais, Port – à – Piment, Port – Salut, Baradère, Aquin, Camp - Perrin	OREPA SUD	Travaux dans les centres de santé	12619	BID/AECID			travaux	finalisé en 2013	
Sud	Fond des blancs	OREPA SUD	7 Forages à construire	SPF	BM			travaux	finalisé en 2013	
Sud	Fond Tortue	OREPA SUD	Rehabilitation/extension de reseau	SPF	BM	221,095.27	57,743,854.40	travaux	finalisé en 2013	
Sud	Laborde	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	0.00	1,787,725.00	travaux	finalisé en 2013	
Sud	Laval	OREPA SUD	5 Forages à construire	SPF	BM			travaux	finalisé en 2013	
Sud	Nan Brancourt/Commune Fonds des blancs	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	0.00	936,300.00	travaux	finalisé en 2013	
Sud	Port Salut	OREPA SUD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences					travaux	finalisé en 2013	
Sud	Port Salut	OREPA SUD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine (Hopital)	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	
Sud	Torbeck	OREPA SUD	Réhabilitation du système d' eau potable-Intervention d'urgences					travaux	finalisé en 2013	
Sud	Treme	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	0.00	1,889,975.00	travaux	finalisé en 2013	
Sud Est	Bresilienne	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	0.00	1,513,600.00	travaux	finalisé en 2013	
Sud Est	Cayes Jacmel (Magut, Nan Respec, Centre Moderne)	OREPA SUD	Système de traitement d'eau à Installer dans les hôpitaux gérés par la mission cubaine	HTI-003B	AECID			travaux	finalisé en 2013	Contrat signé le 26 Novembre - Ordre de Démarrage emis le 21 decembre 2012
Sud Est	Ka Mation'n	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	0.00	1,818,430.00	travaux	finalisé en 2013	
Sud Est	Madan Marcelin	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	0.00	1,526,370.00	travaux	finalisé en 2013	
Sud Est	Marilou Grand Gosier	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	0.00	2,574,000.00	travaux	finalisé en 2013	
Sud Est	Militon	OREPA SUD	Reseaux et Ouvrages Hydrauliques SAEP		Trésor Public	0.00	1,513,600.00	travaux	finalisé en 2013	